

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA  
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO

ESTANDO REUNIDOS EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, Y SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ BALLINA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO

C. ENRIQUE CRUZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA ENRIQUE CRUZ

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 140 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

NO. DE CONTRATO:	MEZ/COPM/0004/CPF/REFRENDO 2015/2016
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	14 DE MARZO DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO:	I0001.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO HERRERIA GARGOLAS Y PISO LAMINADO PARA LA CASA DE CULTURA Y TALLERES DIF DE LA VILLA CHABLE. ( I0077)
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$189,437.88
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	17 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	15 DE MARZO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	31 DE MARZO DE 2016

**II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR H. AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

**RELACION DE ESTIMACIONES**

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE TOTAL (\$)	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	15 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016	\$ 189,437.88	\$ 1,143.16
IMPORTE AUTORIZADO \$	191,794.82	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 189,437.88
IMPORTE DEDUCCIONES \$	1,143.16	IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 189,437.88

**III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE 365 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. :

EXPEDIDA CON FIANZA N0. 16A09832 POR FIANZAS DORAMA, S.A.

PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL ADMINISTRADOR UNICO: C ENRIQUE CRUZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ENRIQUE CRUZ MANIFIESTA

QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO:

MEZ/COPM/0004/CPF/REFRENDO 2015/2016

ASI COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA.

EL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2016 EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADA AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO



ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR.

CED. PROF.: 1726614

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ BALLINA

CED. PROF. 7387201

RESIDENTE

CONTRATISTA



ENRIQUE CRUZ

ADMINISTRADOR UNICO

### TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la Obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la Obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibidas por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime la contratista de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco.

Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCION

Por medio de esta acta EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Hace la entrega al: ENRIQUE HEREDIA VALENCIA

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su conservación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR

Por el Contratista: C. ENRIQUE CRUZ

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma C. ENRIQUE CRUZ

INTERVIENEN EN EL ACTO POR LA DEPENDENCIA:

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma ING. VELLÍN DEL CARMEN MARTÍNEZ BALLINA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA:

Cargo CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre y Firma C.P JORGE ALBERTO FALCON PEREZ

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco 135 de su Reglamento.

VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS


No	CONCEPTOS	UNIDAD	VOL. DE	VOLUMEN
1.EZT.CANC.01	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 3" (1 FUJA - 1 CORREDIZA), INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.80 X 1.75 M.	PZA	2.00	2.00
1.EZT.CANC.02	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 3" (1 FUJA - 1 CORREDIZA), INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 2.34 X 1.75 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.03	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 3" (1 FUJA - 1 CORREDIZA), INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 2.38 X 1.75 M.	PZA	1.00	1.00

1.EZT.CANC.04	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJA - 1 CORREDIZA). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 2.80 X 1.75 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.05	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJA - 1 CORREDIZA). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.06 X 1.75 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.06	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJA - 1 CORREDIZA). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.50 X 1.25 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.07	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJA - 1 CORREDIZA). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.30 X 1.15 M.	PZA	2.00	2.00
1.EZT.CANC.08	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJA - 1 CORREDIZA). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, RIEL, CARRETILLAS, JALADERA, ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 2.30 X 1.15 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.16 X 0.60 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 0.90 X 0.18 M.	PZA	1.00	2.43
1.EZT.CANC.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 0.90 X 0.20 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.45 X 0.20 M.	PZA	4.00	4.00
1.EZT.CANC.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.45 X 0.18 M.	PZA	2.00	2.00
1.EZT.CANC.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 0.30 X 1.25 M.	PZA	3.00	3.00
1.EZT.CANC.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 0.60 X 1.25 M.	PZA	3.00	3.00
1.EZT.CANC.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 0.27 X 1.15 M.	PZA	3.00	3.00
1.EZT.CANC.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 2" (1 FIJO). INCLUYE: ZOCLO, CERCOS, TRASLAPES, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 0.30 X 1.15 M.	PZA	2.00	2.00
1.EZT.CANC.18	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 1.75" (UNA HOJA, 2 PANELES CRISTAL ARRIBA Y DUELA ABAJO, DE UNA ACCIÓN - BATIENTE). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, ZOCLO, CERCOS, BATIENTE, POSTE, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, PELICULA ESMERILADA, PASADOR DE MAROMA, CERRADURA 550 PHILLIPS O SIMILAR; HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.16X2.10 M.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.CANC.19	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 1.75" (UNA HOJA, 2 PANELES CRISTAL ARRIBA Y DUELA ABAJO, DE UNA ACCIÓN - BATIENTE). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, ZOCLO, CERCOS, BATIENTE, POSTE, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, PELICULA ESMERILADA, PASADOR DE MAROMA, CERRADURA 550 PHILLIPS O SIMILAR; HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 0.90 X2.10 M.	PZA	2.00	2.00
1.EZT.CANC.20	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM LINEA 1.75" (DOS HOJAS, CADA HOJA CON DOS PANELES, DUELA DE ALUMINIO ABAJO, CRISTAL ARRIBA, BATIENTE). INCLUYE: CABEZAL, JAMBA, ZOCLO, CERCOS, BATIENTE, POSTE, CRISTAL, FELPA, VINIL TRANSPARENTE, PELICULA ESMERILADA EN PANEL INFERIOR, PASADOR DE MAROMA, CERRADURA 550 PHILLIPS O SIMILAR; HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1.45 X 2.10 M.	PZA	6.00	6.00
1.EZT.HERR.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR METALICO A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14 Y SOLERAS DE 1 1/2" X 3/16" HORIZONTALES SEPARADAS @ 10 CM. ENTRE SI, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO; INCLUYEN: SOLDADURAS, CORTES, EMPATES, DESBASTES, LIJADO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. SECC. DE 726.20X5126.20 MM. TERMINADOS.	PZA	4.00	4.00
1.EZT.HERR.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR METALICO A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14 Y SOLERAS DE 1 1/2" X 3/16" HORIZONTALES SEPARADAS @ 10 CM. ENTRE SI, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO; INCLUYEN: SOLDADURAS, CORTES, EMPATES, DESBASTES, LIJADO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1626.20X1226.20 MM. TERMINADOS.	PZA	2.00	2.00
1.EZT.HERR.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR METALICO A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14 Y SOLERAS DE 1 1/2" X 3/16" HORIZONTALES SEPARADAS @ 10 CM. ENTRE SI, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO; INCLUYEN: SOLDADURAS, CORTES, EMPATES, DESBASTES, LIJADO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. SECC. DE 1626.20X1326.20 MM. TERMINADOS.	PZA	2.00	2.00

W

1.EZT.HERR.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METALICO A DOS HOJAS A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14 Y SOLERAS DE 1 1/2" X 3/16" HORIZONTALES SEPARADAS @ 10 CM. ENTRE SI, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO; INCLUYEN: CONTRAMARCO DE ANGULO LI 1 1/4"x3/16", 6 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2", PASADOR PORTACANDADOS DE 3/4" Y CERRADURA DE SOBREPONER DE BARRA FIJA; ASI COMO SOLDADURAS, CORTES, EMPATES, DESBASTES, LIJADO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. SECC. DE 2.62X2.80 M. TERMINADOS.	PZA	1.00	1.00
1.EZT.MAD.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE MADERA PARA RECIBIR DUELAS DE PISO LAMINADO, A BASE DE POLINES DE 3.5" X 3.5", DESPLANTADOS SOBRE PISO DE CONCRETO A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SUPERFICIE BASE DE TRIPLAY DE 16 MM DESPLANTADO SOBRE POLINES COLOCADOS; INCLUYE: ADHESIVOS, TRATAMIENTO DE PRESERVADOR DE MADERA - INHIBIDOR - ANTI TERMITA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	48.74	48.74
1.EZT.MAD.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PISO LAMINADO CON ACABADO DE CAPAS DE ALUMINIO. HOJAS DE 230X2200 MM. DE 12 MM. DE ESPESOR, DE TRÁFICO PESADO, ENSAMBLE MACHIMBRADO ANGULADO, DESPLANTADO SOBRE PISO DE CONCRETO. SISTEMA FLOTADO, INCLUYE: ZOCLOS DE 6 CM. Y REMATES NARIZ DE ESCALÓN, ASI COMO ADHESIVOS, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, LIMPIEZA DEL MISMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. VER ESPECIFICACIONES, PLANOS Y DETALLES.	M2	48.74	48.74
1.EZT.INOX.001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO DE 0.87 CM. DE ALTURA A BASE DE CUATRO TUBOS DE 2" LONGITUDINALES DE ACERO INOXIDABLE, TRES SOPORTES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2", INCLUYE: PLACA BASE DE 15X15 CM. DE 1/4" Y ANCLAJE CON TAQUETES EXPANSIBLES DE 3/8"x2 1/4"; MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.90	2.90
1.EZT.INOX.002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, DE 1", EMPOTRADO A MURO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.93	6.93
1.EZT.PREF.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GARGOLA PREFABRICADA DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, COCACIÓN, JUNTEO CON MORTERO 1:4, AFINE, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
1.EZT.CERRA.001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CERRADURA PARA RECAMARA DE POMO CON LLAVE EXTERIOR/SEGURO INTERIOR MCA. PHILIPS MOD. 17369 O SIMILAR COLOR CROMO. INCLUYE MATERIAL, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	3.00


RESIDENTE



ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ BALLINA

CED PROF:7387201

CONTRATISTA



C.ENRIQUE CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO