



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS

Obra por : CT-CONTRATO

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2018

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA : AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 10033.-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2 EN LA AV. MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y AV. PEPE DEL RIVERO ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y CALLE SIBIQUINA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO (2DA ETAPA)

LOCALIDAD : 0001.- CD. EMILIANO ZAPATA (FRACC. TIERRA Y LIBERTAD) MUNICIPIO: 007 EMILIANO ZAPATA, TABASCO

PROGRAMA: K005 URBANIZACION PARTIDA: 62403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CT-CONTRATO

METAS REGISTRADAS : UNIDAD: M2 CANTIDAD: 886.02

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 TERMINACION PROGRAMADA: 16 DE ENERO DE 2018

DATOS DE CONTRATO

CONTRATISTA: C. ROBERTO ALFREDO ROMERO LEHMANN

DOMICILIO : AZUCENA No. 17, COLONIA VILLA LAS FLORES, JONUTA, TABASCO.

R.F.C.: EMR130718UU3 No DE CONTRATO : MEZ/COPM/0032/CPF/2017

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2017 IMPORTE : \$623,468.42 ANTICIPO: \$187,040.53

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE FALLO : 06 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2018

GARANTIAS

FIANZA DE ANTICIPO No.: 8161-08320-3 IMPORTE: \$187,040.53

AFIANZADORA : AFIANZADORA INSURGENTE S.A. DE C. V. VIGENCIA: HASTA AMORTIZAR TOTALMENTE EL ANTICIPO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 8161-08321-0 IMPORTE: \$62,346.84

AFIANZADORA : AFIANZADORA INSURGENTE S.A. DE C. V. VIGENCIA: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

FIANZA DE ENDOSO No.: 8161-08321-0 IMPORTE: \$19,497.33

AFIANZADORA : AFIANZADORA INSURGENTE S.A. DE C. V. VIGENCIA: 365 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 DE ENERO DE 2018

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 8161-09047-2 IMPORTE: \$81,844.17

AFIANZADORA : AFIANZADORA INSURGENTE S.A. DE C. V. VIGENCIA: 365 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 DE ENERO DE 2018

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: EL PROYECTO CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 1,090.00 M2 DE BACHEO HIDRAULICO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO EN LOSAS ESCOBILLADO APLICACION DE VOLTEADOR EN ARISTAS COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DEBIDAMENTE COMPACTADA Y ADICIONADA CON AGUA PARA ALCANZAR NIVEL OPTIMO DE COMPACTACION, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/4-4 Y COLOCACION DE UNA BANDA DE PVC DE 2"

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1,090 M2
 POBLACION BENEFICIADA : 20,030 LOCALIDADES BENEFICIADAS: 1.00

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

NO. DE OFICIO	FECHA	INVERSION S
OFICIO No. DP/0540/2017 Y ACTA DE CABILDO No. 15	01 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 31 DE OTUBRE DE 2017, RESPECTIVAMENTE	629,000.00
IMPORTE APROBADO :	\$ <u> 629,000.00 </u>	MONTO EJERCIDO : <u> \$818,441.69 </u>

MODIFICACIONES DE MONTO

NO. DE OFICIO	FECHA	METAS
ADENDUM	S/A 29 DE DICIEMBRE DE 2017	1,090 M2

RELACION DE ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE TOTAL (\$)	DEDUCCIONES (\$)
No. 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 530,089.32	\$ 3,198.82
No. 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE ENERO DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2018	\$ 93,378.98	\$ 563.50
No. 3 (TRES) CONCEPTO NO PREVISTO	01 DE ENERO DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2018	\$ 52,287.42	\$ 315.53
No. 4 (CUATRO) VOLUMENES ADICIONALES FINAL	01 DE ENERO DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2018	\$ 142,685.97	\$ 861.04

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 629,000.00 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 623,468.42
 AMPLIACION AL MONTO CONTRATADO: \$ 121,074.98 NUEVO IMPORTE CONTRATADO: \$ 818,441.69
 IMPORTE DEDUCCIONES: \$ 4,938.89 IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 818,441.69

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCION

Una vez verificada la Obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la Obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibidas por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Compañía Constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCION

Por medio de esta acta EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
Hace la entrega al: C. ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA AZCUAGA. COORDINADOR DE DELEGADOS.

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA INTERVIENEN EN EL ACTO:

Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma ING. ANGEL MARIO ABREU AGUILAR

Por el Contratista: EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S. A. DE C. V.

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma C. ROBERTO ALFREDO ROMERO LEHMANN

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA:

Cargo CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre y Firma C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PEREZ

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco y 135 de su Reglamento.

VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS

No	CONCEPTOS	UNIDAD	VOL. DE CONTRATO	VOLUMEN EJECUTADO
	BACHEO			
	PRELIMINARES			
1	Trazo y nivelacion del terreno (con equipo de topografia) incl: ejes y referencias	M2	886.02	1,090.00
2	Demolicion de concreto reforzado con herramientas manuales cuña y marro, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	132.90	163.50
3	Cajeo de un promedio de 15 cm. de base hidraulica con herramienta manual (pico, palas, carretilla) en malas condiciones para su reposicion, con material nuevo para estabilizar el area del bache.	M3	132.90	163.50
4	Carga mecanica y acarreo en camion volteo de material producto del cortes, excavaciones, demoliciones y escarificados hasta una distancia de 5.00 km sobre pavimento	M3	345.55	425.11
5	Operacion de tendido, afine manual y compactado de sub-base en zanja cuando se emplee un material petreo: grava de 1 1/2" a finos, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) incluye: costo del material en banco, agua para compactacion	M3	132.90	163.50
6	Acarreo de material (arena, grava o tierra) 1er. km. sobre Terraceria	M3	132.90	163.50
7	Sobre acarreo de material (arena, grava o tierra) hasta el km. 20 sobre pavimento	M3	2,525.16	3,106.50
8	Sobre acarreo de material (arena, grava o tierra) kms. subsecuentes apartir del km 20 sobre pavimento	M3	4,119.99	5,068.50
9	Concreto elaborado en obra f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" (19mm) de 15 cm de espesor, incluye: elaboracion a maquina, tendido del material, vibrado, regleado, acabado, escobillado y volteador perimetral, mano e obra, herramienta y equipo.	M2	886.02	1,090.00
10	Suministro y colocacion de malla electro soldada 6-6/4-4 incluye: habilitado cortes y acarreos.	M2	886.02	1,090.00
11	Suministro y colocacion de pvc de 2"x3.05 m para formacion de juntas transversales de contraccion lineal, incluye: suministros, materiales, acarreos, maniobras dentro de la obra y mano de obra necesaria.	ML	114.13	115.01
PNPC-001	Suministro y colocacion de pintura de trafico color blanca marca comex o similar inc: limpieza de la superficie rasquete mano de obra y htas.	M2	1,024.44	1,024.44