



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS  
Obra por : CT-CONTRATO

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2018

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 10038.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA SISTEMA EN FRIJO DE LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE LAGUNA XEJA (2 DA ETAPA)

LOCALIDAD: 0001.- CD. EMILIANO ZAPATA (FRACC. BAJO USUMACINTA) MUNICIPIO: 007 EMILIANO ZAPATA, TABASCO

PROGRAMA: K005.- URBANIZACION PARTIDA: 62402.- CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CT-CONTRATO

METAS REGISTRADAS: UNIDAD: M<sup>2</sup> CANTIDAD: 346.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 08 DE ENERO DE 2018 TERMINO PROGRAMADO: 31 DE ENERO DE 2018

DATOS DE CONTRATO

CONTRATISTA: CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO

DOMICILIO: FRANCISCO JAVIER MINA # 112a, COLONIA LAS LOMAS, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

R.F.C.: MAMC720513FFA No DE CONTRATO: MEZ/COPM/0035/IG/2017

FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 IMPORTE: \$137,976.69 ANTICIPO: NO APLICA

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE FALLO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31 DE ENERO DE 2018

GARANTÍAS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3825-01938-3 IMPORTE: \$13,797.67

AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2017

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 3825-01979-0 IMPORTE: \$13,797.67

AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE INICIO REAL: 08 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31 DE ENERO DE 2018

**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

EL PROYECTO CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACION DE 380.53 M<sup>2</sup> DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA SISTEMA EN FRÍO ARENA-EMULSION CON RAYA CENTRAL SENCILLAS CONTINUA A DISCONTINUA FAJA DE 10 CMS DE ANCHO Y RAYA LATERAL SENCILLA CONTINUA FAJA DE 10 CMS DE ANCHO, PINTURA ESPECIAL BLANCA PARA PAVIMENTO CON MICROESFERA, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO FUE NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA LOS HABITANTES QUE NO TENÍAN.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD:                     M<sup>2</sup>                     CANTIDAD:                     380.53                      
 POBLACIÓN BENEFICIADA:                     20,030                     LOCALIDADES BENEFICIADAS:                     1                    

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

NO. DE OFICIO	FECHA	INVERSION \$
OFICIO NO. DP/0554/2017 Y ACTA DE CABILDO No. 16.	01 DE DICIEMBRE 2017 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.	139,211.53
IMPORTE APROBADO :	\$ <u>                    139,211.53                    </u>	MONTO EJERCIDO : <u>                    \$137,976.69                    </u>

**MODIFICACIONES DE PLAZO**

NO. DE OFICIO	FECHA	METAS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**RELACION DE ESTIMACIONES**

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE TOTAL (\$)	DEDUCCIONES (\$)
No. 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	08 DE ENERO DE 2018 - 31 DE ENERO DE 2018	\$ 131,424.88	\$ 793.08
No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	8 DE ENERO DE 2018 - 31 DE ENERO DE 2018	\$ 6,551.81	\$ 39.54

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 139,211.53 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 137,976.69  
 IMPORTE DEDUCCIONES: \$ 832.62 IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 137,976.69


**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la Obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la Obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibidas por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Compañía Constructora de la obra CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCION

Por medio de esta acta EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
Hace la entrega al: C. DONILA JIMENEZ ARCOS - DELEGADA DE LA COLONIA BAJO USUMACINTA 

Quien será el Organismo, Dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

**ENTREGA:**


Por la Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR 

Por el Contratista: CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO

Cargo ADMINISTRADOR ÚNICO

Nombre y Firma CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO 

**INTERVIENEN EN EL ACTO POR LA DEPENDENCIA:**

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR 

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma ING. VELLÍN DEL CARMEN MARTÍNEZ BALLINA 

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco y 135 de su Reglamento.