

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS
Obra por : CT-CONTRATO

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2018

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA : AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 10031.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 EN LA AV. MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y AV. PEPE DEL RIVERO ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y CALLE SIBIQUINA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

LOCALIDAD : 0001.- CD.- EMILIANO ZAPATA (FRACC. TIERRA Y LIBERTAD) MUNICIPIO: 007 EMILIANO ZAPATA, TABASCO

PROGRAMA: K005 URBANIZACION PARTIDA: 62403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CT-CONTRATO

METAS REGISTRADAS : UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1,136.83

FECHAS: INICIO PROGRAMA: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 TERMINACION PROGRAMADA: 16 DE ENERO DE 2018

DATOS DE CONTRATO

CONTRATISTA: AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN

DOMICILIO : AV. ABASOLO S/N ALTOS, COLONIA EL RECREO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

R.F.C.: CAMA880523T9A No DE CONTRATO : MEZ/COPM/0030/CPF/2017

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2017 IMPORTE : \$775,506.90 ANTICIPO: \$232,652.07

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS. FECHA DE FALLO : 03 DE MAYO DE 2017

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2018

GARANTÍAS

FIANZA DE ANTICIPO No.: 2158760 IMPORTE: \$232,652.07

AFIANZADORA : AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA: HASTA AMORTIZAR TOTALMENTE EL ANTICIPO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2017

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2158779 IMPORTE: \$77,550.69

AFIANZADORA : AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2017

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.: 2177948 IMPORTE: \$77,550.69

AFIANZADORA : AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA: 365 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 DE ENERO DE 2018

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 16 DE ENERO DE 2018

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: EL PROYECTO CONSISTIO EN EL BACHEO DE 1,136.83 M2 DE PAVIMENTO EN MALAS CONDICIONES, REALIZANDO LA DEMOLICION DEL MISMO, EL CAJEO Y SUSTITUCION DE LA BASE HIDRAULICA, REPOSICION DE LAS LOSAS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO Y APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN LAS ARISTA, COLOCACION DE JUNTAS DE P.V.C. DE 2" PARA LA JUNTA DE CONTRACCION.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1,136.83
POBLACIÓN BENEFICIADA: 20,030 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS: 1.00

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

NO. DE OFICIO	FECHA	INVERSION \$
OFICIO No. DP/0540/2017 Y ACTA DE CABILDO No. 15	01 DE NOVIEMBRE 2017 Y 31 DE OCTUBRE 2017, RESPECTIVAMENTE	800,000.00

IMPORTE APROBADO : \$ 800,000.00 MONTO EJERCIDO : \$775,506.90

MODIFICACIONES DE PLAZO

NO. DE OFICIO	FECHA	METAS
N/A	NO PLICA	M2

RELACION DE ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE TOTAL (\$)	DEDUCCIONES (\$)
No. 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 359,225.33	\$ 2,167.74
No. 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE ENERO DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2018	\$ 410,771.30	\$ 2,478.80
No. 3 (TRES) VOLUMEN ADICIONAL FINAL	01 DE ENERO DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2018	\$ 5,510.27	\$ 33.25

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 800,000.00 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 775,506.90

IMPORTE DEDUCCIONES: \$ 4,679.79 IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 775,506.90

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la Obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la Obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibidas por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Compañía Constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA RECEPCION

Por medio del presente se declara que el Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Tabasco, a cargo del Sr. C. JORGE EMILIO MOZQUEDA DELEGADO EJIDO E. ZAPATA SECCION POCHOTE, ha autorizado a los señores [redacted] para que representen a la dependencia u Organización Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento, en el acto de entrega-recepción de la obra.

ENTREGA INTERVIENEN EN EL ACTO:

Por la Dependencia: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Nombre y Firma: ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Nombre y Firma: MR. ANGEL MARIO ABREU AGUILAR
Por el Contratista: AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN
Cargo: ADMINISTRADOR UNICO
Nombre y Firma: AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA:

Cargo: COMITADO MUNICIPAL
Nombre y Firma: DR. JORGE ALBERTO FALCÓN PEREZ

Los señores [redacted] como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y conformidad de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los artículos 135 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco y 135 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco.

VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS

No .	CONCEPTOS	UNIDAD	VOL. DE CONTRATO	VOLUMEN EJECUTADO
PRELIMINARES				
1	Trazo y nivelacion del terreno (con equipo de topografía) incl: ejes y referencias	M2	1,128.50	1,136.83
2	Demolición de concreto reforzado con herramientas manuales cuña y marro, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	169.28	170.53
3	Cajeo de un promedio de 15 cm. de base hidraulica con herramienta manual (pico, palas, carretilla) en malas condiciones para su reposicion, con material nuevo para estabilizar el area del bache.	M3	169.28	170.53
4	Carga mecanica y acarreo en camion volteo de material producto del cortes, excavaciones, demoliciones y escarificados hasta una distancia de 5.00 km, sobre pavimento	M3	440.12	342.38
BASE HIDRAULICA				
5	Operación de tendido, afine manual y compactado de sub-base en zanja cuando se emplee un material petreo: grava de 1 1/2" a finos. compactado al noventa y cinco por ciento (95%) incluye: costo del material en banco, agua para compactacion	M3	169.28	170.53
6	Acarreo de material (arena, grava o tierra) 1er. km. sobre Terraceria	M3	169.28	170.53
7	Sobre acarreo de material (arena, grava o tierra) hasta el km. 20 sobre pavimento	M3	3,216.23	3,239.97
8	Sobre acarreo de material (arena, grava o tierra) kms. subsecuentes apartir del km 20 sobre pavimento	M3	5,247.53	5,286.26
9	Concreto elaborado en obra f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" (19mm) de 15 cm de espesor, incluye: elaboracion a maquina, tendido del material, vibrado, regleado, acabado, escobillado y volleador perimetral, mano e obra, herramienta y equipo.	M2	1,128.50	1,136.82
10	Suministro y colocacion de malla electro soldada 6-6/4-4 incluye: habilitado cortes y acarreos.	M2	1,128.50	1,136.83
11	Suministro y colocacion de pvc de 2"x3.05 m para formacion de juntas transversales de contraccion lineal, incluye: suministros, materiales, acarreos, maniobras dentro de la obra y mano de obra necesaria.	ML	114.2344	114.2344

0