



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201565 222	2019	9	E	3					Proyecto de inversión	586,474.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586474.54, modificado:586474.54}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KGCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE EDUARDO ALDAY HERNANDEZ ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE AQUILES SERDAN	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10020	N	0	0	3,377
2019	2	TAB190201565 232	2019	9	E	3					Proyecto de inversión	1,442,215.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442215.7, modificado:1442215.7}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLES (CAM No. 6).	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10026	N	0	0	20,030
2019	2	TAB190201565 249	2019	9	E	3					Proyecto de inversión	2,631,124.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631124.63, modificado:2631124.63}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10024	N	0	0	708
2019	2	TAB190201529 044	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	535,239.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535239.3, modificado:535239.3}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR - 37675	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37675	S	2,028	1,351	0
2019	2	TAB190201528 850	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	446,711.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446711.17, modificado:446711.17}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37424	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37424	S	9	6	0



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB190201565222	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 521.6}, meta_modificada: 521.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 9, direccion: Eduardo Alday Hernández, Chabé, Tab., México, lon: -91.7818834, lat: 17.861635}}	13-07-2019	13-07-2019	566,474.54	574,346.43	218,290.88	218,290.88	218,290.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 521.6}}, {meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 521.6}}, {meta3: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 521.6}}, {meta4: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 521.6}}	Validado / Registrado avances	FLUJO
TAB190201565232	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0}, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Heberto Cabrera Sibilla 16, Gamierra, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.77690983, lat: 17.74036887}}	13-05-2019	26-06-2019	1,442,215.70	1,417,034.74	319,438.59	319,438.59	319,438.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Lote, avances: 0.9}}, {meta2: {unidad_medida: Lote, avances: 0.9}}, {meta3: {unidad_medida: Lote, avances: 0.9}}, {meta4: {unidad_medida: Lote, avances: 0.9}}	Validado / Registrado avances	
TAB190201565249	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1874.0}, meta_modificada: 1874.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Privada El Campanario, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.78030014, lat: 17.73397168}}	13-05-2019	26-07-2019	2,631,124.63	2,579,120.17	1,066,341.10	1,066,341.10	1,066,341.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avances: 1312.0}}, {meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avances: 1312.0}}, {meta3: {unidad_medida: Metros lineales, avances: 1312.0}}, {meta4: {unidad_medida: Metros lineales, avances: 1312.0}}	Validado / Registrado avances	
TAB190201529044	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0}, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 9, direccion: CALLE ANDRES SCHERRER VILLA CHABLE, 86983 CHABLE EMILIANO ZAPATA ENTRE Y, SIEMPRE EMILIANO ZAPATA, CALLE COSTA DEL CASTAÑO DEL KINDER CARMEN CADEENA DE BUENDIA, lon: -91.78233027, lat: 17.85725153}}	09-04-2019	06-06-2019	535,239.30	530,227.85	457,068.73	457,068.73	457,068.73	{cto1: {tipo: obra, obra, numero_contrato: MEZ/COPM0008RGS3/FI12019, contrato: PROYECTOS CIVILES AZCAR, CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, importe: 530227.85, importe_modificado: 530227.85}}	{1529044/proyecto_INICIO, 1529044/proyecto_PROCESO, 1529044/proyecto_FIN, 1529044/proyecto_INICIO, 1529044/proyecto_PROCESO, 1529044/proyecto_FIN}	Validado avances	
TAB190201529850	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 15.0}, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 9, direccion: CALLE PRINCIPAL VILLA CHABLE, 86983 CHABLE EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DE LA VILLA CHABLE, lon: -91.7809248; lat: 17.8598045}}	13-05-2019	26-06-2019	446,711.17	437,801.09	129,487.48	129,487.48	129,487.48	{cto1: {tipo: obra, obra, numero_contrato: MEZ/COPM0021/RG33/FI12019, contratista: LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto: 437801.09, importe_modificado: 437801.09}}	{1528850/proyecto_INICIO, 1528850/proyecto_PROCESO, 1528850/proyecto_FIN, 1528850/proyecto_INICIO, 1528850/proyecto_PROCESO, 1528850/proyecto_FIN}	Validado avances	

[Handwritten signature and initials]



DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA	f11_PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA	f12_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201530752	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	375,979.32	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375979.32, modificado:375979.32}}	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE - 41421	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vitalidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41421	S	1,154	770	0
2019	2	TAB190201528821	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	302,531.13	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302531.13, modificado:302531.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37373	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37373	S	6	4	0
2019	2	TAB190201529073	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	535,239.30	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535239.3, modificado:535239.3}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR - 37721	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37721	S	138	92	0
2019	2	TAB190201528953	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	48,148.39	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48148.39, modificado:48148.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37562	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37562	S	1	0	0
2019	2	TAB190201528786	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	170,607.99	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170607.99, modificado:170607.99}}	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 37313	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37313	S	318	212	0

(Handwritten signature and initials)



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
TAB190201530752	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:917.1, meta_modificada:917.1)}	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PIEDRAL, 86988 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CAL, lon:-91.79197268, lat:17.736203}}	20-05-2019	18-06-2019	375,979.32	368,614.10	182,446.08	182,446.08	182,446.08	{ccto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COP/M0028/RG3 3/FI/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:388614.1, importe_modificado:388614.1}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avances:917.1)}	{1530752/proyecto_INICIO, 1530752/proyecto_PROCESO, 1530752/proyecto_FIN, 1530752/proyecto_INICIO, 1530752/proyecto_PROCESO, 1530752/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
TAB190201528921	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DEL POBLADO CHACAMA, lon:-91.61638347, lat:17.66082053}}	13-05-2019	11-06-2019	302,531.13	296,751.85	164,590.10	164,590.10	164,590.10	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COP/M0019/RG3 3/FI/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:296751.85, importe_modificado:296751.85}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avances:10.0)}	{1528821/proyecto_INICIO, 1528821/proyecto_PROCESO, 1528821/proyecto_FIN, 1528821/proyecto_INICIO, 1528821/proyecto_PROCESO, 1528821/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
TAB190201529073	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA PRIMARIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE, lon:-91.69032351, lat:17.83174426}}	09-04-2019	06-06-2019	535,239.30	530,270.77	469,803.03	469,803.03	469,803.03	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COP/M0009/RG3/3/FI/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES ATZCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:530270.77, importe_modificado:530270.77}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0)}	{1529073/proyecto_INICIO, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_FIN, 1529073/proyecto_INICIO, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
TAB190201528953	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MARICHÉ, 86985 MARICHÉ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon:-91.6601046, lat:17.68431854}}	08-04-2019	22-04-2019	46,949.68	46,949.68	46,949.68	46,949.68	46,949.68	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COP/M0016/RG3 3/FI/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:47659.21, importe_modificado:46949.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0)}	{1528953/proyecto_INICIO, 1528953/proyecto_PROCESO, 1528953/proyecto_FIN, 1528953/proyecto_INICIO, 1528953/proyecto_PROCESO, 1528953/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
TAB190201528786	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {eve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA COCHO (1687 QUE SE EN, lon:-91.74049931, lat:17.76154211)}	13-05-2019	11-06-2019	170,607.99	167,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COP/M0023/RG3 3/FI/2019, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:167251.92, importe_modificado:167251.92}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avances:1.0)}	{1528786/proyecto_INICIO, 1528786/proyecto_PROCESO, 1528786/proyecto_FIN, 1528786/proyecto_INICIO, 1528786/proyecto_PROCESO, 1528786/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Handwritten signature and initials.



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201528 840	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	508,013.14	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508013.14, modificado:508013.14))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37401	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37401	S	9	6	0
2019	2	TAB190201528 921	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	643,729.60	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643729.6, modificado:643729.6))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37526	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37526	S	9	6	0
2019	2	TAB190201530 745	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,099,162.55	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099162.55, modificado:1099162.55))	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 41404	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41404	S	68	45	0
2019	2	TAB190201530 758	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,475,113.49	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475113.49, modificado:2475113.49))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE DE LA COLONIA - 41445	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41445	S	1,154	770	0
2019	2	TAB190201530 772	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	301,245.57	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301245.57, modificado:301245.57))	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE - 41477	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41477	S	1,154	770	0


DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201528840	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificador:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), 86989 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BANOS SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL POBLA, tm-31.60785019, lat:17.4956547}}	13-05-2019	26-06-2019	508,013.14	498,257.57	175,845.37	175,845.37	175,845.37	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOPM0020/RG3 3/F/II/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:498257.57, importe_modificado:498257.57}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:13.0)}	(1528840/proyecto_INICIO, 1528840/proyecto_PROCE SO, 1528840/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201528921	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificador:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONCEPCION, 86985 CONCEPCION, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BANO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA RANCHERIA, tm-31.64370079, lat:17.5966523}}	13-05-2019	26-06-2019	643,729.60	630,986.56	295,939.72	295,939.72	295,939.72	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOPM0022/RG3 3/F/II/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:630986.56, importe_modificado:630986.56}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:14.0)}	(1528921/proyecto_INICIO, 1528921/proyecto_PROCE SO, 1528921/proyecto_INICIO, 1528921/proyecto_PROCE SO, 1528921/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201530745	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificador:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86992 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL POZO SE REALIZARA EN UN ESPACIO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO POCHOTE, tm-9.17403337, lat:17.6126549}}	13-05-2019	29-06-2019	1,095,162.55	1,078,785.89	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOPM0024/RG3 3/F/II/2019, contratista:AURELO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:1078785.89, importe_modificado:1078785.89}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.3)}	(1530745/proyecto_INICIO, 1530745/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201530758	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3344.3, meta_modificador:3344.3)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLOMIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE IMCA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DEL POZO SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES AGUA MARINA Y CALLE CED, tm-91.79159304, lat:17.73076837}}	03-06-2019	31-07-2019	2,475,113.49	2,430,500.88	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOPM0030/RG3 3/F/II/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:2430500.88, importe_modificado:2430500.88}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2188.0)}	(1530758/proyecto_INICIO, 1530758/proyecto_PROCE SO, 1530758/proyecto_INICIO, 1530758/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201530772	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:840.57, meta_modificador:840.57)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLOMIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE IMCA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DEL POZO SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES ESPESOR SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES AGUA MARINA Y CALLE CED, tm-91.79159304, lat:17.73076837}}	20-05-2019	18-06-2019	301,245.57	295,798.24	160,087.53	160,087.53	160,087.53	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOPM0030/RG3 3/F/II/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:295798.24, importe_modificado:295798.24}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.57)}	(1530772/proyecto_INICIO, 1530772/proyecto_PROCE SO, 1530772/proyecto_IN, 1530772/proyecto_PROCE SO, 1530772/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances

(Handwritten signature and initials)

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201530 865	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	90,429.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90429.68, modificado:85908.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 41769	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41769	\$	1	1	0
2019	2	TAB190201530 901	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	885,950.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885950.0, modificado:874500.01}}	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 41888	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41888	\$	44	30	0
2019	2	TAB190201530 840	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	48,149.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48149.19, modificado:46828.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 41695	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41695	\$	1	0	0
2019	2	TAB190201529 086	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	427,666.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427666.28, modificado:422009.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37745	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37745	\$	6	4	0
2019	2	TAB190201528 971	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	216,575.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216575.82, modificado:204511.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37597	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37597	\$	3	2	0

(Handwritten signature and scribbles)

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201530865	{meta1: unidad_medidas:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ABASOLO, 86985 MARICHE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LOS CUARTOS PARA BAÑO SE HARAN EN EL EJIDO ABASOLO QUE ESTA A 1.5 KM DEL POBLADO CHACAMA DEBIDO A QUE ESTE EJIDO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO D, lon:-91.5284856, lat:17.6653071}}	08-04-2019	22-04-2019	85,808.01	85,808.01	85,808.01	85,808.01	85,808.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0015/RG3 3/FIL/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:89392.14, importe_modificado:85808.01}}	{meta1: unidad_medidas:Otros, meta:2.0}	153085/proyecto_INICIO, 153085/proyecto_PROCESO, 153085/proyecto_FIN, 153085/proyecto_PROCE 153085/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
TAB190201530901	{meta1: unidad_medidas:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACAQ, 86986 CACAQ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO CACAQ SE ENCUENTRA UBICADO AL FINAL DE LA CARRETERA CHACAMA CHACAJ PASANDO EL EJIDO CHACAJ, lon:-91.62336395, lat:17.64591079}}	01-03-2019	30-04-2019	874,500.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63124, contratista: convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:882500.0, importe_modificado:874500.0}}	{meta1: unidad_medidas:Otros, avances:2.0}	{1530901/proyecto_INICIO, 1530901/proyecto_PROCE SO, 1530901/proyecto_FIN, 1530901/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
TAB190201530840	{meta1: unidad_medidas:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARICHE, 86985 MARICHE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA EN LA RANCHERIA MARICHE LA CUAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL POBLADO CHACAMA DICH RANCHER, lon:-91.52859396, lat:17.66536594}}	08-04-2019	22-04-2019	46,828.26	46,828.26	46,828.26	46,828.26	46,828.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0014/RG3 3/FIL/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:47624.61, importe_modificado:46828.26}}	{meta1: unidad_medidas:Otros, avances:1.0}	{1530840/proyecto_PROCE SO, 1530840/proyecto_FIN, SO, 1530840/proyecto_INICIO, 1530840/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB190201529086	{meta1: unidad_medidas:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon:-91.7419803, lat:17.66206922}}	08-04-2019	07-05-2019	422,009.95	422,009.95	422,009.95	422,009.95	422,009.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0010/RG3 3/FIL/2019, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:422009.95, importe_modificado:422009.95}}	{meta1: unidad_medidas:Otros, avances:10.0}	{1529086/proyecto_INICIO, 1529086/proyecto_PROCE SO, 1529086/proyecto_FIN, SO, 1529086/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
TAB190201528971	{meta1: unidad_medidas:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHACAJ, 86985 CHACAJ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DEL EJIDO, lon:-91.59540899, lat:17.66205931}}	08-04-2019	02-05-2019	204,511.38	204,511.38	204,511.38	204,511.38	204,511.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0013/RG3 3/FIL/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:214519.84, importe_modificado:204511.38}}	{meta1: unidad_medidas:Otros, avances:5.0}	{1528971/proyecto_INICIO, 1528971/proyecto_PROCE SO, 1528971/proyecto_FIN, SO, 1528971/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances





DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201529 096	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	425,666.06	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425666.06, modificado:420622.03))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37761	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37761	S	6	4	0
2019	2	TAB190201528 941	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	218,673.17	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218673.17, modificado:202844.47))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37540	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37540	S	3	2	0
2019	2	TAB190101513 661	2019	33	1	5					Acción	1,200,000.00	f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0))	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CO250	N	0	0	20,030
2019	2	TAB180401484 046	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	2,500,000.00	f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2413641.37))	REMODELACION DE PARQUE DE LA VILLA CHABLE	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10048	N	0	0	2,999
2019	2	TAB180301313 447	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	540,000.00	f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537757.46))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 203287	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	203287	N	0	0	36

(Handwritten signature and initials)



FOLIO	METAS	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
		TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	
TAB 190201529066	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0 meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ISLA, 86980 LA ISLA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BANDOS SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DE LA RANCHERIA, lon:- 91.73131957, lat:17.7538528}}	08-04-2019	07-05-2019	420,622.03	420,622.03	420,622.03	420,622.03	420,622.03	420,622.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZCOPM001/RG3 3/FI/2019, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:420622.03, importe_modificado:420622.03}}	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)}	152906/proyecto_INICIO, 152906/proyecto_PROCESO, 152906/proyecto_FIN, 152906/proyecto_PROCESO, 152906/proyecto_FIN, 152906/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
TAB 190201528941	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0 meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACAO, 86986 CACAO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BANDOS SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon:- 91.62096069, lat:17.64738304}}	08-04-2019	02-05-2019	202,844.47	202,844.47	202,844.47	202,844.47	202,844.47	202,844.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZCOPM0012/RG3 3/FI/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:216387.69, importe_modificado:202844.47}}	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0)}	152894/proyecto_INICIO, 152894/proyecto_PROCESO, 152894/proyecto_FIN, 152894/proyecto_PROCESO, 152894/proyecto_FIN, 152894/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
TAB 190101513661	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:6.0 meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Leona Vicario 240, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab. México, lon:- 91.7698288, lat:17.73985793}}	01-01-2019	31-12-2019	1,200,000.00	635,522.13	606,992.93	606,992.93	606,992.93	606,992.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:2.0)}	{1513661/proyecto_INICIO, SO, 1513661/proyecto_PROCE SO, 1513661/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances
TAB 180401494046	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0 meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Andrés Sherrer 1-7, Chablé, Tab., México, lon:-91.78124964, lat:17.86673159}}	04-12-2018	20-12-2018	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1494046/proyecto_INICIO, 1494046/proyecto_FIN, 1494046/proyecto_PROCE SO, 1494046/proyecto_FIN, 1494046/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
TAB 180301313447	{meta1: (unidad_medida:Vienda, meta:9.0 meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PERLAS, 86985 EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DOMINIOS SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-91.79137051, lat:17.75865841}}	06-07-2018	31-08-2018	537,757.46	537,757.46	537,757.46	537,757.46	537,757.46	537,757.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZCOPM0043/R33/ FI/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:537757.46, importe_modificado:537757.46}}	(meta1: (unidad_medida:Vienda, avance:9.0)}	{1313447/proyecto_INICIO, 1313447/proyecto_PROCE SO, 1313447/proyecto_INICIO, 1313447/proyecto_FIN, 1313447/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances

Handwritten marks and signatures in the right margin.

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS

Handwritten marks: a large '3', a signature, and a checkmark.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019



FOLIO	METAS	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
		TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS



L.C. F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
 COORDINADOR DEL RAMO 33



T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL