



## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	U_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201565249	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	2,631,124.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631124.63, modificado:2631124.63}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10024	N	0	0	0	708	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1874.0, meta_modificada: 1830.35}}
2019	3	TAB190201565232	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	1,442,215.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442215.7, modificado:1416648.19}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLES (CAM No. 6).	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10026	N	0	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}
2019	3	TAB190201565222	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	586,474.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586474.54, modificado:573882.71}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE EDUARDO ALDAY HERNANDEZ ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE AQUILES SERDAN	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10020	N	0	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 521.6, meta_modificada: 521.6}}
2019	3	TAB190301573117	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	2,835,116.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835116.39, modificado:2835116.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN EL CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10027	N	0	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3397.43, meta_modificada: 3397.43}}
2019	3	TAB190201528850	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	446,711.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446711.17, modificado:422584.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37424	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37424	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0}}	



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1902015 65249	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada El Campanario, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78030014, lat:17.73397188}}	13-05-2019	26-07-2019	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.35}}	{1565249/proyecto_INICIO, 1565249/proyecto_PROCESO, 1565249/proyecto_INICIO, 1565249/proyecto_PROCESO, 1565249/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 65232	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Heberto Cabrera Sibilla 16, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77690983, lat:17.74036887}}	13-05-2019	26-06-2019	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	{1565232/proyecto_INICIO, 1565232/proyecto_PROCESO, 1565232/proyecto_INICIO, 1565232/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 65222	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Eduardo Alday Hernández, Chablé, Tab., México, lon:-91.7818834, lat:17.861535}}	13-07-2019	13-07-2019	573,882.71	573,882.71	573,882.71	573,882.71	573,882.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.6}}	{1565222/proyecto_PROCESO, 1565222/proyecto_FIN, 1565222/proyecto_INICIO, 1565222/proyecto_PROCESO, 1565222/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1903015 73117	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Adolfo López Mateos, Chablé, Tab., México, lon:-91.78137302, lat:17.86343052}}	12-08-2019	10-10-2019	2,784,762.90	2,784,762.90	1,212,368.04	1,212,368.04	1,212,368.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3065.4}}	{1573117/proyecto_PROCESO, 1573117/proyecto_INICIO, 1573117/proyecto_PROCESO, 1573117/proyecto_INICIO, 1573117/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 28850	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DE LA VILLA CHABLE, lon:-91.7809248, lat:17.8598045}}	13-05-2019	26-06-2019	422,584.02	422,584.02	422,584.02	422,584.02	422,584.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM021/RG33/FIII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:437801.09, importe_modificado:437801.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1528850/proyecto_INICIO, 1528850/proyecto_PROCESO, 1528850/proyecto_INICIO, 1528850/proyecto_PROCESO, 1528850/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	U_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201528921	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	643,729.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643729.6, modificado:626261.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37526	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37526	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	3	TAB190201529044	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	535,239.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535239.3, modificado:530066.78}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 37675	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37675	S	2,026	1,351	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	3	TAB190201529073	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	535,239.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535239.3, modificado:526823.45}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 37721	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37721	S	138	92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	3	TAB190201530745	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,099,162.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099162.55, modificado:1053774.54}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 41404	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41404	S	68	45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	3	TAB190201528786	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	170,607.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170607.99, modificado:161921.01}}	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 37313	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37313	S	318	212	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1902015 28921	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONCEPCION, 86985 CONCEPCION, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA RANCHERIA, lon:-91.64370079, lat:17.75896523}}	13-05-2019	26-06-2019	626,261.80	626,261.80	626,261.80	626,261.80	626,261.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0 022/RG33/FIII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:630986.56, importe_modificado:630986.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1528921/proyecto_INICIO, 1528921/proyecto_PROCESO, 1528921/proyecto_INICIO, 1528921/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 29044	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE ANDRES SCHERRER VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL COMEDOR ESCOLAR SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL KINDER CARMEN CADENA DE BUENDIA, lon:-91.78233027, lat:17.85725153}}	08-04-2019	06-06-2019	530,066.78	530,066.78	530,066.78	530,066.78	530,066.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0 008/RG33/FIII/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES AZCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:530227.85, importe_modificado:530227.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1529044/proyecto_INICIO, 1529044/proyecto_PROCESO, 1529044/proyecto_FIN, 1529044/proyecto_INICIO, 1529044/proyecto_PROCESO, 1529044/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 29073	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA PRIMARIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE, lon:-91.69032351, lat:17.83174426}}	08-04-2019	06-06-2019	526,823.45	526,823.45	526,823.45	526,823.45	526,823.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0 009/RG33/FIII/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES AZCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:530270.77, importe_modificado:530270.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1529073/proyecto_INICIO, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_FIN, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_INICIO, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 30745	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL POZO SE REALIZARA EN UN ESPACIO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO POCHOTE, lon:-91.74039337, lat:17.7612654}}	13-05-2019	29-06-2019	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0 024/RG33/FIII/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:1078785.89, importe_modificado:1078785.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1530745/proyecto_INICIO, 1530745/proyecto_PROCESO, 1530745/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 28786	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1857 QUE SE EN, lon:-91.74049931, lat:17.76154211}}	13-05-2019	11-06-2019	161,921.01	161,921.01	161,921.01	161,921.01	161,921.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0 023/RG33/FIII/2019, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:167251.92, importe_modificado:167251.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528786/proyecto_INICIO, 1528786/proyecto_PROCESO, 1528786/proyecto_INICIO, 1528786/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201528840	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	508,013.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508013.14, modificado:498257.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37401	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37401	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	3	TAB190201530758	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	2,475,113.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475113.49, modificado:2430500.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE DE LA COLONIA - 41445	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41445	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3344.3, meta_modificada:3332.38}}
2019	3	TAB190201530772	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	301,245.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301245.57, modificado:295798.24}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE - 41477	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41477	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.57, meta_modificada:869.16}}
2019	3	TAB190201528821	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	302,531.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302531.13, modificado:295111.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37373	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37373	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	3	TAB190201530752	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	375,979.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375979.32, modificado:365113.32}}	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE - 41421	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41421	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:917.1, meta_modificada:930.88}}



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1902015 28840	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), 86989 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL POBLA, lon:-91.60185019, lat:17.45889047}}	13-05-2019	26-06-2019	498,257.03	498,257.03	498,257.03	498,257.03	498,257.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0020/RG33/FI/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:498257.57, importe_modificado:498257.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1528840/proyecto_INICIO, 1528840/proyecto_PROCESO, 1528840/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 30758	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CED, lon:-91.79159034, lat:17.73708387}}	03-06-2019	31-07-2019	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0020/RG33/FI/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:2430500.88, importe_modificado:2430500.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3332.38}}	{1530758/proyecto_INICIO, 1530758/proyecto_PROCESO, 1530758/proyecto_FIN, 1530758/proyecto_INICIO, 1530758/proyecto_PROCESO, 1530758/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 30772	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR SE LLEVARA A CABO EN LA, lon:-91.79159034, lat:17.73707365}}	20-05-2019	18-06-2019	295,798.24	295,798.24	295,798.24	295,798.24	295,798.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0030/RG33/FI/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:295798.24, importe_modificado:295798.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.16}}	{1530772/proyecto_INICIO, 1530772/proyecto_PROCESO, 1530772/proyecto_FIN, 1530772/proyecto_PROCESO, 1530772/proyecto_FIN, 1530772/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 28821	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DEL POBLADO CHACAMA, lon:-91.61638347, lat:17.6608205}}	13-05-2019	11-06-2019	295,111.00	295,111.00	295,111.00	295,111.00	295,111.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0010/RG33/FI/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:296751.85, importe_modificado:296751.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1528821/proyecto_INICIO, 1528821/proyecto_PROCESO, 1528821/proyecto_FIN, 1528821/proyecto_INICIO, 1528821/proyecto_PROCESO, 1528821/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1902015 30752	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CAL, lon:-91.79197268, lat:17.7366203}}	20-05-2019	18-06-2019	365,113.32	365,113.32	365,113.32	365,113.32	365,113.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0020/RG33/FI/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:368614.1, importe_modificado:368614.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:930.88}}	{1530752/proyecto_INICIO, 1530752/proyecto_PROCESO, 1530752/proyecto_FIN, 1530752/proyecto_PROCESO, 1530752/proyecto_FIN, 1530752/proyecto_INICIO, 1530752/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	IU_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201528953	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	48,148.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48148.39, modificado:46949.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37562	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37562	S	1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	3	TAB190301573248	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,233,935.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233935.17, modificado:1233935.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE POCVICUC ENTRE CALLE USUMACINTA Y AV. LEONA VICARIO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10041	N	0	0	1,864	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.08, meta_modificada:1060.08}}
2019	3	TAB190101513661	2019	33	I	5					Acción	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	C0250	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:3.0}}
2019	3	TAB190301573222	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	266,064.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266064.83, modificado:262965.06}}	REPOSICION DE 121.00 ML CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE GARDENIA Y AV. CAMINO GANADERO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	10040	N	0	0	784	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.5, meta_modificada:121.5}}



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1902015 28953	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MARICHÉ, 86985 MARICHÉ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon:-91.6601046, lat:17.68431854}}	08-04-2019	22-04-2019	46,949.68	46,949.68	46,949.68	46,949.68	46,949.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM001/BR/G33/FIN/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:47659.21, importe_modificado:46949.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528953/proyecto_INICIO, 1528953/proyecto_PROCESO, 1528953/proyecto_FIN, 1528953/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1903015 73248	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pocvicuc 14, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77040815, lat:17.74048127}}	15-08-2019	13-10-2019	1,221,918.34	1,221,918.34	115,872.46	115,872.46	115,872.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM004/BR/G33/FIN/2019, contratista:GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1221918.34, importe_modificado:1221918.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1573248/proyecto_PROCESO, 1573248/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1901015 13661	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Leona Vicario 240, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7698288, lat:17.73985793}}	01-01-2019	31-12-2019	1,200,000.00	788,411.14	788,411.14	788,411.14	788,411.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:2.1}}	{1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1903015 73222	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Secundaria, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7583704, lat:17.73639377}}	10-10-2019	10-10-2019	262,965.06	262,965.06	262,965.06	262,965.06	262,965.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM004/IR/G33/FIN/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:262965.06, importe_modificado:262965.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}}	{1573222/proyecto_FIN, 1573222/proyecto_INICIO, 1573222/proyecto_PROCESO, 1573222/proyecto_FIN, 1573222/proyecto_PROCESO, 1573222/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS  
COORDINADOR DE RAMO 33



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS



T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO  
PRESIDENTE MUNICIPAL