

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2020



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	JERCIDO AL 31 E DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0245 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EJIDO RIO FINAL	2.00 EQUIPOS	\$ 1,050,400.00	\$ 1,050,400.00	02/03/2020	30/04/2020	RAMO 33 FIII	130 PRODUCTORES	CONCLUIDO
2	C0246 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	2.00 EQUIPOS	\$ 581,500.00	\$ 581,500.00	02/03/2020	30/04/2020	RAMO 33 FIII	60 PRODUCTORES	CONCLUIDO
3	10004 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. E. ZAPATA (COL. ESPERANZA)	23.00 POSTES	\$ 1,797,951.86	\$ 1,770,007.88	06/04/2020	04/06/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
4	I0008 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. BUENOS AIRES CD. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. BUENOS AIRES)	501.00 M.L.	\$ 749,125.74	\$ 734,265.69	06/04/2020	20/05/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
5	I0015 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN ANILLO PERIFÉRICO, COL. JOSÉ LEHMAN, CD. EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN)	710.85 M.L 806.89 M2	\$ 870,765.89	\$ 854,398.32	06/04/2020	20/05/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
6	10006 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RA. MARICHE, MUNICIPIO DE EMIIANO ZAPATA, TABASCO	RA. MARICHE	41.00 POSTES	\$ 2,190,000.00	\$ 2,154,328.22	04/05/2020	02/07/2020	RAMO 33 FIII	102 HABITANTES	CONCLUIDO
7		EJIDO NUEVO CHABLE	1.2 KM	\$ 3,330,350.98	\$ 3,330,350.98	04/05/2020	02/07/2020	RAMO 33 FIII	407 HABITANTES	CONCLUIDO
	RANGUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	487.42 M.L 475.68 M2	\$ 362,137.39	\$ 357,191.41	04/05/2020	02/06/2020 UCIONAL O	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA COORDINADOR DEL RAMO 33





N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
9	I0025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA CEDROS ENTRE PROL. CALLE SINALOA Y CALLE POCHOTE; CALLE POCHOTE ENTRE CALLE GUAPINOL Y CALLE CEDROS; Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA	1,830.88 M2	\$ 1,464,793.39	\$ 1,449,131.14	18/05/2020	06/07/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
10	I0026 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	(COL. EL	470.85 M.L 470.17 M2	\$ 353,439.25	\$ 347,060.24	04/05/2020	02/06/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
	10027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL	1,349.06 M2	\$ 1,104,676.12	\$ 1,093,065.68	18/05/2020	10/07/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
	10040 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	POB. CHACAMA	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ 500,674.39	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
	10042 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.		2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ 496,695.18	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
	10043 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO		7.00 VIVIENDAS	\$ 1,789,047.19	\$ 1,736,039.67	07/09/2020	26/11/2020	RAMO 33 FIII	7.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
	INVENTIGIO DE ENHEINNO ZADATA TADACCO - I	CD. E. ZAPATA (COL. EL PEDREGAL DE MONTECRISTO)	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26		07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
	10045 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL JOSÉ ARMÍN MARÍN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE ARMIN MARIN)	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ 499,932.84	07/09/2020	M O 3	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA COORDINADOR DEL RAMO 33

Página 2 de 6





N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 E DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
17	10046 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO		2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ 497,307.41	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
18	10047 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	EJ. MARICHE	1.00 VIVIENDA	\$ 255,578.13	\$ 250,251.40	07/09/2020	26/09/2020	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
19	i0048 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA RA. MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. MARICHE	4.00 VIVIENDAS	\$ 1,022,312.80	\$ 1,004,933.49	07/09/2020	26/10/2020	RAMO 33 FIII	4.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
20	10051 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. CACAO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. CACAO	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ 502,466.50	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
21	10052 CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO		1.00 VIVIENDA	\$ 255,578.13	\$ 250,251,40	07/09/2020	26/09/2020	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
	10032 05000019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), COLONIA VENTURA MARIN EN DIVERSAS CALLES	POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	2,016.18 M.L.	\$ 1,198,192.22	\$ 1,175,491.38	05/10/2020	15/12/2020	RAMO 33 FIII	303.00 HABITANTES	CONCLUIDO
20	10033 05000018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE, COLONIA MANUEL ANDRADE EN DIVERSAS CALLES	VILLA CHABLE, COLONIA MANUEL ANDRADE	3,733,76 M2	\$ 1,229,367.86	\$ 1,205,936.53	05/10/2020	03/12/2020	RAMO 33 FIII	3,377.00 HABITANTES	CONCLUIDO
24	i0034 05000020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA EN DIVERSAS CALLES	POBLADO CHACAMA	580.44 M.L. 543.93 M2	\$ 177,705.68	\$ 174,629.21	05/10/2020	03/11/2020	RAMO 33 FIII	505.00 HABITANTES	CONCLUIDO
25	10035 05000021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA EN DIVERSAS CALLES	CHACAMA	3,755.51 M2	\$ 1,203,380.91	\$ 1,155,178.50	05/10/2020	03/12/2020	RAMO 33 FIII	505.00 HABITANTES	CONCLUIDO
26	SANITADIO EN EL MUNICIDIO DE FAMILIANO	CD E. ZAPATA (COL. ULTIMO ESFUERZO)	1,677.70 M.L.	\$ 879,320.00	\$ 864,802.35	05/10/2020	15/12/2020 M O	RAMO 33 FIII	372.00 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA COORDINADOR DEL RAMO 33





N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	JERCIDO AL 31 DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
27	10037 05000023 CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ULTIMO ESFUERZO	ICD. E. ZAPATAI	1.00 CARCAMO	\$ 1,024,100,00	\$ 130,410,60	05/10/2020	03/12/2020	RAMO 33 FIII	372.00 HABITANTES	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
28	10038 05000024 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ULTIMO ESFUERZO	CD. E. ZAPATA (COL. ULTIMO ESFUERZO)	1,634.00 M.L.	\$ 954,600.00	\$ 936,883.72	05/10/2020	15/12/2020	RAMO 33 FIII	372.00 HABITANTES	CONCLUIDO
29	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POCHOTE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 209,853.16	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
30	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO CHABLE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 259,628.11	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
	10055 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	VILLA CHABLE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 301,431.99	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
32	10056 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO		11. CUARTOS	\$ 697,924.32	\$ 308,174.61	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 FIII	11.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. POCVICUC	13.00 CUARTOS	\$ 824,819.64	\$ 483,270.39	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 FIII	13.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
34	10058 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. COROZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. COROZAL	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 390,654.86	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
	10059 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. CHACAMA	16.00 CUARTOS	\$1,015,162.63	\$ 369,414.99	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 FIII	16.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
	10060 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO		15.00 CUARTOS	\$ 951,714.97	250,840.04		19/12/2020 10 NA/	RAMO 33 FIII	15.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2021
37	10061 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. GREGORIO MENDEZ	19.00 CUARTOS	\$ 1,205,505.62	\$ 1,195,396.45	10,0	19/12/2020 1001	RAMO 33 FIII	19.00 FAMILIAS	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEOZA COORDINADOR DEL RAMO 33





N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL		JERCIDO AL 31 DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
38	10062 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. REFORMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO		13,00 CUARTOS	\$ 824,819.64	\$	817,884.07	05/11/2020	19/12/2020	RAMO 33 Fili	13.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
39	10066 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE ANDADOR NIÑOS HEROES Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, MUNICIPIO DE EAMILIANO ZAPATA, TABASCO		694.78 M2	\$ 541,437.80	\$	531,342.30	13/11/2020	07/12/2020	RAMO 33 FIII	346 HABITANTES	CONCLUIDO
40	A0059 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y COORDINACIÓN DE RAMO	CD. EMILIANO	14.00 EQUIPOS	\$ 206,134.00	\$	206,134.00	01/11/2020	30/11/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
41	A0060 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y COORDINACIÓN DEL RAMO		1,00 LOTE	\$ 297,333.00	\$	297,332.99	01/11/2020	30/11/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
42	C0418ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y COORDINACIÓN DEL RAMO		1.00 LOTE	\$ 232,833.00	\$	232,833.00	01/11/2020	20/12/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO

RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2020

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143 GASTOS DE OPERACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA	CAB. MPAL.	1.00 ACCIÓN	\$ 18,239,442.82	\$ 18,604,676.75	01/01/2020	31/12/2020 10/va)	RAMO 33 FIV	88 ELEMENTOS	CONCLUIDO
7	C0250 MANTENIMIENTO I INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 640,397.95	\$ 396,180.63	04812020	/B1/72/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDE COORDINADOR DEL RAMO 33

Página 5 de 6





NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL		AUTORIZADO INICIAL		11) 1	CHA DE NICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
3	10023 MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD (BACHEO)	CAB. MPAL.	239.47 M2 ASFALTO 458.48 M2 HIDRAULICO	\$ 373	,000.00	\$ 349,613	.73 20/0	02/2020	31/12/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
4	C0431 SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED EN DISTINTA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA	29.00 LUMINARIAS	\$ 249	,392.22	\$ 249,386	.08 17/1:	12/2020	31/12/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
5	10041 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRIL IZQUIERDO EN AV. ABASOLO ENTRE CAMINO GANADERO Y GLORIETA DIOSA DEL USUMACINTA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA	1,790.37 M2	\$ 1,800	,000.00	\$ 1,799,43	.21 07/09	09/2020	30/10/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
6	10049 MANTENIMIENTO AL TECHADO DEL PALACIO MUNICIPAL	CD. E. ZAPATA	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 153	,203.02	\$ 149,693	.01 01/07	07/2020	31/08/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA COORDINADOR DEL RAMO 33