



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2020

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020




Ayuntamiento 2018 - 2021

**EMILIANO
ZAPATA**

Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0245.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EJIDO RIO FINAL	2.00 EQUIPOS	\$ 1,050,400.00	\$ 1,050,400.00	02/03/2020	30/04/2020	RAMO 33 FIII	130 PRODUCTORES	CONCLUIDO
2	C0246.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	2.00 EQUIPOS	\$ 581,500.00	\$ 581,500.00	02/03/2020	30/04/2020	RAMO 33 FIII	60 PRODUCTORES	CONCLUIDO
3	I0004.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. E. ZAPATA (COL. ESPERANZA)	23.00 POSTES	\$ 1,797,951.86	\$ 1,770,007.88	06/04/2020	04/06/2020	RAMO 33 FIII	60 FAMILIAS	CONCLUIDO
4	I0008.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. BUENOS AIRES CD. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. BUENOS AIRES)	501.00 M.L.	\$ 749,125.74	\$ 734,265.69	06/04/2020	20/05/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HAB.	CONCLUIDO
5	I0015.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN ANILLO PERIFÉRICO, COL. JOSÉ LEHMAN, CD. EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSÉ LEHMAN)	710.85 M.L. 806.89 M2	\$ 870,765.89	\$ 854,398.32	06/04/2020	20/05/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HAB.	CONCLUIDO
6	I0006.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RA. MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. MARICHE	41.00 POSTES	\$ 2,190,000.00	\$ 2,154,328.22	04/05/2020	02/07/2020	RAMO 33 FIII	102 HAB.	CONCLUIDO
7	I0007.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL DEL EJ. NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	EJIDO NUEVO CHABLE	1.2 KM	\$ 3,371,737.98	\$ 3,330,350.98	04/05/2020	02/07/2020	RAMO 33 FIII	407 HAB.	CONCLUIDO
8	I0024.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CERRADA CEDROS ENTRE PROL. CALLE SINALOA Y CALLE POCHOTE; CALLE POCHOTE ENTRE CALLE GUAPINOL Y CALLE CEDROS; Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	476.10 M.L. 451.13 M2	\$ 362,137.39	\$ 357,191.41	04/05/2020	02/06/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HAB.	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA
COORDINADOR DEL RAMO 33





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2020
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
9	10025.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA CEDROS ENTRE PROL. CALLE SINALOA Y CALLE POCHOTE; CALLE POCHOTE ENTRE CALLE GUAPINOL Y CALLE CEDROS; Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	1,830.88 M2	\$ 1,464,793.39	\$ 1,449,131.14	18/05/2020	06/07/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HAB.	CONCLUIDO
10	10026.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	470.85 M.L 470.17 M2	\$ 353,439.25	\$ 347,060.24	04/05/2020	02/06/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HAB.	CONCLUIDO
11	10027.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	1,349.06 M2	\$ 1,104,676.12	\$ 1,093,035.68	18/05/2020	10/07/2020	RAMO 33 FIII	20,030 HAB.	CONCLUIDO
12	10040.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	POB. CHACAMA	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ -	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	EN PROCESO
13	10042.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. E. ZAPATA (COL. BUENOS AIRES)	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ -	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	EN PROCESO
14	10043.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	7.00 VIVIENDAS	\$ 1,789,047.19	\$ -	07/09/2020	26/11/2020	RAMO 33 FIII	7.00 FAMILIAS	EN PROCESO
15	10044.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. EL PEDREGAL DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PEDREGAL DE MONTECRISTO)	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ -	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	EN PROCESO
16	10045.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. JOSÉ ARMÍN MARÍN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE ARMIN MARIN)	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ -	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	EN PROCESO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA
COORDINADOR DEL RAMO 33





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2020
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021
**EMILIANO
ZAPATA**
Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
17	10046.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ -	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	EN PROCESO
18	10047.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	EJ. MARICHE	1.00 VIVIENDA	\$ 255,578.13	\$ -	07/09/2020	26/09/2020	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO FISICAMENTE / EN PROCESO FINANCIERO
19	10048.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA RA. MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. MARICHE	4.00 VIVIENDAS	\$ 1,022,312.80	\$ -	07/09/2020	26/10/2020	RAMO 33 FIII	4.00 FAMILIAS	EN PROCESO
20	10051.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. CACAO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. CACAO	2.00 VIVIENDAS	\$ 511,156.26	\$ -	07/09/2020	06/10/2020	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	EN PROCESO
21	10052.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. RIO FINAL	1.00 VIVIENDA	\$ 255,578.13	\$ -	07/09/2020	26/09/2020	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO FISICAMENTE / EN PROCESO FINANCIERO

RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2020
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.- GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	CAB. MPAL.	1.00 ACCIÓN	\$ 18,239,442.82	\$ 11,758,903.20	01/01/2020	31/12/2020	RAMO 33 FIV	88 ELEMENTOS	EN PROCESO
2	C0250.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 490,397.95	\$ 166,658.63	01/01/2020	31/12/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	EN PROCESO
3	10023.- MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD (BACHEO)	CAB. MPAL.	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 350,000.00	\$ 72,490.00	20/02/2020	31/12/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	EN PROCESO
3	10041.-REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRIL IZQUIERDO EN AV. ABASOLO ENTRE CAMINO GANADERO Y GLORIETA DE LA DIOSA DEL USUMACINTA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAB. MPAL.	1,339.75 M2	\$ 1,800,000.00	\$ 740,950.00	07/09/2020	21/10/2020	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	EN PROCESO
4	10049.-MANTENIMIENTO AL TECHADO DEL PALACIO MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 153,203.02	\$ 149,693.01	01/07/2020	31/08/2020	RAMO 33	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA
COORDINADOR DEL RAMO 33

