

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301790907	2020	09	E	3					Proyecto de inversión	1,717,524.10	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717524.1, modificado:1717524.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10030	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	3	TAB200301790823	2020	09	E	3					Proyecto de inversión	909,067.41	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909067.41, modificado:882435.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE PROL. RICARDO AGUILAR G. (ZDA. ETAPA)	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10063-B	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1072.84, meta_modificada:1072.84}}
2020	3	TAB200301790815	2020	09	E	3					Proyecto de inversión	136,294.55	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136294.55, modificado:135058.92}}	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10029	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:214.7, meta_modificada:214.7}}
2020	3	TAB200301791092	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	780,122.00	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780122.0, modificado:757488.08}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD Y CALLE GUANABANA Y CALLE SIN NOMBRE	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10031	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:189.43, meta_modificada:189.43}}
2020	3	TAB200301758781	2020	33	I	3	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	444,264.19	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266558.51, modificado:266558.51}, #f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177705.68, modificado:177705.68}}	05000020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA, EN DIVERSAS CALLES - 88884	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	88884	S	270	235	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:554.52, meta_modificada:554.52}}
2020	3	TAB200301758945	2020	33	I	3	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	3,073,419.65	{#f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844051.79, modificado:1844051.79}, #f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229367.86, modificado:1229367.86}}	05000018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE, COLONIA MANUEL ANDRADE, EN DIVERSAS CALLES - 89356	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	89356	S	2,012	1,365	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3734.0, meta_modificada:3734.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB200301790807	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cacao 1238, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77111626, lat:17.73894847}}	07-09-2020	05-12-2020	1,717,524.10	1,691,621.61	308,958.47	308,958.47	308,958.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:0.3}}	{1790807/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	/	Sin observaciones	0801 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0802 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0803 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0804 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0805 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0806 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0807 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0808 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0809 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0810 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0811 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0812 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0813 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0814 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0815 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0816 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0817 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0818 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0819 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0820 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones.
TAB200301790823	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prof. Ricardo Aguilar, Chablé, Tab., México, lon:-91.78018212, lat:17.86151073}}	12-10-2020	12-10-2020	882,435.27	882,435.27	882,435.27	882,435.27	882,435.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.84}}	{1790823/proyecto_INICIO 1790823/proyecto_PROCE SO 1790823/proyecto_FIN 1790823/proyecto_PROCE SO 1790823/proyecto_FIN 1790823/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado Registrado avances	/	Sin observaciones	0801 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0802 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0803 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0804 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0805 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0806 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0807 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0808 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0809 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0810 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0811 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0812 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0813 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0814 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0815 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0816 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0817 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0818 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0819 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0820 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones.
TAB200301790815	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cacao 1238, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77115917, lat:17.73893314}}	08-07-2020	06-08-2020	135,058.92	135,058.92	135,058.92	135,058.92	135,058.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.7}}	{1790815/proyecto_INICIO 1790815/proyecto_PROCE SO 1790815/proyecto_FIN 1790815/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado Registrado avances	/	Sin observaciones	0801 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0802 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0803 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0804 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0805 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0806 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0807 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0808 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0809 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0810 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0811 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0812 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0813 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0814 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0815 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0816 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0817 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0818 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0819 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0820 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones.
TAB200301791092	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camino Real, El Mangal, 86994 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75583303, lat:17.73983749}}	13-07-2020	11-08-2020	757,488.08	757,488.08	757,488.08	757,488.08	757,488.08	{cbo1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZCOP M0000R23PSEFEFPMH2 020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:755310.88, epromis_modificado:755310.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.43}}	{1791092/proyecto_INICIO 1791092/proyecto_PROCE SO 1791092/proyecto_FIN 1791092/proyecto_PROCE SO 1791092/proyecto_FIN}	Terminado	Validado Registrado avances	/	Sin observaciones	0801 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0802 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0803 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0804 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0805 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0806 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0807 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0808 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0809 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0810 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0811 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0812 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0813 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0814 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0815 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0816 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0817 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0818 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0819 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones. 0820 Observación: En un tipo de programa o proyecto diferente de "Obras" a justificar en el campo de observaciones.
TAB200301758781	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO CHACAMA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.61449154, lat:17.6053907}}	05-10-2020	03-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758781/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	/	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301758945	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE FELIX MORENO TEJERO COLONIA MANUEL ANDRADE DIAZ, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA MANUEL ANDRADE DIAZ SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA VILLA CHABLE SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSAESCARCEGA, lon:-91.77870163, lat:17.8057938}}	05-10-2020	03-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758945/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	/	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301758694	2020	33	I	3	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	3,008,452.27	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805071.36, modificado:1805071.36}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203380.91, modificado:1203380.91}}	05000021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA POBLADO CHACAMA EN DIVERSAS CALLES - 88644	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	88644	S	270	235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3689.5, meta_modificada:3689.5}}
2020	3	TAB200301765941	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,004,933.49	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004933.49, modificado:1004933.49}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108038	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	108038	S	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2020	3	TAB200301765830	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	502,466.61	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.61}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107741	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107741	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2020	3	TAB200301765972	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,758,633.08	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758633.08, modificado:1758633.08}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108121	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	108121	S	13	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2020	3	TAB200301765729	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	502,466.61	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.61}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107438	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107438	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2020	3	TAB200301765681	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	502,466.61	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.61}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. CACAO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107326	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107326	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021

EMILIANO ZAPATA

Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301758694	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO CHACAMA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.61421259, lat:17.66059018}}	05-10-2020	03-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758694/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765941	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARICHÉ, 86985 MARICHÉ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA MARICHÉ SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE ENFRENTE DEL POBLADO CHACAM, lon:-91.6478498, lat:17.67862535}}	07-09-2020	26-10-2020	1,004,933.49	1,004,933.49	0.00	0.00	0.00	{id1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZ/COP M0026/RG23/FI/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO QUILA S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1004933.49, importe_modificado:1004933.49}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:1.0}}	{1765941/proyecto_INICIO, 1765941/proyecto_PROCESO, 1765941/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765830	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BUENOS AIRES, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA BUENOS AIRES ACCESANDO POR EL PERIFERICO DE LA CIUD, lon:-91.78647362, lat:17.7371522}}	07-09-2020	06-10-2020	502,466.61	502,466.61	0.00	0.00	0.00	{id1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZ/COP M0026/RG23/FI/2020, contratista:MARISLA GOMEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:502466.61, importe_modificado:502466.61}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:1.4}}	{1765830/proyecto_INICIO, 1765830/proyecto_PROCESO, 1765830/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765972	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA REFERIDA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA Y SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA, lon:-91.79222026, lat:17.73925359}}	07-09-2020	26-11-2020	1,758,633.08	1,758,633.08	0.00	0.00	0.00	{id1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZ/COP M0026/RG23/FI/2020, contratista:MARISLA GOMEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1758633.08, importe_modificado:1758633.08}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:2.8}}	{1765972/proyecto_INICIO, 1765972/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765729	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO CHACAMA SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.61658074, lat:17.66004742}}	07-09-2020	06-10-2020	502,466.61	502,466.61	0.00	0.00	0.00	{id1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZ/COP M0026/RG23/FI/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO QUILA S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:502466.61, importe_modificado:502466.61}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:0.9}}	{1765729/proyecto_INICIO, 1765729/proyecto_PROCESO, 1765729/proyecto_INICIO, 1765729/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765681	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACAO, 86986 CACAO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO CACAO SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE ACCESANDO DEL POBLADO CHACAMA, lon:-91.62019796, lat:17.63706353}}	07-09-2020	06-10-2020	502,466.61	502,466.61	0.00	0.00	0.00	{id1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZ/COP M0026/RG23/FI/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO QUILA S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:502466.61, importe_modificado:502466.61}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:0.8}}	{1765681/proyecto_INICIO, 1765681/proyecto_PROCESO, 1765681/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB2003017 65916	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	502,466.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.61}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107979	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107979	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}
2020	3	TAB2003017 65808	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	251,233.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251233.3, modificado:251233.3}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107642	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107642	S	1	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2020	3	TAB2003017 65878	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	502,466.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.61}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107888	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	107888	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}
2020	3	TAB2003017 65955	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	502,466.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502466.61, modificado:502466.61}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108079	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	108079	S	5	4	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}
2020	3	TAB2003017 65990	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	251,233.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251233.3, modificado:251233.3}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108168	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	108168	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2020	3	TAB2003017 43041	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	357,191.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357191.41, modificado:357191.41}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CERRADA CEDROS ENTRE PROL. CALLE SINALOA Y CALLE POCHOTE; CALLE POCHOTE ENTRE CALLE GUAPINOL Y CALLE CEDROS; Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 36834	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36834	S	154	102	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada: 476.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301765916	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BUENOS AIRES, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA BUENOS AIRES SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE EL PERIFERICO DE LA CIUDAD SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA COLONIA JOSE ARMIN . lon:-91.78757825, lat:17.74008017}}	07-09-2020	06-10-2020	502,446.61	502,446.61	0.00	0.00	0.00	{fho1: {tipo_obra:Cbra numero_contrato:MEZCOP M0029RC33FRII/2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:502466.61, importe_modificado:502466.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.4}}	{1765916/proyecto_INICIO, 1765916/proyecto_PROCESO, 1765916/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765808	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MARICHE, 86985 MARICHE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO MARICHE SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA A TENOSIQUE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.64828312, lat:17.67437287}}	07-09-2020	26-09-2020	251,233.30	251,233.30	0.00	0.00	0.00	{fho1: {tipo_obra:Cbra numero_contrato:MEZCOP M0029RC33FRII/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:251233.3, importe_modificado:251233.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765808/proyecto_INICIO, 1765808/proyecto_PROCESO, 1765808/proyecto_FINAL, 1765808/proyecto_INICIO, 1765808/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765878	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, 86992 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL PERIFERICO DE LA CIUDAD ATRAS DE L, lon:-91.78657869, lat:17.7353883}}	07-09-2020	06-10-2020	502,466.61	502,466.61	0.00	0.00	0.00	{fho1: {tipo_obra:Cbra numero_contrato:MEZCOP M0029RC33FRII/2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:502466.61, importe_modificado:502466.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.4}}	{1765878/proyecto_INICIO, 1765878/proyecto_PROCESO, 1765878/proyecto_INICIO, 1765878/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765955	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA LA ESPERANZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA SANTA FE Y LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN SOBRE EL PERIFERICO DE L, lon:-91.79340043, lat:17.73557935}}	07-09-2020	06-10-2020	502,466.61	502,466.61	0.00	0.00	0.00	{fho1: {tipo_obra:Cbra numero_contrato:MEZCOP M0029RC33FRII/2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:502466.61, importe_modificado:502466.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}	{1765955/proyecto_INICIO, 1765955/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301765990	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO FINAL, 86986 RIO FINAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA RIO FINAL SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA A TENOSIQUE A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.61698803, lat:17.60416915}}	07-09-2020	12-09-2020	251,233.30	251,233.30	0.00	0.00	0.00	{fho1: {tipo_obra:Cbra numero_contrato:MEZCOP M0029RC33FRII/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:251233.3, importe_modificado:251233.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765990/proyecto_FINAL, 1765990/proyecto_INICIO, 1765990/proyecto_PROCESO, 1765990/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301743041	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE POCHOTE, CALLE FRAMBOYANES LA COLONIA LA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD A EN, lon:-91.79111047, lat:17.73565745}}	04-05-2020	02-06-2020	357,191.41	357,191.41	357,191.41	357,191.41	357,191.41	{fho1: {tipo_obra:Cbra numero_contrato:MEZCOP M0014RC08FRII/2020, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:357191.41, importe_modificado:357191.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.1}}	{1743041/proyecto_FINAL, 1743041/proyecto_INICIO, 1743041/proyecto_FINAL, 1743041/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301744007	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,093,065.68	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093065.68, modificado:1093065.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 39061	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39061	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada: 1349.06}}
2020	3	TAB200301742023	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,050,400.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050400.0, modificado:1050400.0}}	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 35207	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	35207	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}
2020	3	TAB200301740079	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	854,398.32	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854398.32, modificado:854398.32}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN ANILLO PERIFERICO, COL JOSE LEHMAN, CD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 32808	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	32808	S	160	106	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada: 710.85}}
2020	3	TAB200301743859	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	347,060.24	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347060.24, modificado:347060.24}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JASPE ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 38703	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	38703	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada: 470.85}}
2020	3	TAB200301742094	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	581,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581500.0, modificado:581500.0}}	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 35321	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	35321	S	36	24	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}
2020	3	TAB200301739289	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,770,007.88	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770007.88, modificado:1770007.88}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 31861	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	31861	S	129	95	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:23.0, meta_modificada: 23.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301744007	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JASPE COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA ACCESANDO POR EL PERIFER, lon:-91.79234269, lat:17.73772196}}	18-05-2020	01-07-2020	1,093,065.68	1,093,065.68	1,093,065.68	1,093,065.68	1,093,065.68	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COP/M0017/RG33/FI/0200, contratista:SHREDA KAREN NARANJO MCHA convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1093065.68, importe_modificado:1093065.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.06}}	{1744007/proyecto_INICIO, 1744007/proyecto_FIN, 1744007/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301742023	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:EJIDO RIO FINAL, 86986 RIO FINAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO RIO FINAL SE ECUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE, lon:-91.51267649, lat:17.59402427}}	02-03-2020	30-04-2020	1,050,400.00	1,050,400.00	1,050,400.00	1,050,400.00	1,050,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85477, contratista: convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1631900.0, importe_modificado:1631900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:2.0}}	{1742023/proyecto_INICIO, 1742023/proyecto_FIN, 1742023/proyecto_PROCESO, 1742023/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301740079	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PERIFERICO ANILLO PERIFERICO COLONIA JOSÉ LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EN ANILLO PERIFERICO DE LA CIUDAD SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO HACIA EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE LA OBRA SE , lon:-91.78691013, lat:17.73477862}}	06-04-2020	20-05-2020	854,398.32	854,398.32	854,398.32	854,398.32	854,398.32	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COP/M0017/RG33/FI/0200, contratista:EL OISA MENDOZA MARTINEZ convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:854398.32, importe_modificado:854398.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.85}}	{1740079/proyecto_INICIO, 1740079/proyecto_PROCESO, 1740079/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301743859	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JASPE COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE CANTERA, LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA ACCESANDO POR EL PERIFER, lon:-91.79233941, lat:17.73772707}}	04-05-2020	02-06-2020	347,060.24	347,060.24	347,060.24	347,060.24	347,060.24	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COP/M0016/RG33/FI/0200, contratista:SHREDA KAREN NARANJO MCHA convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:347060.24, importe_modificado:347060.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.85}}	{1743859/proyecto_INICIO, 1743859/proyecto_PROCESO, 1743859/proyecto_FIN, 1743859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301742094	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA, lon:-91.59110266, lat:17.51818713}}	02-03-2020	30-04-2020	581,500.00	581,500.00	581,500.00	581,500.00	581,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85477, contratista: convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1631900.0, importe_modificado:1631900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:2.0}}	{1742094/proyecto_INICIO, 1742094/proyecto_FIN, 1742094/proyecto_PROCESO, 1742094/proyecto_INICIO, 1742094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301739289	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS COLONIAS SANTA FE Y EL PIEDRAL, lon:-91.7912875, lat:17.73550417}}	06-04-2020	04-06-2020	1,770,007.88	1,770,007.88	1,770,007.88	1,770,007.88	1,770,007.88	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COP/M0009/RG33/FI/0200, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1770007.88, importe_modificado:1770007.88}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:23.0}}	{1739289/proyecto_PROCESO, 1739289/proyecto_INICIO, 1739289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200301741000	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	734,265.69	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734265.69, modificado:734265.69}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. BUENOS AIRES CD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO - 33951	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	33951	S	91	62	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:501.0, meta_modificada: 501.0}}
2020	3	TAB200301742794	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	2,154,328.22	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154328.22, modificado:2154328.22}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RA. MARICHE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 36201	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36201	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:41.0, meta_modificada: 41.0}}
2020	3	TAB200301743210	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,449,131.14	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449131.14, modificado:1449131.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA CEDROS ENTRE PROL. CALLE SINALOA Y CALLE POCHOTE; CALLE POCHOTE ENTRE CALLE GUAPINOL Y CALLE CEDROS; Y CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 37219	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	37219	S	154	102	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1807.0, meta_modificada: 1830.88}}
2020	3	TAB200301742861	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	3,330,350.98	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330350.98, modificado:3330350.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL DEL EJ. NUEVO CHABLÉ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 36344	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36344	S	224	183	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.2, meta_modificada: 1.2}}
2020	3	TAB200101701830	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	640,397.95	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640397.95, modificado:150000.0}}	MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD (BACHEO)	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10023	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2020	3	TAB200301791115	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CARRIL IZQUIERDO EN AV. ABASOLO ENTRE CAMINO GANADERO Y GLORIETA DIOSA DEL USUMACINTA	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10041	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1339.75, meta_modificada: 1339.75}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301741000	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PERIFERICO ANILLO PERIFERICO COLONIA BUENOS AIRES, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y . EN EL ANILLO PERIFERICO SE ENCUENTRA EL LIBRAMIENTO HACIA EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE LA OBRA SE UBICA EN EL LADO DE. lon:-91.78665698, lat:17.7388004}}	06-04-2020	20-05-2020	734,265.69	734,265.69	734,265.69	734,265.69	734,265.69	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP M0010R3C33F18/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:734265.69, importe_modificado:734265.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.0}}	{1741000/proyecto_P ROCESO, 1741000/proyecto_FIN, 1741000/proyecto_INICIO, 1741000/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301742794	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARICHE, 86985 MARICHE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y . LA RANCHERIA MARICHE SE ENCUENTRA UBICADA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE, lon:-91.85088147, lat:17.67380786}}	04-05-2020	02-07-2020	2,154,328.22	2,154,328.22	2,154,328.22	2,154,328.22	2,154,328.22	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP M0012R3C33F18/2020, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2158747.23, importe_modificado:2158747.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:41.0}}	{1742794/proyecto_INICIO, 1742794/proyecto_FIN, 1742794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301743210	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE SIMOLA Y CALLE POCHOTE, CALLE FRAMBOYANES LA COLONIA LA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD ENTR, lon:-91.79111316, lat:17.73567023}}	18-05-2020	01-07-2020	1,449,131.14	1,449,131.14	1,449,131.14	1,449,131.14	1,449,131.14	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP M0015R3C33F18/2020, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1449131.14, importe_modificado:1449131.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:1830.88}}	{1743210/proyecto_P ROCESO, 1743210/proyecto_FIN, 1743210/proyecto_INICIO, 1743210/proyecto_PR OCESO, 1743210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301742861	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CHABLE, 86983 NUEVO CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO NUEVO POCHOTE SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA VILLA CHABLE SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA, lon:-91.75950638, lat:17.88323844}}	04-05-2020	02-07-2020	3,330,350.98	3,330,350.98	3,330,350.98	3,330,350.98	3,330,350.98	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP M0013R3C33F18/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:3330350.98, importe_modificado:3330350.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:1.2}}	{1742861/proyecto_FIN, 1742861/proyecto_PROCESO, 1742861/proyecto_INICIO, 1742861/proyecto_PROCESO, 1742861/proyecto_INICIO, 1742861/proyecto_PROCESO, 1742861/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101701830	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata Tenosique 71, Centro, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76854134, lat:17.74181991}}	20-02-2020	31-12-2020	72,490.00	72,490.00	72,490.00	72,490.00	72,490.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:0.48}}	{1701830/proyecto_INICIO, 1701830/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301791115	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Libertad 110, La Ceiba, 86997 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76430345, lat:17.73455436}}	07-09-2020	21-10-2020	1,800,000.00	1,766,143.80	740,950.00	740,950.00	740,950.00	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZCOP M0022R3C33F18/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOYAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1766143.8, importe_modificado:1766143.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}}	{1791115/proyecto_INICIO, 1791115/proyecto_PROCESO, 1791115/proyecto_INICIO, 1791115/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Elige un tipo de programa o proyecto diferente de "Otro" o justificar elección en el campo de observaciones. Inimestre:3.0, usuario:posiblenes, fecha:2020-10-23}, obs2: {observacion:Elige un tipo de programa o proyecto diferente de "Otro" o justificar elección en el campo de observaciones. Inimestre:3.0, usuario:posiblenes, fecha:2020-10-23}, obs3: {observacion:Elige un tipo de programa o proyecto diferente de "Otro" o justificar elección en el campo de observaciones. Inimestre:3.0, usuario:posiblenes, fecha:2020-10-23}, obs4: {observacion:Elige un tipo de programa o proyecto diferente de "Otro" o justificar elección en el campo de observaciones. Inimestre:3.0, usuario:posiblenes, fecha:2020-10-23}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	3	TAB200101701826	2020	33	I	5	Acción	640,397.95	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640397.95, modificado:490397.95}}	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0250	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2020	3	TAB200301791155	2020	33	I	5	Proyecto de inversión	149,693.01	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149693.01, modificado:149693.01}}	MANTENIMIENTO AL TECHADO DEL PALACIO MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10049	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101701826	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Corregidora 60, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76575184, lat:17.74226952}}	01-01-2020	31-12-2020	166,658.63	166,658.63	166,658.63	166,658.63	166,658.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}	{1701826/proyecto_INICIO, 1701826/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301791155	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:General Alvaro Obregón 311, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76510274, lat:17.74450226}}	01-07-2020	31-08-2020	149,693.01	149,693.01	149,693.01	149,693.01	149,693.01	{cto1: {tpo_obra:Administración directa, numero_contrato:86424, contratista: convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:153203.02, importe_modificado:153203.02}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{1791155/proyecto_INICIO, 1791155/proyecto_PROCESO, 1791155/proyecto_FIN, 1791155/proyecto_PROCESO}	Terminado Registrado avances	Validado Registrado avances	{test: {descripcion:PROYECTO REALIZADO EN UN EDIFICIO DE GOBIERNO, COMO MANTENIMIENTO DE MISMO NO EXISTE EN LA OPCIONES UNA CLASIFICACION PARA ESTE tipo:1-0, fecha:2020-10-23}}	{test: {descripcion:El proyecto de obra de rehabilitación de "CANT" se realizó en el campo de observación: {meta:1: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:2: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:3: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:4: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:5: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:6: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:7: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:8: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:9: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}, {meta:10: {unidad_medida:Lo te, avance:0.34}}.


 ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


 EUSEBIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL