



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	2	TAB210201907758	2021	33	4						Proyecto de inversión	285,802.70	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285802.7, modificado:279031.98}}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. AGUACATE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 4913	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	4913	S	12	7	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201907786	2021	33	4						Proyecto de inversión	286,573.72	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), montc:286573.72, modificado:284542.61}}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. CACAO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 4945	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	4945	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201907794	2021	33	4						Proyecto de inversión	286,455.79	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), montc:286455.79, modificado:276947.91}}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 4966	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	4966	S	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201907814	2021	33	4						Proyecto de inversión	229,095.81	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), montc:229095.81, modificado:227247.04}}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 5007	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5007	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2021	2	TAB210201907819	2021	33	4						Proyecto de inversión	58,001.13	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58001.13, modificado:55379.66}}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 5070	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5070	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	2	TAB210201907831	2021	33	4						Proyecto de inversión	249,584.66	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 249584.66, modificado:249584.66}}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5092	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5092	S	9	7	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2102019071758	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA REFERIDA A LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.62626856, lat:17.57370934}}	15-03-2021	28-04-2021	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	\$ 279,031.98	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0014/R33-FI/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:285802.7, importe_modificado:285802.7)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0)}	{1907758/proyecto_INICIO, 1907758/proyecto_PROCESO, 1907758/proyecto_FIN, 1907758/proyecto_INICIO, 1907758/proyecto_PROCESO, 1907758/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2102019071786	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACAO, 86986 CACAO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL EJIDO CACAO SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO IZQUIERDA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.62045078, lat:17.63781904}}	15-03-2021	28-04-2021	\$ 284,542.61	\$ 284,542.61	\$ 284,542.61	\$ 284,542.61	\$ 284,542.61	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0013/R33-FI/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:286573.72, importe_modificado:286573.72)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0)}	{1907786/proyecto_INICIO, 1907786/proyecto_PROCESO, 1907786/proyecto_FIN, 1907786/proyecto_INICIO, 1907786/proyecto_FIN, 1907786/proyecto_PROCESO, 1907786/proyecto_FIN, 1907786/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2102019071794	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACAO ZONA ALTA, 86985 CACAO ZONA ALTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA RANCHERIA CACAO ZONA ALTA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO, lon:-91.60243745, lat:17.63641673}}	15-03-2021	28-04-2021	\$ 276,947.91	\$ 276,947.91	\$ 276,947.91	\$ 276,947.91	\$ 276,947.91	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0012/R33-FI/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:286455.79, importe_modificado:286455.79)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0)}	{1907794/proyecto_INICIO, 1907794/proyecto_PROCESO, 1907794/proyecto_INICIO, 1907794/proyecto_FIN, 1907794/proyecto_PROCESO, 1907794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2102019071814	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PORFIAS, 86989 LAS PORFIAS, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA LAS PORFIAS SE ENCUENTRA ACCESANDO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD LA PITA CONAFE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA HASTA SU, lon:-91.63095543, lat:17.51402614}}	15-03-2021	28-04-2021	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	\$ 227,247.04	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0011/R33-FI/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:229095.81, importe_modificado:229095.81)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0)}	{1907814/proyecto_PROCESO, 1907814/proyecto_INICIO, 1907814/proyecto_FIN, 1907814/proyecto_INICIO, 1907814/proyecto_PROCESO, 1907814/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2102019071819	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA, 86988 BUENA VISTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL EJIDO BUENA VISTA SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A UNOS 35 MINUTOS DE LA CABE, lon:-91.63308228, lat:17.56886559}}	15-03-2021	13-04-2021	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	\$ 55,379.66	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0015/R33-FI/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:58001.13, importe_modificado:58001.13)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0)}	{1907819/proyecto_PROCESO, 1907819/proyecto_FIN, 1907819/proyecto_PROCESO, 1907819/proyecto_INICIO, 1907819/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2102019071831	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ULTIMO ESFUERZO, 86986 ULTIMO ESFUERZO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA MI ULTIMO ESFUERZO SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE E, lon:-91.7544839, lat:17.72607127}}	15-03-2021	28-04-2021	\$ 249,584.66	\$ 249,584.66	\$ 78,996.69	\$ 78,996.69	\$ 78,996.69	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0023/R33-FI/2021, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:249584.66, importe_modificado:249584.66)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0)}	{1907831/proyecto_INICIO, 1907831/proyecto_FIN, 1907831/proyecto_PROCESO, 1907831/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	2	TAB210201907864	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	62,124.36	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62124.36, modificado:62124.36}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5164	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	5164	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	2	TAB210201907872	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	62,124.36	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62124.36, modificado:62124.36}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5186	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	5186	S	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	2	TAB210201907889	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	561,531.98	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561531.98, modificado:561531.98}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5249	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5249	S	21	12	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2021	2	TAB210201907938	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	311,977.89	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311977.89, modificado:311977.89}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5451	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5451	S	12	7	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201907946	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	318,922.86	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318922.86, modificado:318922.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5485	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5485	S	14	7	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201908033	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	318,922.86	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318922.86, modificado:318922.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5728	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5728	S	16	5	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210201907 864	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA LA ESPERANZA SE ENCUENTRA PASANDO EL PERIFERICO DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN Y LA COL, lon:-91.79036958, lat:17.73818997}}		15-03-2021	03-04-2021	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0024/R33-FI/2021, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:62396.67, importe_modificado:62396.67}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1907864/proyecto_PROCESO, 1907864/proyecto_FIN, 1907864/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201907 872	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSE ARMIN MARIN, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA JOSEA RMIN MARIN SE ENCUENTRA PASANDO EL PERFIFERICO DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA BUENOS AIRES Y D, lon:-91.78954566, lat:17.73791284}}		15-03-2021	03-04-2021	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	\$ 62,124.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0025/R33-FI/2021, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:62396.67, importe_modificado:62396.67}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1907872/proyecto_FIN, 1907872/proyecto_PROCESO, 1907872/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201907 889	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA SOBRE LA SALIDA HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DEL ANTIGUO ASERRADERO, lon:-91.78929903, lat:17.74190843}}		15-03-2021	28-05-2021	\$ 559,081.21	\$ 559,081.21	\$ 559,081.21	\$ 559,081.21	\$ 559,081.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0022/R33-FI/2021, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:561531.98, importe_modificado:561531.98}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:9.0}}	{1907889/proyecto_INICIO, 1907889/proyecto_FIN, 1907889/proyecto_PROCESO, 1907889/proyecto_INICIO, 1907889/proyecto_PROCESO, 1907889/proyecto_FIN, 1907889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201907 938	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA DESVIACION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD, lon:-91.78900321, lat:17.73333477}}		15-03-2021	28-04-2021	\$ 311,977.89	\$ 311,977.89	\$ 98,745.41	\$ 98,745.41	\$ 98,745.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0021/R33-FI/2021, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:311977.89, importe_modificado:311977.89}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1907938/proyecto_INICIO, 1907938/proyecto_PROCESO, 1907938/proyecto_INICIO, 1907938/proyecto_PROCESO, 1907938/proyecto_FIN, 1907938/proyecto_PROCESO, 1907938/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201907 946	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA, 86988 BUENA VISTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA ENTRADA DE EL EJIDO BUENA VISTA SE ENCUENTRA REFERENCIADO A LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA, lon:-91.63294541, lat:17.59892855}}		15-03-2021	28-04-2021	\$ 318,922.86	\$ 318,922.86	\$ 112,681.31	\$ 112,681.31	\$ 112,681.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0008/R33-FI/2021, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:318922.86, importe_modificado:318922.86}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1907946/proyecto_PROCESO, 1907946/proyecto_FIN, 1907946/proyecto_INICIO, 1907946/proyecto_FIN, 1907946/proyecto_PROCESO, 1907946/proyecto_FIN, 1907946/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201908 033	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.59230147, lat:17.52094472}}		15-03-2021	28-04-2021	\$ 318,922.86	\$ 318,922.86	\$ 74,396.92	\$ 74,396.92	\$ 74,396.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0009/R33-FI/2021, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:318922.86, importe_modificado:318922.86}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1908033/proyecto_PROCESO, 1908033/proyecto_INICIO, 1908033/proyecto_FIN, 1908033/proyecto_PROCESO, 1908033/proyecto_FIN, 1908033/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	U_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	2	TAB210201908039	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	318,922.86	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318922.86, modificado:318922.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5752	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	5752	S	15	6	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201910381	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	311,977.89	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311977.89, modificado:311977.89}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA R.A. CONCEPCION, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 12176	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	12176	S	15	7	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201914603	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,801,194.99	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801194.99, modificado:1801194.99}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 24782	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	24782	S	23	19	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	2	TAB210201914678	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,622,112.73	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622112.73, modificado:1496154.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 24956	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	24956	S	21	17	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2021	2	TAB210201914771	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	899,399.50	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899399.5, modificado:899399.5}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 25145	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	25145	S	16	5	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	2	TAB210201914803	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	539,771.19	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539771.19, modificado:539771.19}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 25236	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	25236	S	7	6	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201908 039	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO FINAL, 86986 RIO FINAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL EJIDO RIO FINAL SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.60406536, lat:17.60177132}}	15-03-2021	28-04-2021	\$ 318,922.86	\$ 318,922.86	\$ 112,681.31	\$ 112,681.31	\$ 112,681.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0007/R33-FIII/2021, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:318922.86, importe_modificado:318922.86}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1908039/proyecto_INICIO, 1908039/proyecto_FIN, 1908039/proyecto_PROCESO, 1908039/proyecto_FIN, 1908039/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201910 381	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONCEPCION, 86985 CONCEPCION, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA RANCHERIA CONCEPCION SE ENCUENTRA DESPUES DE LA RANCHERIA POCVICUC A MANO IZQUIERDA DESPUES DEL PUENTE, lon:-91.64372535, lat:17.75897117}}	15-03-2021	28-04-2021	\$ 311,977.89	\$ 311,977.89	\$ 311,977.89	\$ 311,977.89	\$ 311,977.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0006/R33-FIII/2021, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:311977.89, importe_modificado:311977.89}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1910381/proyecto_INICIO, 1910381/proyecto_PROCESO, 1910381/proyecto_FIN, 1910381/proyecto_INICIO, 1910381/proyecto_PROCESO, 1910381/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201914 603	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA PENJAMC, 86989 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL POBLADO GREGORIO MENDEZ SE ENCUENTRA 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.30155097, lat:17.45995326}}	05-04-2021	03-07-2021	\$ 1,801,194.99	\$ 1,801,194.99	\$ 366,381.57	\$ 366,381.57	\$ 366,381.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0026/R33-FIII/2021, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1801194.99, importe_modificado:1801194.99}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:10.0}}	{1914603/proyecto_INICIO, 1914603/proyecto_FIN, 1914603/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201914 678	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO CARRETERA EMILIANO ZAPATA VILLAHERMOSA A JN COSTADO DE LA C, lon:-91.79082359, lat:17.73970635}}	05-04-2021	03-07-2021	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	\$ 1,496,154.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0027/R33-FIII/2021, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1622112.73, importe_modificado:1622112.73}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:9.0}}	{1914678/proyecto_PROCESO, 1914678/proyecto_FIN, 1914678/proyecto_INICIO, 1914678/proyecto_FIN, 1914678/proyecto_PROCESO, 1914678/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201914 771	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO POCHOTE SE ENCUENTRA A 25 MINUTOS DE LA VILLA CHABLE SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA DESVIACION CARRET, lon:-91.69027546, lat:17.63138707}}	05-04-2021	03-06-2021	\$ 899,399.50	\$ 899,399.50	\$ 731,322.41	\$ 731,322.41	\$ 731,322.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0036/R33-FIII/2021, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:899399.5, importe_modificado:899399.5}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1914771/proyecto_FIN, 1914771/proyecto_INICIO, 1914771/proyecto_FIN, 1914771/proyecto_INICIO, 1914771/proyecto_FIN, 1914771/proyecto_PROCESO, 1914771/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201914 803	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CORREDOR PRINCIPAL COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLO, lon:-91.78880958, lat:17.73347273}}	05-04-2021	19-05-2021	\$ 539,771.19	\$ 539,771.19	\$ 205,386.56	\$ 205,386.56	\$ 205,386.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0031/R33-FIII/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:539771.19, importe_modificado:539771.19}}	{meta1: {unidad_medid a:Cuarto(s), avance:3.0}}	{1914803/proyecto_PROCESO, 1914803/proyecto_FIN, 1914803/proyecto_PROCESO, 1914803/proyecto_FIN, 1914803/proyecto_INICIO, 1914803/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021 2	TAB210201914825	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	360,010.69	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360010.69, modificado:346158.99}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 25272	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	25272	S	6	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021 2	TAB210201927496	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	139,242.48	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139242.48, modificado:139242.48}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 57972	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	57972	S	114	89	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021 2	TAB210201927510	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	192,497.48	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192497.48, modificado:192497.48}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 58010	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	58010	S	139	92	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021 2	TAB210201927527	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	580,196.33	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580196.33, modificado:580196.33}}	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 58074	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	58074	S	129	72	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2021 2	TAB210201928794	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	495,997.27	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495997.27, modificado:495997.27}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IMAN Y CALLE ONIX DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 62517	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62517	S	6,740	4,493	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}
2021 2	TAB210201928801	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,426,518.79	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426518.79, modificado:1426518.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IMAN Y CALLE ONIX DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 62538	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62538	S	6,740	4,493	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201914 825	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, 86992 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PEDREGAL DE MONTECRISTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD A UN COSTADO, lon:-91.78607176, lat:17.7353682}}	05-04-2021	04-05-2021	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	\$ 346,158.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0032R33-FI/II/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:360010.69, importe_modificado:360010.69}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{1914825/proyecto_INICIO, 1914825/proyecto_PROCESO, 1914825/proyecto_FIN, 1914825/proyecto_PROCESO, 1914825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201927 496	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACAO ZONA ALTA, 86985 CACAO ZONA ALTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA R.A. CACAO ZONA ALTA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.60277113, lat:17.63637562}}	14-06-2021	08-07-2021	\$ 139,242.48	\$ 139,242.48	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0041R33-FI/II/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:139242.48, importe_modificado:139242.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.9}}	{1927496/proyecto_PROCESO, 1927496/proyecto_INICIO, 1927496/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201927 510	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA A MANOS DERECHA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.59487605, lat:17.50284634}}	14-06-2021	08-07-2021	\$ 192,497.48	\$ 192,497.48	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0042R33-FI/II/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:192497.48, importe_modificado:192497.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.8}}	{1927510/proyecto_INICIO, 1927510/proyecto_PROCESO, 1927510/proyecto_INICIO, 1927510/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201927 527	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO FINAL, 86986 RIO FINAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA AL EJIDO RIO FINAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A MANO DERECHA A 26 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.60600162, lat:17.60223862}}	14-06-2021	18-07-2021	\$ 580,196.33	\$ 580,196.33	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0043R33-FI/II/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:580196.33, importe_modificado:580196.33}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.6}}	{1927527/proyecto_INICIO, 1927527/proyecto_PROCESO, 1927527/proyecto_INICIO, 1927527/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201928 794	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IMAN COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, lon:-91.78987344, lat:17.74153353}}	14-06-2021	13-07-2021	\$ 495,997.27	\$ 495,997.27	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0045R33-FI/II/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:495997.27, importe_modificado:495997.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}}	{1928794/proyecto_INICIO, 1928794/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201928 801	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IMAN COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, lon:-91.79011549, lat:17.74171942}}	21-06-2021	19-08-2021	\$ 1,426,518.79	\$ 1,426,518.79	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0046R33-FI/II/2021, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1426518.79, importe_modificado:1426518.79}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:562.8}}	{1928801/proyecto_INICIO, 1928801/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	2	TAB210201928812	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	310,080.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310080.28, modificado:310080.28}, ramo:33, prog_pres:4, Y BANQUETAS EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 62576}	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62576	S	6,740	4,493	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}}
2021	2	TAB210201928835	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,009,890.26	{f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009890.26, modificado:2009890.26}, ramo:33, prog_pres:4, CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 62646}	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	62646	S	6,740	4,493	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}}

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201928 812	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL DE BAJA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESP, lon:-91.79059227, lat:17.74241233}}	14-06-2021	13-07-2021	\$ 310,080.28	\$ 310,080.28	\$ -	\$ -	\$ -	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0049/R33-FIII/2021, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:310080.28, importe_modificado:310080.28}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:310.1}}	{1928812/proyecto_INICIO, 1928812/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201928 835	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL DE BAJA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESP, lon:-91.7905, lat:17.74238167}}	21-06-2021	19-08-2021	\$ 2,009,890.26	\$ 2,009,890.26	\$ -	\$ -	\$ -	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0050/R33-FIII/2021, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2009890.26, importe_modificado:2009890.26}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:947.6}}	{1928835/proyecto_INICIO, 1928835/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



L.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL