

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2016 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	TAB200401875229	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,564.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SAQUILA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0075	N	0	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB200401876139	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	969,545.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969545.95, modificado:969545.95}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG/CM2 DE ESPESOR EN LA CALLE LIBERTADORES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ALCATRAZ, COL. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0068	N	0	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.46, meta_modificada:658.46}}
2021	1	TAB200401875546	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,718.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. FRAMBOYANES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0074	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB200401875805	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	120,872.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120872.32, modificado:120872.32}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0086	N	0	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB200401875871	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	179,346.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179346.5, modificado:179346.5}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0093	N	0	0	0	3	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2021	1	TAB200401876110	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	302,176.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302176.46, modificado:302176.46}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0096	N	0	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

[Handwritten signatures and marks]



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2004018752 29	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Periferico, La Ceiba, Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76739335, lat:17.72885208}}	26-11-2020	15-12-2020	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	{ctcl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0065/R23FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119564.34, importe_modificado:119564.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1875229/proyecto_INICIO, 1875229/proyecto_PROCESO, 1875229/proyecto_INICIO, 1875229/proyecto_PROCESO, 1875229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004018761 39	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Libertadores, Buena Vista, 86981 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.75971687, lat:17.73335874}}	13-11-2020	22-12-2020	969,545.95	969,545.95	969,545.95	969,545.95	969,545.95	{ctcl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0053/R23FEIEF/2020, contratista:CARLOS ANTONIO SAFAO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:969545.95, importe_modificado:969545.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.46}}	{1876139/proyecto_INICIO, 1876139/proyecto_PROCESO, 1876139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004018755 46	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unidad Deportiva Ventura Marin Ocampo, La Ceiba, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76931381, lat:17.73389013}}	26-11-2020	15-12-2020	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	{ctcl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0076/R23FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59718.39, importe_modificado:59718.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875546/proyecto_PROCESO, 1875546/proyecto_INICIO, 1875546/proyecto_PROCESO, 1875546/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004018758 05	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Lazaro Cardenas, 86995 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.75648212, lat:17.73290911}}	26-11-2020	15-12-2020	120,872.32	120,872.32	120,872.32	120,872.32	120,872.32	{ctcl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0058/R23FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:120872.32, importe_modificado:120872.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1875805/proyecto_INICIO, 1875805/proyecto_PROCESO, 1875805/proyecto_INICIO, 1875805/proyecto_PROCESO, 1875805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004018758 71	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Trinidad Malpica 16, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.77702785, lat:17.73804922}}	26-11-2020	15-12-2020	179,346.50	179,346.50	179,346.50	179,346.50	179,346.50	{ctcl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0074/R23FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59718.39, importe_modificado:59718.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1875871/proyecto_INICIO, 1875871/proyecto_PROCESO, 1875871/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2004018761 10	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Revolucion, Buena Vista, 86981 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.75951838, lat:17.73451348}}	26-11-2020	15-12-2020	302,176.46	302,176.46	302,176.46	302,176.46	302,176.46	{ctcl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0062/R23FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:302176.46, importe_modificado:302176.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1876110/proyecto_INICIO, 1876110/proyecto_PROCESO, 1876110/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten marks: a large 'P', a signature, and a 'e')



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB2004 0187550 5	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	60,436.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60436.2, modificado:60436.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. COLONOS DEL USUMACINTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0071	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187553 1	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,718.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0073	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187561 3	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,718.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0078	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187572 0	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	60,436.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60436.2, modificado:60436.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO I, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0082	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187582 4	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,564.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BUROCRATAS MPAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0087	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB2004 0187586 5	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	179,346.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179346.5, modificado:179346.5}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0092	N	0	0	3	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401875505	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonos del Usumacinta, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7517522, lat:17.7369726}}	26-11-2020	15-12-2020	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0054/R23/FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:60436.2, importe_modificado:60436.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875505/proyecto_INICIO, 1875505/proyecto_PROCESO, 1875505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875531	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Guásimo, La Esperanza, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.79052472, lat:17.73732368}}	26-11-2020	15-12-2020	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0075/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59718.39, importe_modificado:59718.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875531/proyecto_INICIO, 1875531/proyecto_PROCESO, 1875531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875513	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Periférico, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78742409, lat:17.73814119}}	26-11-2020	15-12-2020	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0077/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59718.39, importe_modificado:59718.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875613/proyecto_PROCESO, 1875613/proyecto_INICIO, 1875613/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875520	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Luis Donado Colosio I, 86981 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75782859, lat:17.73669522}}	26-11-2020	15-12-2020	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0057/R23/FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:60436.2, importe_modificado:60436.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875720/proyecto_INICIO, 1875720/proyecto_PROCESO, 1875720/proyecto_INICIO, 1875720/proyecto_PROCESO, 1875720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875524	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Heberto Cabrera Sibilla 12, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77635729, lat:17.73910686}}	26-11-2020	15-12-2020	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0071/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119564.34, importe_modificado:119564.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1875824/proyecto_INICIO, 1875824/proyecto_PROCESO, 1875824/proyecto_INICIO, 1875824/proyecto_PROCESO, 1875824/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875565	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Usumacinta 40, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77056909, lat:17.73582151}}	26-11-2020	15-12-2020	179,346.50	179,346.50	179,346.50	179,346.50	179,346.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0072/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:179346.5, importe_modificado:179346.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1875865/proyecto_PROCESO, 1875865/proyecto_INICIO, 1875865/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten marks and signatures)

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401875880	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	241,741.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241741.17, modificado:241741.17}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. ECOLOGISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0094	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2021	1	TAB200401875640	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	60,436.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60436.2, modificado:60436.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0079	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB200401876105	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	298,592.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298592.05, modificado:294461.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE LEHMANO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0095	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	1	TAB200401875230	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	120,872.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120872.32, modificado:120872.32}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB200401875489	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,782.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59782.18, modificado:59782.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL FRACC. BAJO USUMACINTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0070	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB200401875693	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	60,436.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60436.2, modificado:60436.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0080	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401875880	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Universo, Ecologista de los Rios, 86981 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75563455, lat:17.73764047}}	26-11-2020	15-12-2020	241,741.17	241,741.17	241,741.17	241,741.17	241,741.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0061/R23/FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:241741.17, importe_modificado:241741.17}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1875880/proyecto_INICIO, 1875880/proyecto_PROCESO, 1875880/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875640	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:2 de Abril, Av Monte Cristo fraccionamiento, Carlos A. Madrazo, 86996 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75986707, lat:17.73641931}}	26-11-2020	15-12-2020	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0055/R23/FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:60436.2, importe_modificado:60436.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875640/proyecto_INICIO, 1875640/proyecto_PROCESO, 1875640/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401876105	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 26, Jose Lehman Ocampo, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78870082, lat:17.73317479}}	26-11-2020	15-12-2020	294,461.85	294,461.85	294,461.85	294,461.85	294,461.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0081/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:298592.05, importe_modificado:298592.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1876105/proyecto_FIN, 1876105/proyecto_INICIO, 1876105/proyecto_PROCESO, 1876105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875230	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:México 203, La Libertad, Tab., México, lon:-91.75461531, lat:17.72516287}}	26-11-2020	15-12-2020	120,872.32	120,872.32	120,872.32	120,872.32	120,872.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0059/R23/FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:120872.32, importe_modificado:120872.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1875230/proyecto_INICIO, 1875230/proyecto_PROCESO, 1875230/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875489	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Fraccionamiento bajo usumacinta primera etapa En frente del area verde, Bajo Usumacinta, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78391576, lat:17.73744631}}	26-11-2020	15-12-2020	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0063/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59782.18, importe_modificado:59782.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875489/proyecto_PROCESO, 1875489/proyecto_INICIO, 1875489/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875693	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:And. 16, Tierra de Montecrist, 86981 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75870299, lat:17.73967911}}	26-11-2020	15-12-2020	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	60,436.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0056/R23/FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:60436.2, importe_modificado:60436.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875693/proyecto_INICIO, 1875693/proyecto_PROCESO, 1875693/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten marks: a circle with a slash, a curved line, and a stylized 'S')



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	TAB2004 0187570 5	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,718.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0081	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187573 2	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,564.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. LAS LOMAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0083	N	0	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB2004 0187575 2	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,564.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0084	N	0	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB2004 0187577 3	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,564.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119564.34, modificado:119564.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. CENTRO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0085	N	0	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB2004 0187584 0	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,436.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119436.82, modificado:119436.82}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE ARIWIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0089	N	0	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB2004 0187523 7	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,718.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59718.39, modificado:59718.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA POCVICUC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0069	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401875705	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-91.78991318, lat:17.72803453}}	26-11-2020	15-12-2020	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0078/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59718.39, importe_modificado:59718.39}}	{meta1: {unidad_medio:Piezas, avance:1.0}}	{1875705/proyecto_INICIO, 1875705/proyecto_PROCESO, 1875705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875732	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 68, Las Lomas, 86997 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76682472, lat:17.73726237}}	26-11-2020	15-12-2020	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0068/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO NACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119564.34, importe_modificado:119564.34}}	{meta1: {unidad_medio:Piezas, avance:2.0}}	{1875732/proyecto_PROCESO, 1875732/proyecto_INICIO, 1875732/proyecto_PROCESO, 1875732/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875752	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cerezo, El Mangal, 86994 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75786078, lat:17.74157466}}	26-11-2020	15-12-2020	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0069/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO NACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119564.34, importe_modificado:119564.34}}	{meta1: {unidad_medio:Piezas, avance:2.0}}	{1875752/proyecto_INICIO, 1875752/proyecto_PROCESO, 1875752/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875773	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:86990, Jesús Nazar Jaidar 3, Centro, 86993 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76118672, lat:17.74545257}}	26-11-2020	15-12-2020	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	119,564.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0070/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO NACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119564.34, importe_modificado:119564.34}}	{meta1: {unidad_medio:Piezas, avance:2.0}}	{1875773/proyecto_PROCESO, 1875773/proyecto_INICIO, 1875773/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875840	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Chiapas, Bueros Aires, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78837835, lat:17.73762003}}	26-11-2020	15-12-2020	119,436.82	119,436.82	119,436.82	119,436.82	119,436.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0080/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119436.82, importe_modificado:119436.82}}	{meta1: {unidad_medio:Piezas, avance:2.0}}	{1875840/proyecto_PROCESO, 1875840/proyecto_INICIO, 1875840/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875237	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Parque Central Pocvicuc, Rancheria Pocvicuc, Tab., México, lon:-91.61318779, lat:17.73139667}}	26-11-2020	15-12-2020	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	59,718.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0074/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59718.39, importe_modificado:59718.39}}	{meta1: {unidad_medio:Piezas, avance:1.0}}	{1875237/proyecto_PROCESO, 1875237/proyecto_INICIO, 1875237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	TAB2004 0187552 2	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,782.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59782.18, modificado:59782.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL RECREO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0072	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187611 4	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	358,310.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358310.44, modificado:358310.44}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0097	N	0	0	0	6	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2021	1	TAB2004 0187583 2	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	119,436.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119436.82, modificado:119436.82}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. SANTA FE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0088	N	0	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2021	1	TAB2004 0187555 7	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,782.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59782.18, modificado:59782.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. BARRIO LOS PESCADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0076	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187557 1	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	59,782.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59782.18, modificado:59782.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0077	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB2004 0187585 3	2020	23	R	80					Proyecto de inversión	181,312.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181312.22, modificado:181312.22}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0091	N	0	0	0	3	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401875522	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Libertad 100, El Recreo, 86997 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76461458, lat:17.73147842}}	26-11-2020	15-12-2020	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0064/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59782.18, importe_modificado:59782.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875522/proyecto_INICIO, 1875522/proyecto_PROCESO, 1875522/proyecto_INICIO, 1875522/proyecto_PROCESO, 1875522/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401876114	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Granate, Piedral, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.79167271, lat:17.74116592}}	26-11-2020	15-12-2020	358,310.44	358,310.44	358,310.44	358,310.44	358,310.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0082/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:358310.44, importe_modificado:358310.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1876114/proyecto_INICIO, 1876114/proyecto_PROCESO, 1876114/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875832	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Campeche, Buenos Aires, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.79000974, lat:17.73513684}}	26-11-2020	15-12-2020	119,436.82	119,436.82	119,436.82	119,436.82	119,436.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0079/R23/FEIEF/2020, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:119436.82, importe_modificado:119436.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1875832/proyecto_PROCESO, 1875832/proyecto_INICIO, 1875832/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875557	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Y Costilla 203, Los Pescadores, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76933527, lat:17.74320963}}	26-11-2020	15-12-2020	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0079/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59782.18, importe_modificado:59782.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875557/proyecto_INICIO, 1875557/proyecto_PROCESO, 1875557/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875571	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Amatista, Pedregal de Montecristo, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78619027, lat:17.73593392}}	26-11-2020	15-12-2020	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	59,782.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0067/R23/FEIEF/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59782.18, importe_modificado:59782.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1875571/proyecto_INICIO, 1875571/proyecto_PROCESO, 1875571/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401875853	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 12, El Cerrito, 86996 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7600441, lat:17.73863169}}	26-11-2020	15-12-2020	181,312.22	181,312.22	181,312.22	181,312.22	181,312.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0060/R23/FEIEF/2020, contratista:MARIO JAVIER HERNANDEZ LIZCANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:181312.22, importe_modificado:181312.22}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1875853/proyecto_INICIO, 1875853/proyecto_PROCESO, 1875853/proyecto_INICIO, 1875853/proyecto_PROCESO, 1875853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401876158	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	470,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10102	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}
2021	1	TAB200401876280	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	209,164.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209164.55, modificado:209164.55}}	REHABILITACION DE TERRAPLEN Y CARPETA ASFALTICA EN CABEZALES DEL PUENTE RA. COCOZAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10103	N	0	0	304	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB200401809928	2020	33	I	3	2020	33	I	4	Proyecto de inversión	2,521,583.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512949.96, modificado:1512949.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512949.96, modificado:1512949.96}}	05000023 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA ULTIMO ESFUERZO - 83733	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	83733	S	223	149	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	1	TAB200401822505	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	881,042.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881042.11, modificado:881042.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. COZOZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153612	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153612	S	31	32	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
2021	1	TAB200401822836	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,006,905.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006905.32, modificado:1006905.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 154297	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154297	S	37	25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2021	1	TAB200401822981	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	818,110.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818110.57, modificado:818110.57}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. POCVICUC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 154660	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154660	S	27	19	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}

(Handwritten signatures and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB200401876158	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-91.63318634, lat:17.59894843}}	01-12-2020	15-12-2020	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0087/R23/PSE/FEFMPH/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:459380.45, importe_modificado:459380.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}	{1876158/proyecto_INICIO, 1876158/proyecto_FIN, 1876158/proyecto_PROCESO, 1876158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401876280	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-91.61310196, lat:17.73577041}}	26-12-2020	30-12-2020	209,164.55	209,164.55	209,164.55	209,164.55	209,164.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0087/R23/PSE/FEFMPH/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:209164.55, importe_modificado:209164.55}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1876280/proyecto_INICIO, 1876280/proyecto_PROCESO, 1876280/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401809928	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ULTIMO ESFUERZO, 86996 ULTIMO ESFUERZO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE GUASIMO Y CALLE AGUACATE, LA COLONIA ULTIMO ESFUERZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE FRENTE, lon:-91.75446576, lat:17.7251959}}	05-10-2020	03-12-2020	2,521,583.27	2,521,583.27	2,521,583.27	2,521,583.27	2,521,583.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0039/R33/FIIF/FEFISM/2020, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2521583.27, importe_modificado:2521583.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1809928/proyecto_INICIO, 1809928/proyecto_PROCESO, 1809928/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401822505	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COROZAL, 86985 COROZAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA COROZAL SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION COROZAL CONCEPCION SOBRE LA CARRETERA QUE VIENE DE LA RANCHERIA POCVICUC, lon:-91.60257624, lat:17.75071726}}	05-11-2020	19-12-2020	881,042.11	881,042.11	881,042.11	881,042.11	881,042.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0045/R33-FIIF/2020, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:881042.11, importe_modificado:881042.11}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1822505/proyecto_INICIO, 1822505/proyecto_PROCESO, 1822505/proyecto_FIN, 1822505/proyecto_INICIO, 1822505/proyecto_PROCESO, 1822505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401822836	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO CHACAMA SE ENCUENTRA REFERIDO A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE, lon:-91.61612233, lat:17.66028349}}	05-11-2020	19-12-2020	1,006,905.32	1,006,905.32	1,006,905.32	1,006,905.32	1,006,905.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0045/R33-FIIF/2020, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1006905.32, importe_modificado:1006905.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1822836/proyecto_INICIO, 1822836/proyecto_PROCESO, 1822836/proyecto_INICIO, 1822836/proyecto_PROCESO, 1822836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401822981	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POCVICUC, 86985 POCVICUC, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA A LA RANCHERIA POCVICUC SE ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.61330941, lat:17.73089129}}	05-11-2020	19-12-2020	818,110.57	818,110.57	818,110.57	818,110.57	818,110.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM0044/R33-FIIF/2020, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:818110.57, importe_modificado:818110.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1822981/proyecto_PROCESO, 1822981/proyecto_INICIO, 1822981/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB2004 0182282 7	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	943,973.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943973.76, modificado:943973.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 154274	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154274	S	36	28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2021	1	TAB2004 0182285 7	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	692,247.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692247.43, modificado:692247.43}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 154359	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154359	S	24	17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2021	1	TAB2004 0182232 4	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	881,042.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881042.11, modificado:881042.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153167	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153167	S	33	21	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
2021	1	TAB2004 0182242 6	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	881,042.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881042.11, modificado:881042.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153439	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153439	S	29	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
2021	1	TAB2004 0182247 3	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	881,042.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881042.11, modificado:881042.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153540	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153540	S	29	22	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401822827	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion: 'CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA REFERIDO A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE, lon:-91.61078132, lat:17.52187778}}	05-11-2020	19-12-2020	943,973.76	943,973.76	943,973.76	943,973.76	943,973.76	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MEZ/COPM0047/R33-FIII/2020', contratista: 'LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ', convocante: 'MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA', monto: '943973.76', importe_modificado: '943973.76'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: '15.0'}}	{1822827/proyecto_INICIO, 1822827/proyecto_PROCESO, 1822827/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401822857	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion: 'EJIDO EMILIANO ZAPATA EL AVISPERO, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION EL AVISPERO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJ EMILIANO ZAPATA SECC AVISPERO SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL MALECON DEL MUNICIPIO, lon:-91.76764145, lat:17.75044259}}	05-11-2020	19-12-2020	692,247.43	692,247.43	692,247.43	692,247.43	692,247.43	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MEZ/COPM0043/R33-FIII/2020', contratista: 'FERNANDO EFREN CORDERO RAMON', convocante: 'MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA', monto: '692247.43', importe_modificado: '692247.43'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: '11.0'}}	{1822857/proyecto_PROCESO, 1822857/proyecto_INICIO, 1822857/proyecto_PROCESO, 1822857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401822324	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion: 'VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA VILLA CHABLE SE ENCUENTRA A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA ESCARCEGA, lon:-91.7820418, lat:17.85809771}}	05-11-2020	19-12-2020	881,042.11	881,042.11	881,042.11	881,042.11	881,042.11	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MEZ/COPM0042/R33-FIII/2020', contratista: 'EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA', monto: '881042.11', importe_modificado: '881042.11'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: '14.0'}}	{1822324/proyecto_PROCESO, 1822324/proyecto_INICIO, 1822324/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401822426	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, direccion: 'EJIDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO NUEVO POCHOTE SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA VILLA CHABLE SOBRE LA CARRETERA A BALANCANENTRONQUE CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA, lon:-91.69065428, lat:17.83141984}}	05-11-2020	19-12-2020	881,042.10	881,042.10	881,042.10	881,042.10	881,042.10	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MEZ/COPM0040/R33-FIII/2020', contratista: 'EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA', monto: '881042.11', importe_modificado: '881042.11'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: '14.0'}}	{1822426/proyecto_PROCESO, 1822426/proyecto_INICIO, 1822426/proyecto_PROCESO, 1822426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401822473	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion: 'EJIDO NUEVO CHABLE, 86983 NUEVO CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO NUEVO CHABLE SE ENCUENTRA A 5 MIN DE LA VILLA CHABLE SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA, lon:-91.75674906, lat:17.88473016}}	05-11-2020	19-12-2020	881,042.11	881,042.11	881,042.11	881,042.11	881,042.11	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'MEZ/COPM0041/R33-FIII/2020', contratista: 'EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA', monto: '881042.11', importe_modificado: '881042.11'}}	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', avance: '14.0'}}	{1822473/proyecto_INICIO, 1822473/proyecto_PROCESO, 1822473/proyecto_INICIO, 1822473/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



ING. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL