



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2010 - 2012

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LICITACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011



PROYECTO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE LICITACIÓN	FECHA	No. DE LICITACIÓN	No. DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACION			MONTOS			METAS		CONTRATISTA	OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	PROGRAMADAS	EJERCIDAS			
OP-422 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x40, 15x20x50, 15x20x80 Y 15x20x120 CMS., EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE PROLONGACIÓN RICARDO AGUILAR Y CALLE ROSALÍA AGUILAR EN LA VILLA CHABLE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	009.-VILLA CHABLE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15/04/2011	MEZ/DOOTSM/010/CPF/2010-2011 (REMANENTES CAPUFE 2010)	MEZ/DOOTSM/014/CPF/2010-2011	20 DÍAS	09/05/2011	28/05/2011	\$ 69,533.50	\$ 68,609.57	\$ 67,110.76	143.10 M.L.	137.60 M.L.	EDPROCOM, S. A. DE C. V.	100%	
OP-423 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CMS. EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE PROLONGACIÓN RICARDO AGUILAR Y CALLE ROSALÍA AGUILAR EN LA VILLA CHABLE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/015/CPF/2010-2011	20 DÍAS	09/05/2011	28/05/2011	\$ 97,709.68	\$ 96,994.44	\$ 95,582.66	247.53 M2	247.53 M2		100%	
OP-424 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2 EN CALLE JOBAL CRUCE CON CALLE ROSALÍA AGUILAR Y CALLE PROLONGACIÓN DE RICARDO AGUILAR, EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/016/CPF/2010-2011	22 DÍAS	09/05/2011	30/05/2011	\$ 51,364.61	\$ 50,730.60	\$ 49,932.78	68.49 M2	68.48 M2		100%	
OP-425 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO DE ALCANTARILLADO PARA DESAGÜE PLUVIAL, EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE ROSALÍA AGUILAR Y PROLONGACIÓN RICARDO AGUILAR, EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/017/CPF/2010-2011	30 DÍAS	09/05/2011	07/06/2011	\$ 105,040.51	\$ 103,955.92	\$ 103,955.92	32.88 M2	32.87 M2		100%	
OP-010 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 167 - CBTIS No. 167 - CABECERA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	001.- (CD. E. ZAPATA) COLONIA GANADERA	INVITACIÓN CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	15/04/2011	MEZ/DOOTSM/009/PAR/2011 (PARTICIPACIONES 2011)	MEZ/DOOTSM/013/PAR/2011	48 DÍAS	12/05/2011	28/06/2011	\$ 590,712.81	\$ 586,295.38		375.00 M2		CRUMA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	EN PROCESO FINANCIERO	
OP-009 SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA TRES LETRAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0126.- RANCHERÍA TRES LETRAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02/05/2011	MEZ/DOOTSM/011/2011 FONDO III RAMO GENERAL 33	MEZ/DOOTSM/018/2011	30 DÍAS	03/06/2011	01/07/2011						EDPROCOM, S. A. DE C. V.	EN PROCESO FINANCIERO	
OP-008 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO ARMADO FC=150 KG/CM2 EN LA CALLE COLÓN ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO.	001.- (CD. E. ZAPATA) COLONIA GANADERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02/05/2011	MEZ/DOOTSM/012/2011 FONDO III RAMO GENERAL 33	MEZ/DOOTSM/019/2011	30 DÍAS	03/06/2011	01/07/2011						EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ZUJOYA, S.A. DE C.V.	EN PROCESO FINANCIERO	
OP-426 SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN, VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	009.- VILLA CHABLE	INVITACIÓN CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	20/05/2011	MEZ/DOOTSM/013/CPF/2011	MEZ/DOOTSM/020/CPF/2011	25 DÍAS	15/06/2011	09/07/2011	\$ 105,649.32	\$ 101,546.72		100.00 M.L.		CONSTRUCTORA PEME, S. A. DE C. V.	EN PROCESO	
OP-427 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO, ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR Y AQUILES SERDAN, EN LA VILLA CHABLE, E. ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/021/CPF/2011	31 DÍAS	01/07/2011	31/07/2011	\$ 52,656.00	\$ 51,858.41		175.70 M.L.			EN PROCESO	
OP-428 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO, ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR Y AQUILES SERDAN, EN LA VILLA CHABLE, E. ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/022/CPF/2011	31 DÍAS	01/07/2011	31/07/2011	\$ 146,818.11	\$ 144,299.26		150.16 M2			EN PROCESO	
OP-429 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2 EN CALLE EDUARDO REBOLLEDO, ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN, EN LA VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/023/CPF/2011	60 DÍAS	15/06/2011	13/08/2011	\$ 349,301.82	\$ 346,298.48		594.92 M2			EN PROCESO	
OP-430 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE CALLES MIGUEL PASCUAL Y CERRADA, EN LA VILLA CHABLE, E. ZAPATA, TABASCO.	009.- VILLA CHABLE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20/05/2011	MEZ/DOOTSM/014/CPF/2011	MEZ/DOOTSM/024/CPF/2011	30 DÍAS	01/07/2011	30/07/2011	\$ 50,884.93	\$ 49,313.06		116.80 M.L.		CONSTRUCTORA PEME, S. A. DE C. V.	EN PROCESO	
OP-431 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE CALLES MIGUEL PASCUAL Y CERRADA, EN LA VILLA CHABLE, E. ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/025/CPF/2011	30 DÍAS	01/07/2011	30/07/2011	\$ 52,875.78	\$ 51,911.39		150.13 M2			EN PROCESO	
OP-432 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2 EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLES MIGUEL PASCUAL Y CERRADA, EN LA VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.					MEZ/DOOTSM/026/CPF/2011	60 DÍAS	15/06/2011	13/08/2011	\$ 363,989.29	\$ 362,703.27		625.50 M2			EN PROCESO	

