



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2016



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	10040.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, CALLE MACA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRAMBOYANES Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRAMBOYANES	CD. E. ZAPATA COL. LA ESPERANZA II	185.20 M.L.	\$ 355,871.62	\$ 329,425.75	15-ago-16	20-sep-16	FIII RAMO 33	260 HABITANTES	CONCLUIDA
2	10041.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE, CALLE MACA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRAMBOYANES Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRAMBOYANES	CD. E. ZAPATA COL. LA ESPERANZA II	50.00 M.L.	\$ 33,691.23	\$ 27,115.20	15-ago-16	20-sep-16	FIII RAMO 33	260 HABITANTES	CONCLUIDA
3	10043.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE PERIDOTO Y CALLE MALAQUITA, Y PROLONGACION CALLE TOSCA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE PEDERNAL	CD. E. ZAPATA COLONIA EL PIEDRAL	669.8 M.L.	\$ 847,149.17	\$ 844,882.00	01-sep-16	30-sep-16	FIII RAMO 33	2,664 HABITANTES	CONCLUIDA
4	10044.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE PERIDOTO Y CALLE MALAQUITA, CALLE AGUA MARINA, CALLE RIOLITA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA, CALLE TOSCA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA, CALLE SILICEA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA, CALLE PIZARRA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA Y PROLONGACION TOSCA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y PEDERNAL	CD. E. ZAPATA COLONIA EL PIEDRAL	942.8 M.L.	\$ 271,693.47	\$ 261,676.36	01-sep-16	30-sep-16	FIII RAMO 33	2664 HABITANTES	CONCLUIDA



[Signature]
L.E. MARTINEZ ROSALES
COORDINADOR DEL



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III - 2016



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
5	10045.-CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE TOSCA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA. COL. EL PIEDRAL.	CD. E. ZAPATA COL. EL PIEDRAL	53.36 M.L. 53.36 M2	\$ 38,952.22	\$ 35,532.18	01/10/2016	31/10/2016	FIII RAMO 33	2,664 HABITANTES	CONCLUIDA
6	10046.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE TOSCA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA	CD. E. ZAPATA COL. EL PIEDRAL	215.96 M2	\$ 145,136.49	\$ 141,224.38	01/10/2016	31/10/2016	FIII RAMO 33	2,664 HABITANTES	CONCLUIDA
7	10047.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PROLONGACION TOSCA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE ESMERALDA	CD. E. ZAPATA COL. EL PIEDRAL	616.40 M2	\$ 380,748.01	\$ 382,910.78	01/10/2016	31/10/2016	FIII RAMO 33	2,664 HABITANTES	CONCLUIDA
8	10048.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE SILICEA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA	CD. E. ZAPATA COL. EL PIEDRAL	270.60 M2	\$ 176,682.45	\$ 172,149.23	01/10/2016	31/10/2016	FIII RAMO 33	2,664 HABITANTES	CONCLUIDA
9	10049.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PIZARRA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE AGUA MARINA	CD. E. ZAPATA COL. EL PIEDRAL	275.87 M2	\$ 179,336.52	\$ 175,111.14	01/10/2016	15/10/2016	FIII RAMO 33	2,664 HABITANTES	CONCLUIDA



L.E. MARIBEL ROSARIO
COORDINADOR DEL



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2016



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
10	10050.-PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	EJIDO NUEVO CHABLE	845.00 M.L.	\$ 1,363,000.00	\$ 1,363,000.00	21/10/2016	14/11/2016	F III RAMO 33	401 HABITANTES	CONCLUIDA
11	10052.-EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EXISTENTE (INCLUYE COLUMNA DE DESCARGA CON EQUIPO DE BOMBEO) CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Y CLORACION, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	RA. COROZAL	1 REHABILITACION	\$ 438,952.97	\$ 438,952.97	03/11/2016	15/12/2016	F III RAMO 33	24 FAMILIAS	CONCLUIDA
12	10054.-EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EXISTENTE (INCLUYE COLUMNA DE DESCARGA CON EQUIPO DE BOMBEO) CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Y CLORACION, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	CACAO ZONA BAJA	1 REHABILITACION	\$ 600,457.49	\$ 611,836.98	03/11/2016	15/11/2016	F III RAMO 33	17 FAMILIAS	CONCLUIDA
13	10055.-EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EXISTENTE (INCLUYE COLUMNA DE DESCARGA CON EQUIPO DE BOMBEO) CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Y CLORACION, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	EJIDO CHACAJ	1 REHABILITACION	\$ 498,698.86	\$ 499,698.86	03/11/2016	15/12/2016	F III RAMO 33	32 FAMILIAS	CONCLUIDA



L.E. MARIBEL ROSALES
COORDINADOR DE PROYECTOS



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2016



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
14	10056.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE JALAPA Y CALLE JALAPA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TABASCO	CD. E. ZAPATA COL. SANTA FE	159.35 M.L.	\$ 254,571.20	\$ 254,571.20	01/11/2016	23/11/2016	FIII RAMO 33	324 HABITANTES	CONCLUIDA
15	10057.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE JALAPA Y CALLE JALAPA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TABASCO	CD. E. ZAPATA COL. SANTA FE	910.08 M2	\$ 594,482.02	\$ 594,482.02	07/11/2016	30/11/2016	FIII RAMO 33	324 HABITANTES	CONCLUIDA
16	10058.-EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EXISTENTE (INCLUYE COLUMNA DE DESCARGA CON EQUIPO DE BOMBEO) CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Y CLORACION, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	RA. POCVICUC	1 REHABILITACION	\$ 667,989.78	\$ 667,989.78	03/11/2016	15/11/2016	FIII RAMO 33	50 FAMILIAS	CONCLUIDA
17	10059.-EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EXISTENTE (INCLUYE COLUMNA DE DESCARGA CON EQUIPO DE BOMBEO) CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Y CLORACION, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	RA. CONCEPCION	1 REHABILITACION	\$ 522,149.80	\$ 522,149.80	03/11/2016	15/12/2016	FIII RAMO 33	26 FAMILIAS	CONCLUIDA
18	10061.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE POCHOTE Y PROLONG. CALLE SINALOA, CALLE CEDROS ENTRE CALLE POCHOTE Y PROLONG. CALLE SINALOA Y PROLONG. CALLE SINALOA ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE CAOBA	CD. E. ZAPATA COL. LA ESPERANZA II	253.50 M.L.	\$ 414,567.33	\$ 411,765.87	21/11/2016	12/12/2016	FIII RAMO 33	80 HABITANTES	CONCLUIDA



L.E. *[Signature]*
COORDINADOR DE



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III, 2016

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
19	C0259.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCOTE	1,090.41 M2	\$ 311,344.46	\$ 303,696.74	01/10/2016	22/10/2016	FIII RAMO 33	56 FAMILIAS	CONCLUIDA
20	C0260.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	188.00 M2	\$ 51,271.26	\$ 50,070.10	01/10/2016	22/10/2016	FIII RAMO 33	10 FAMILIAS	CONCLUIDA
21	C0261.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. LA ISLA	365.27 M2	\$ 100,648.94	\$ 98,315.64	01/10/2016	22/10/2016	FIII RAMO 33	19 FAMILIAS	CONCLUIDA
22	C0262.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	POB. G. MENDEZ	1,205.77 M2	\$ 327,011.51	\$ 319,482.98	24/10/2016	07/11/2016	FIII RAMO 33	57 FAMILIAS	CONCLUIDA
23	C0263.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LA PITA	176.15 M2	\$ 47,938.14	\$ 46,817.16	24/10/2016	07/11/2016	FIII RAMO 33	9 FAMILIAS	CONCLUIDA
24	C0264.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	POB. CHACAMA	545.54 M2	\$ 148,386.26	\$ 144,862.60	08/11/2016	16/11/2016	FIII RAMO 33	29 FAMILIAS	CONCLUIDA
25	C0265.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MARICHE	86.07 M2	\$ 23,470.55	\$ 22,966.16	08/11/2016	16/11/2016	FIII RAMO 33	4 FAMILIAS	CONCLUIDA
26	C0266.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. POCVICUC	189.32 M2	\$ 52,938.93	\$ 51,734.66	08/11/2016	16/11/2016	FIII RAMO 33	9 FAMILIAS	CONCLUIDA
27	C0267.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. PASO DE SAN ROMAN	282.83 M2	\$ 76,948.15	\$ 75,424.35	17/11/2016	26/11/2016	FIII RAMO 33	14 FAMILIAS	CONCLUIDA
28	C0268.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. TRES LETRAS	267.49 M2	\$ 72,855.45	\$ 71,108.44	17/11/2016	26/11/2016	FIII RAMO 33	15 FAMILIAS	CONCLUIDA
29	C0269.-CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. BOCA DE CHACAMA	352.95 M2	\$ 96,088.60	\$ 93,813.90	17/11/2016	26/11/2016	FIII RAMO 33	18 FAMILIAS	CONCLUIDA



L.E. MARTIN D. ROSA
COORDINADOR DEL



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO VI 2016



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.-GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	CAB. MPAL.	1 ACCION	\$ 15,990,770.00	\$ 15,990,770.00	01-ene-16	31-dic-16	FIV RAMO 33	93 ELEMENTOS	CONCLUIDA



L.E. MARTIN D. ROSARIO
COORDINADOR DEL RAMO