



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0219.-APORTACION AL CONVENIO FISE 2017	CAB. MPAL	1 APORTACION	\$ 1,350,305.22	\$ 1,294,305.61	01-mar-17	15-Jul-17	FIII RAMO 33	564 HABITANTES	CONCLUIDO





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
2	C0221.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	VILLA GHABLE	264.12 M2	\$ 659,374.80	\$ 654,723.69	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	12 FAMILIAS	CONCLUIDO
3	C0222.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA MARICHE	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ 163,690.28	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	CONCLUIDO
4	C0223.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA CACAO ZONA ALTA	88.04 M2	\$ 219,791.60	\$ 218,221.58	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	4 FAMILIAS	CONCLUIDO
5	C0224.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA JOSE ARMIN MARIN	462.21 M2	\$ 1,098,958.00	\$ 1,091,497.15	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	20 FAMILIAS	CONCLUIDO
6	C0225.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA LA ESPERANZA	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ 163,687.28	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	CONCLUIDO
7	* C0226.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA EL PIEDRAL	88.04 M2	\$ 274,739.50	\$ 268,115.71	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO-33	5 FAMILIAS	CONCLUIDO
8	C0241.-SUMINISTROS DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ	POBLADO GREGORIO MENDEZ	105 LUMINARIAS	\$ 270,046.38	\$ 232,320.26	01-ago-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	1137 HABITANTES	CONCLUIDO





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
9	10012.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. REFORMA (LA PORFIA)	1.00 SISTEMA	\$ 451,165.69	\$ 446,715.59	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	48 HABITANTES	CONCLUIDO
10	10013.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 1,252,645.13	\$ 1,238,726.16	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	374 HABITANTES	CONCLUIDO
11	10014.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	RA. LA ISLA	1.00 REHABILITACION	\$ 1,154,140.86	\$ 1,145,237.81	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	359 HABITANTES	CONCLUIDO
12	10015.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	1.00 REHABILITACION	\$ 855,315.17	\$ 847,174.49	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	248 HABITANTES	CONCLUIDO
13	10016.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. RIO FINAL	1.00 SISTEMA	\$ 388,276.79	\$ 384,289.60	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	63 HABITANTES	CONCLUIDO
14	10017.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. NVO. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 884,382.39	\$ 877,271.10	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	241 HABITANTES	CONCLUIDO
15	10018.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. CACAO	1.00 REHABILITACION	\$ 509,181.83	\$ 625,024.12	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	94 HABITANTES	CONCLUIDO



L.E. MARTIN D. ROSARIO-PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
16	10021.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. MARICHE	1.00 SISTEMA	\$ 142,592.61	\$ 141,694.71	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	CONCLUIDO
17	10022.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE. (SECC. 1)	1.00 SISTEMA	\$ 199,186.65	\$ 196,925.49	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	CONCLUIDO
18	10024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE (SECC. 2)	1.00 SISTEMA	\$ 389,930.62	\$ 384,747.95	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	22 HABITANTES	CONCLUIDO
19	10006.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TAB.	COL. JOSE ARMIN MARIN	897.00 M.L.	\$ 386,781.15	\$ 371,628.69	01-ago-17	15-jun-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	CONCLUIDO
20	10008.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROCILLO ENTRE LA CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TAB.	COL. JOSE ARMIN MARIN	900.00 M2	\$ 633,748.72	\$ 617,426.08	01-sep-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	CONCLUIDO
21	C0283.-SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO.	COL. EL PIEDRAL	915.00 M.L.	\$ 55,999.78	\$ 55,979.72	20-dic-17	31-dic-17	FIII RAMO 33	53 HABITANTES	CONCLUIDO





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO VI 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.-GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	CAB. MPAL.	1 ACCION	\$ 16,761,858.91	\$ 16,464,697.20	01-ene-17	31-dic-17	FIV RAMO 33	88 ELEMENTOS	CONCLUIDO
2	10028.-MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON BACHEO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1 MANTENIMIENTO	\$ 265,106.81	\$ 248,213.07	01-jul-17	15-sep-17	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
3	10037.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA, SISTEMA EN FRIO DE LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE LAGUNA XEJA (1RA. ETAPA)	CAB. MPAL. (FRACC. BAJO USUMACINTA)	817.43 M2	\$ 318,676.42	\$ -	08-ene-18	31-ene-18	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	REFRENDADO
4	10038.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA SISTEMA EN FRIO DE LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE LAGUNA XEJA (2DA ETAPA)	CAB. MPAL. (FRACC. BAJO USUMACINTA)	346.00 M2	\$ 139,211.53	\$ -	08-ene-18	31-ene-18	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	REFRENDADO

