



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB190101513661	2019	33	I	5					Acción	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	C0250	N	0	0	20,030
2019	1	TAB18180201138076	2018	4	U	7					Proyecto de inversión	2,872,090.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872090.0, modificado:2869895.63}}	Construcción De Comandancia De Seguridad Publica Municipal De E. Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	10022	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401494046	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2413841.37}}	REMODELACION DE PARQUE DE LA VILLA CHABLE	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10048	N	0	0	2,999
2019	1	TAB180401494030	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:791421.28}}	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA JOSE MARIN LARA	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10032	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401493966	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:775506.9}}	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 EN LA AV. MARTIN LUSI GUZMAN ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y AV. PEPE DEL RIVERO ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y CALLE SIBIQUINA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAB, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10031	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401493966	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192501.78}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26 DE 3	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10026	N	0	0	20,030

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101513661	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Leona Vicario 240, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7698288, lat:17.73985793}}	01-01-2019	31-12-2019	1,200,000.00	338,989.88	338,989.88	338,989.88	338,989.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.7}}	{1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB18180201138076	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:COLONIA JOSE MARIN LARA, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	18-06-2018	01-08-2018	2,869,895.63	2,869,895.63	2,869,895.63	2,869,895.63	2,869,895.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1277196/proyecto_PROCESO, 1277196/proyecto_FIN, 1277196/proyecto_PROCESO, 1277196/proyecto_INICIO, 1277196/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401494046	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Andrés Sherrer 1-7, Chabie, Tab., México, lon:-91.78124964, lat:17.85673159}}	04-12-2018	20-12-2018	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494046/proyecto_INICIO, 1494046/proyecto_FIN, 1494046/proyecto_PROCESO, 1494046/proyecto_FIN, 1494046/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401494030	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Martin Luis Guzmán, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78105116, lat:17.7396229}}	10-01-2019	10-01-2019	791,421.28	791,421.28	791,421.28	791,421.28	791,421.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494030/proyecto_FIN, 1494030/proyecto_INICIO, 1494030/proyecto_PROCESO, 1494030/proyecto_FIN, 1494030/proyecto_PROCESO, 1494030/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180401493986	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.83, meta_modificada:1136.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pepe del Rivero, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77639484, lat:17.73701712}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pepe del Rivero, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78072929, lat:17.7391324}}	10-01-2019	10-01-2019	775,506.90	775,506.90	775,506.90	775,506.90	775,506.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.83}}	{1493986/proyecto_INICIO, 1493986/proyecto_PROCESO, 1493986/proyecto_FIN, 1493986/proyecto_INICIO, 1493986/proyecto_PROCESO, 1493986/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401493966	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.35, meta_modificada:1256.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Lic. José María Pino Suárez 101, Los Pescadores, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76824093, lat:17.7429748}}	02-07-2018	26-09-2018	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.35}}	{1493966/proyecto_INICIO, 1493966/proyecto_PROCESO, 1493966/proyecto_INICIO, 1493966/proyecto_FIN, 1493966/proyecto_PROCESO, 1493966/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances





DETALLE, PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB190101512167	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	400,895.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400895.06, modificado:400895.06}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS (1RA. ETAPA).	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10025	N	0	0	0	20,030
2019	1	TAB18180201137509	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	3,199,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199999.99, modificado:3938202.5}}	Construccion De Pista De Tartan En La Unidad Deportiva Ventura Marin Ocampo	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	10017	N	0	0	0	20,030
2019	1	TAB18180201137521	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	273,428.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273428.6, modificado:337024.02}}	Construccion De Guarnicion De Concreto Fc=150kgcm2 Y Vabquetas De Concreto Simple De 8 Cms. De Espesor Y Pavimento De Concreto Hidraulico De 15cms. De Espesor En Av. Usumacinta.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	10018	N	0	0	0	20,030
2019	1	TAB18180201137480	2018	9	E	3					Proyecto de inversión	1,206,547.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206547.8, modificado:1498867.9}}	Construccion De Guarnicion De Concreto Fc150kgcm2, Banqueta De Concreto Simple De 8 Cms. De Espesor En La Calle Campeche Entre Tampico Y Jalapa Y Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	10003	N	0	0	0	20,030
2019	1	TAB180401488833	2018	9	K	3					Proyecto de inversión	1,095,274.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095274.73, modificado:1089470.34}}	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE E. ZAPATA, TABASCO (2DA ETAPA)	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	10025	N	0	0	0	20,030
2019	1	TAB180401488814	2018	9	K	3					Proyecto de inversión	267,646.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267646.79, modificado:262722.12}}	CONSTRUCCION DE BANQUETA CON ESTAMPADO EN CAMELLON CENTRAL DE LA AV. PEPE DELL RIVERO Y AV. MARTIN LUIS GUZMAN, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	10023	N	0	0	0	20,029

*Handwritten signature or initials.*

DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101512167	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta: 1250.4, meta_modificada: 1250.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Privada El Campanario, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.7811799, lat: 17.73403319}}	21-03-2019	27-03-2019	400,895.06	400,895.06	400,895.06	400,895.06	400,895.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, avance: 1250.4}}	{1512167/proyecto_PROCESO, 1512167/proyecto_FIN, 1512167/proyecto_PROCESO, 1512167/proyecto_FIN, 1512167/proyecto_INICIO, 1512167/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
TAB18180201137509	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: UNIDAD DEPORTIVA VENTURA MARIN OCAMPO., lon: -91.765081, lat: 17.744582}}	21-05-2018	01-08-2018	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1276571/proyecto_INICIO, 1276571/proyecto_PROCESO, 1276571/proyecto_PROCESO, 1276571/proyecto_PROCESO, 1276571/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201137521	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 419.99}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: COLONIA BAJO USUMACINTA., lon: -91.765081, lat: 17.744582}}	07-05-2018	01-06-2018	337,024.02	337,024.02	337,024.02	337,024.02	337,024.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 419.99}}	{1276583/proyecto_PROCESO, 1276583/proyecto_INICIO, 1276583/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201137480	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 2050.2}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: COLONIA SANTA FE, lon: -91.765081, lat: 17.744582}}	23-04-2018	01-06-2018	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 2050.2}}	{1276541/proyecto_INICIO, 1276541/proyecto_FIN, 1276541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401488833	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Unnamed Road, Arboledas, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.78241372, lat: 17.73989881}}	05-07-2018	31-08-2018	1,089,470.34	1,089,470.34	1,089,470.34	1,089,470.34	1,089,470.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1488833/proyecto_INICIO, 1488833/proyecto_PROCESO, 1488833/proyecto_INICIO, 1488833/proyecto_FIN, 1488833/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401488814	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 485.87, meta_modificada: 485.87}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: 86992, Pepe del Rivero 13, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.77826166, lat: 17.73742587}}	05-07-2018	26-07-2018	262,722.12	262,722.12	262,722.12	262,722.12	262,722.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 485.87}}	{1488814/proyecto_INICIO, 1488814/proyecto_PROCESO, 1488814/proyecto_INICIO, 1488814/proyecto_FIN, 1488814/proyecto_PROCESO, 1488814/proyecto_FIN, 1488814/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances





DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180401488866	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	1,698,300.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1698402.32}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO Y CALLE AMATISTA DE LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10030	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401488885	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	1,348,650.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348650.0, modificado:1327784.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA JOSE LEHMAN	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10039	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401496655	2018	23	U	93					Acción	183,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183000.0, modificado:182974.85}}	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLNIA CENTRAL.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO		N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401489916	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	655,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:632841.78}}	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DEL MALECON	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10044-A	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401494809	2018	23	U	93					Acción	659,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659000.0, modificado:658992.52}}	ILUMINACION EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	C0244	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180301298323	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	244,837.21	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244837.21, modificado:240888.1}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS - 34041	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	34041	N	0	0	205

*[Handwritten signatures and initials]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Primer Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401488866	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.74, meta_modificada:2127.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Topacio, Pedregal de Montecristo, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78645849, lat:17.73577041}}	09-07-2018	30-09-2018	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0035/R23/PR/DR/PSE/2018, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1688402.32, importe_modificado:1688402.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.74}}	{1488866/proyecto_INICIO, 1488866/proyecto_PROCESO, 1488866/proyecto_FIN, 1488866/proyecto_INICIO, 1488866/proyecto_PROCESO, 1488866/proyecto_FIN, 1488866/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401488885	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.98, meta_modificada:1467.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 26, Jose Lehman Ocampo, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7889154, lat:17.7336091}}	09-01-2019	09-01-2019	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0036/R23/PR/DR/PSE/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1327784.13, importe_modificado:1327784.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.98}}	{1488885/proyecto_INICIO, 1488885/proyecto_PROCESO, 1488885/proyecto_FIN, 1488885/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401496655	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 2, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76169634, lat:17.74517157}}	15-11-2018	15-12-2018	182,974.85	182,974.85	182,974.85	182,974.85	182,974.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{1496655/proyecto_PROCESO, 1496655/proyecto_FIN, 1496655/proyecto_PROCESO, 1496655/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180401489916	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Jesús Nazar Jaidar 16, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7635417, lat:17.74565183}}	09-01-2019	09-01-2019	632,841.78	632,841.78	632,841.78	632,841.78	632,841.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0004/R23/PSE/FEFMPH/2018, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:632841.78, importe_modificado:632841.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1489916/proyecto_FIN, 1489916/proyecto_PROCESO, 1489916/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180401494809	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Laguna Seja, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78279996, lat:17.73977618}}	01-07-2018	15-08-2018	658,992.52	658,992.52	658,992.52	658,992.52	658,992.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494809/proyecto_INICIO, 1494809/proyecto_FIN, 1494809/proyecto_PROCESO, 1494809/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301298323	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5769.6, meta_modificada:5931.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, 86996ÚLTIMO ESFUERZO, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AGUACATE, CALLE GUASIMO CARRETERA E. ZAPATA-TENOSIQUE A LAS AFUERA DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL PANTEON JARDINES DEL RECUERDO, lon:-91.75542061, lat:17.72704562}}	02-04-2018	03-05-2018	240,888.10	240,888.10	240,888.10	240,888.10	240,888.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0024/R33/FIII/2018, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:240927.87, importe_modificado:240888.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5931.08}}	{1298323/proyecto_INICIO, 1298323/proyecto_FIN, 1298323/proyecto_PROCESO, 1298323/proyecto_FIN, 1298323/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201118169	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	489,120.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489120.48, modificado:482929.74}}	Rehabilitación Del Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos - 31828	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	31828	N	0	0	17
2019	1	TAB180301298322	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	996,115.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996115.9, modificado:950921.81}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS - 34007	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	34007	N	0	0	492
2019	1	TAB00180201118164	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	606,195.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606195.82, modificado:595818.77}}	Rehabilitación Del Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos - 34029	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	34029	N	0	0	214
2019	1	TAB180301313447	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	540,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537757.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 203287	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	203287	N	0	0	36
2019	1	TAB18180201117710	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	55,569.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55569.9, modificado:55569.9}}	Dotación De Fogón Ecológico De Combustión Interna - 122781	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	122781	N	0	0	40
2019	1	TAB18180201117730	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	289,534.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289534.6, modificado:285085.25}}	Equipamiento De Pozo Profundo Numero Dos De Estación De Bombeo De Agua Potable - 108952	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	108952	N	0	0	3,700



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTADOS	FLUJO	
TAB18180201118169	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACAO ZONA ALTA, 86985 CACAO ZONA ALTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CARRETERA A BALANCAN Y TERRACERIA RA. CACAO ZONA ALTA, CARRETERA E. ZAPATA-TENOSIQUE ENTRAS RUMBO AL TULIPAN, PERTENECIENTE AL MPIO. DE BALANCAN., lon:-91.58369069, lat:17.63903537}}	30-04-2018	29-05-2018	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0002/R33/FIII/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:482929.74, importe_modificado:482929.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1256551/proyecto_PROCESO, 1256551/proyecto_FIN, 1256551/proyecto_PROCESO, 1256551/proyecto_FIN, 1256551/proyecto_INICIO, 1256551/proyecto_PROCESO, 1256551/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
TAB180301298322	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20800.0, meta_modificada:20349.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CHABLE, 86983NUEVO CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTRE CARRETERA E. ZAPATA- ESCARCEGA Y TERRACERIA PRINCIPAL.LA LOCALIDAD SE LOCALIZA PASANDO LA CASETA DE COBRO RUMBO A LA CARRETERA E. ZAPATA-ESCARCEGA PASANDO LA VIL, lon:-91.75727008, lat:17.88503328}}	02-04-2018	16-05-2018	950,921.81	950,921.81	950,921.81	950,921.81	950,921.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0023/R33/FIII/2018, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:979031.13, importe_modificado:950921.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20349.35}}	{1298322/proyecto_INICIO, 1298322/proyecto_PROCESO, 1298322/proyecto_FIN, 1298322/proyecto_PROCESO, 1298322/proyecto_FIN, 1298322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
TAB00180201118164	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11686.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA- ESCARCEGA Y CARRETERA A BALANCAN, TERRACERIA PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE LOCALIZA MAS ADELANTE DE VILLA CHABLE ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE M, lon:-91.69085813, lat:17.83226755}}	16-04-2018	17-05-2018	595,818.77	595,818.77	595,818.77	595,818.77	595,818.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0022/R33/FIII/2018, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:596026.12, importe_modificado:595818.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11686.34}}	{1256546/proyecto_INICIO, 1256546/proyecto_PROCESO, 1256546/proyecto_INICIO, 1256546/proyecto_FIN, 1256546/proyecto_PROCESO, 1256546/proyecto_FIN, 1256546/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
TAB180301313447	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 86986EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-91.79137051, lat:17.73586941}}	09-07-2018	31-08-2018	537,757.46	537,757.46	537,757.46	537,757.46	537,757.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0043/R33/FIII/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:537757.46, importe_modificado:537757.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1313447/proyecto_INICIO, 1313447/proyecto_PROCESO, 1313447/proyecto_INICIO, 1313447/proyecto_FIN, 1313447/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
TAB18180201117710	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL FONZ GUTIERREZ COLONIA COL JOSE ARMIN MARIN, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO. LOS FOGONES ECOLOGICOS SE INSTALARAN EN LA COL JOSE ARMIN MARIN LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-91.78835668, lat:17.73893772}}	04-06-2018	18-07-2018	55,569.90	55,569.90	55,569.90	55,569.90	55,569.90	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/182505/2018, contratista:LILIANA JIMENEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:55569.9, importe_modificado:55569.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256092/proyecto_FIN, 1256092/proyecto_PROCESO, 1256092/proyecto_INICIO, 1256092/proyecto_PROCESO, 1256092/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
TAB18180201117730	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE ANDRES SCHERRER VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO. LA ESTACION DE BOMBEO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA VILLA, lon:-91.78117518, lat:17.85667748}}	11-06-2018	20-07-2018	285,085.25	285,085.25	285,085.25	285,085.25	285,085.25	285,085.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0028/R33/FIII/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:285085.25, importe_modificado:285085.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256112/proyecto_PROCESO, 1256112/proyecto_FIN, 1256112/proyecto_INICIO, 1256112/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances







DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201118166	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	652,586.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652586.39, modificado:618237.42}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67381	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67381	N	0	0	64
2019	1	TAB180301309837	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1493793.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 186268	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	186268	N	0	0	100
2019	1	TAB180301309967	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358488.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 186881	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	186881	N	0	0	24
2019	1	TAB180301328926	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,020,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1015777.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269483	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	269483	N	0	0	68
2019	1	TAB18180201117718	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	232,652.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232652.12, modificado:249693.6}}	Construcción De Banquetas De Concreto En Las Calles Tabasqueña Rocillo Campanita Y Estrella De La Col Jose Armin Marin - 109998	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	109998	N	0	0	341
2019	1	TAB18180201117720	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	116,104.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116104.58, modificado:105609.5}}	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Framboyan De La Col La Esperanza - 109214	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	109214	N	0	0	40

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Primer Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118166	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DE SAN ROMAN, 86984 PASO DE SAN ROMAN, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA RANCHERIA PASO DE SAN ROMAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE, lon:-91.6841936, lat:17.70744483}}	02-05-2018	15-06-2018	618,237.42	618,237.42	618,237.42	618,237.42	618,237.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0010/R33/FIII/2018, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:634873.65, importe_modificado:618237.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1256548/proyecto_INICIO, 1256548/proyecto_PROCESO, 1256548/proyecto_FIN, 1256548/proyecto_PROCESO, 1256548/proyecto_FIN, 1256548/proyecto_INICIO, 1256548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301309837	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:VILLA CHABLE, 86983CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA CHABLE QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, lon:-91.78161398, lat:17.85854535}}	09-07-2018	31-08-2018	1,493,793.29	1,493,793.29	1,493,793.29	1,493,793.29	1,493,793.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0039/R33/FIII/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1493793.29, importe_modificado:1493793.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1309837/proyecto_INICIO, 1309837/proyecto_FIN, 1309837/proyecto_PROCESO, 1309837/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301309967	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:EJIDO MARICHÉ, 86985MARICHÉ, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DEL EJIDO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIADOS, lon:-91.65035932, lat:17.67184514}}	09-07-2018	31-08-2018	358,488.73	358,488.73	358,488.73	358,488.73	358,488.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0040/R33/FIII/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:358488.73, importe_modificado:358488.73}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1309967/proyecto_INICIO, 1309967/proyecto_FIN, 1309967/proyecto_PROCESO, 1309967/proyecto_FIN, 1309967/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301328926	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA Y EL PIEDRAL QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS PREDIOS D, lon:-91.78946067, lat:17.74033343}}	09-07-2018	31-08-2018	1,015,777.36	1,015,777.36	1,015,777.36	1,015,777.36	1,015,777.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0044/R33/FIII/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1015777.36, importe_modificado:1015777.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1328926/proyecto_INICIO, 1328926/proyecto_FIN, 1328926/proyecto_PROCESO, 1328926/proyecto_FIN, 1328926/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117718	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:706.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABASQUEÑA COLONIA COL JOSE ARMIN MARIN, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ROCILLO Y CALLE CAMPANITA, CALLE ESTRELLA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL JOSE ARMIN MAR, lon:-91.78844681, lat:17.73867817}}	06-06-2018	31-08-2018	249,693.60	249,693.60	249,693.60	249,693.60	249,693.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0027/R33/FIII/2018, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:232000.58, importe_modificado:249693.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.77}}	{1256100/proyecto_INICIO, 1256100/proyecto_FIN, 1256100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117720	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN COLONIA LA ESPERANZA, 86988 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRAMBOYAN EN LA COLONIA LA ESPERANZA, lon:-91.79156353, lat:17.73600084}}	06-06-2018	20-06-2018	105,609.50	105,609.50	105,609.50	105,609.50	105,609.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0029/R33/FIII/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:112056.53, importe_modificado:105609.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	{1256102/proyecto_FIN, 1256102/proyecto_PROCESO, 1256102/proyecto_INICIO, 1256102/proyecto_PROCESO, 1256102/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201117725	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	204,922.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204922.31, modificado:196191.55}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67205	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67205	N	0	0	20
2019	1	TAB18180201118137	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	685,394.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685394.38, modificado:680031.75}}	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 68719	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	68719	N	0	0	80
2019	1	TAB180301309957	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:418259.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 186835	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	186835	N	0	0	28
2019	1	TAB180301318331	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	617,451.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617451.05, modificado:610798.82}}	EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES - 224030	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	224030	N	0	0	530
2019	1	TAB18180201117716	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	177,823.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177823.68, modificado:177823.68}}	Dotación De Fogón Ecológico De Combustión Interna - 122674	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	122674	N	0	0	130
2019	1	TAB18180201117721	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	799,483.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799483.27, modificado:825774.62}}	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Tabasqueña Entre Calle Manuel Fonz Gutierrez Y Calle Manzano Y Calle Campanita - 110457	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	110457	N	0	0	336

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Primer Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB181802011177 25	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA- VILLAHERMOSA, lon:-91.79369321, lat:17.74113065}}	15-05-2018	14-06-2018	196,191.55	196,191.55	196,191.55	196,191.55	196,191.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0016/R33/FI/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:200047.17, importe_modificado:196191.55}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1256107/proyecto_INICIO, 1256107/proyecto_PROCESO, 1256107/proyecto_INICIO, 1256107/proyecto_PROCESO, 1256107/proyecto_FIN, 1256107/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011181 37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:PROLONGACION LA PITA RANCHERIA LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA RANCHERIA LA PITA QUE ESTA UBICADA EN UNA ENTRADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA- TENOSIQUE, lon:-91.59573199, lat:17.50273706}}	05-06-2018	30-07-2018	680,031.75	680,031.75	680,031.75	680,031.75	680,031.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0007/R33/FI/2018, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:680031.75, importe_modificado:680031.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256519/proyecto_FIN, 1256519/proyecto_INICIO, 1256519/proyecto_PROCESO, 1256519/proyecto_INICIO, 1256519/proyecto_PROCESO, 1256519/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301309957	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA COLONOS DEL USUMACINTA, 86995EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTREY.LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DONDE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIA, lon:-91.7514011, lat:17.73722891}}	09-07-2018	31-08-2018	418,259.70	418,259.70	418,259.70	418,259.70	418,259.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0047/R33/FI/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:418259.7, importe_modificado:418259.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1309957/proyecto_INICIO, 1309957/proyecto_PROCESO, 1309957/proyecto_FIN, 1309957/proyecto_PROCESO, 1309957/proyecto_FIN, 1309957/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301318331	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAMA, 86985CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTREY.EL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SE REALIZARA EN EL POBLADO CHACAMA EL CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-91.61602362, lat:17.66052884}}	06-08-2018	31-08-2018	610,798.82	610,798.82	610,798.82	610,798.82	610,798.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0049/R33/FI/2018, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:610798.82, importe_modificado:610798.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1318331/proyecto_INICIO, 1318331/proyecto_FIN, 1318331/proyecto_PROCESO, 1318331/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 16	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ONIX COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LOS FOGONES ECOLOGICOS SE INSTALARAN EN LA COLONIA EL PIEDRAL LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA E. ZAPATA- VILLAHERMOSA, lon:-91.79386487, lat:17.74070147}}	04-06-2018	18-07-2018	177,823.68	177,823.68	177,823.68	177,823.68	177,823.68	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/182505/2018, contratista:LILIANA JIMENEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:177823.68, importe_modificado:177823.68}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	{1256098/proyecto_PROCESO, 1256098/proyecto_INICIO, 1256098/proyecto_FIN, 1256098/proyecto_INICIO, 1256098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1075.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABASQUEÑA COLONIA COL JOSE ARMIN MARIN, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO, CALLE CAMPANITA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARA A CABO PRINCIPALMENTE EN , lon:-91.78845754, lat:17.73859642}}	06-06-2018	31-08-2018	825,774.62	825,774.62	825,774.62	825,774.62	825,774.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0027/R33/FI/2018, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:795167.19, importe_modificado:825774.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.25}}	{1256103/proyecto_INICIO, 1256103/proyecto_FIN, 1256103/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201118160	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	404,891.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404891.47, modificado:394326.04}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67397	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67397	N	0	0	40
2019	1	TAB18180201118165	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,163,635.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163635.68, modificado:1121753.52}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67453	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67453	N	0	0	116
2019	1	TAB180301310562	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239005.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 189086	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	189086	N	0	0	16
2019	1	TAB180301322497	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	480,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478016.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 239693	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	239693	N	0	0	32
2019	1	TAB18180201117729	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	563,816.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563816.74, modificado:557802.76}}	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 68941	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	68941	N	0	0	104
2019	1	TAB18180201118167	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	126,256.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126256.15, modificado:120065.59}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 66969	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	66969	N	0	0	3


*[Handwritten signature]*



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118160	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LETRAS, 86984 TRES LETRAS, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA RANCHERIA TRES LETRAS SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE TANTO DEL LADO IZQUIERDO COMO DEL DERECHO, lon:-91.70154345, lat:17.71156805}}	23-07-2018	31-08-2018	394,326.04	394,326.04	394,326.04	394,326.04	394,326.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0012/R33/FIII/2018, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:399002.31, importe_modificado:394326.04}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256542/proyecto_INICIO, 1256542/proyecto_PROCESO, 1256542/proyecto_FIN, 1256542/proyecto_PROCESO, 1256542/proyecto_FIN, 1256542/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118165	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BOCA DE CHACAMAX, 86984 BOCA DE CHACAMAX, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA RANCHERIA BOCA DE CHACAMAX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE, lon:-91.72274059, lat:17.71908689}}	02-05-2018	15-08-2018	1,121,753.25	1,121,753.52	1,121,753.52	1,121,753.52	1,121,753.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0021/R33/FIII/2018, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1139465.88, importe_modificado:1121753.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}	{1256547/proyecto_INICIO, 1256547/proyecto_FIN, 1256547/proyecto_INICIO, 1256547/proyecto_FIN, 1256547/proyecto_PROCESO, 1256547/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301310562	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL FONZ GUTIERREZ COLONIA BUENOS AIRES, 86998EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTREY,LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS CALLES DE LA COL. BUENOS AIRES QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS, lon:-91.79009905, lat:17.73828475}}	09-07-2018	31-08-2018	239,005.53	239,005.53	239,005.53	239,005.53	239,005.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0045/R33/FIII/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:239005.53, importe_modificado:239005.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1310562/proyecto_INICIO, 1310562/proyecto_FIN, 1310562/proyecto_PROCESO, 1310562/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301322497	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA FE, 86988EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTREY,LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN LAS DISTINTAS CALLES QUE CONFORMAN LA COLONIA SANTA FE QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS PRED, lon:-91.78951822, lat:17.73474059}}	09-07-2018	31-08-2018	478,016.81	478,016.81	478,016.81	478,016.81	478,016.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0046/R33/FIII/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:478016.81, importe_modificado:478016.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1322497/proyecto_INICIO, 1322497/proyecto_FIN, 1322497/proyecto_PROCESO, 1322497/proyecto_FIN, 1322497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117729	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:PROLONGACION CAMINO A BUENA VISTA EJIDO BUENA VISTA, 86988 BUENA VISTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL CAMINO QUE LLEVA AL EJIDO BUENA VISTA, lon:-91.62586019, lat:17.59342859}}	14-06-2018	13-07-2018	557,802.76	557,802.76	557,802.76	557,802.76	557,802.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0008/R33/FIII/2018, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:557802.76, importe_modificado:557802.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256111/proyecto_INICIO, 1256111/proyecto_PROCESO, 1256111/proyecto_FIN, 1256111/proyecto_PROCESO, 1256111/proyecto_FIN, 1256111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118167	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CACAO ZONA ALTA, 86985 CACAO ZONA ALTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA RANCHERIA CACAO ZONA ALTA SE ENCUENTRA EN UNA DESVIACION EN LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO LUEGO DE PASAR EL CRUCERO DE EL T, lon:-91.60243855, lat:17.63642899}}	02-07-2018	20-07-2018	120,065.59	120,065.59	120,065.59	120,065.59	120,065.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0018/R33/FIII/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:121698.99, importe_modificado:120065.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1256549/proyecto_PROCESO, 1256549/proyecto_INICIO, 1256549/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301304561	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	44,084.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44084.52, modificado:42267.49}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRAMBOYAN DE LA COL ESPERANZA - 161051	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	161051	N	0	0	59
2019	1	TAB1818020111771	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	44,455.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44455.92, modificado:44455.92}}	Dotación De Fogón Ecológico De Combustión Interna - 122590	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	122590	N	0	0	32
2019	1	TAB18180201117714	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	66,684.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66684.0, modificado:66684.0}}	Dotación De Fogón Ecológico De Combustión Interna - 122394	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	122394	N	0	0	48
2019	1	TAB18180201117724	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	165,045.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165045.06, modificado:158873.24}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67345	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67345	N	0	0	12
2019	1	TAB18180201117731	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	736,422.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736422.61, modificado:731926.0}}	Equipamiento Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales - 69065	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	69065	N	0	0	3,828
2019	1	TAB180301316978	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	780,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:776773.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 218819	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	218819	N	0	0	52





DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304561	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN COLONIA LA ESPERANZA, 86998EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTRE Y,LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRAMBOYAN DE LA COL. LA ESPERANZA, lon:-91.79145209, lat:17.73597964}}	13-06-2018	30-06-2018	42,267.49	42,267.49	42,267.49	42,267.49	42,267.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0030/R33/FIII/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:42267.49, importe_modificado:42267.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}	{1304561/proyecto_INICIO, 1304561/proyecto_PROCESO, 1304561/proyecto_FIN, 1304561/proyecto_PROCESO, 1304561/proyecto_FIN, 1304561/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 11	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA SANTA FE, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LOS FOGONES ECOLOGICOS SE INSTALARAN EN LA COLONIA SANTA FE QUE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, lon:-91.78971281, lat:17.73513223}}	04-06-2018	18-07-2018	44,455.92	44,455.92	44,455.92	44,455.92	44,455.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/182505/2018, contratista:LILIANA JIMENEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:44455.92, importe_modificado:44455.92}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1256093/proyecto_INICIO, 1256093/proyecto_FIN, 1256093/proyecto_PROCESO, 1256093/proyecto_FIN, 1256093/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 14	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA JOSÉ LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LOS FOGONES ECOLOGICOS SE INSTALARAN EN LA COLONIA JOSE LEHMAN QUE ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO, lon:-91.78860774, lat:17.73359427}}	04-06-2018	18-07-2018	66,684.00	66,684.00	66,684.00	66,684.00	66,684.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/182505/2018, contratista:LILIANA JIMENEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:66684.0, importe_modificado:66684.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1256096/proyecto_INICIO, 1256096/proyecto_PROCESO, 1256096/proyecto_FIN, 1256096/proyecto_PROCESO, 1256096/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 24	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA COLONIA LA ESPERANZA SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA BUENOS AIRES Y LA COLONIA PIEDRAL, lon:-91.7911602, lat:17.73646652}}	02-05-2018	20-05-2018	158,873.24	158,873.24	158,873.24	158,873.24	158,873.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0015/R33/FIII/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:160503.3, importe_modificado:158873.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1256106/proyecto_INICIO, 1256106/proyecto_FIN, 1256106/proyecto_PROCESO, 1256106/proyecto_PROCESO, 1256106/proyecto_PROCESO, 1256106/proyecto_PROCESO, 1256106/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 31	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE ANDRES SCHERRER VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO CABRERA Y CALLE ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA VILLA CHABLE, lon:-91.78173844, lat:17.85888837}}	08-05-2018	21-06-2018	731,926.00	731,926.00	731,926.00	731,926.00	731,926.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2018, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:731934.38, importe_modificado:731926.00}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256113/proyecto_INICIO, 1256113/proyecto_FIN, 1256113/proyecto_PROCESO, 1256113/proyecto_PROCESO, 1256113/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301316978	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA COL JOSE ARMIN MARIN, 86998EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS DE LOS BENEFIC, lon:-91.78840369, lat:17.73801395}}	09-07-2018	31-08-2018	776,773.77	776,773.77	776,773.77	776,773.77	776,773.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0042/R33/FIII/2018, contratista:ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:776773.77, importe_modificado:776773.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1316978/proyecto_PROCESO, 1316978/proyecto_INICIO, 1316978/proyecto_FIN, 1316978/proyecto_INICIO, 1316978/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances





DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301318316	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,666,119.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666119.04, modificado:1661645.18}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 223953	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	223953	N	0	0	492
2019	1	TAB18180201117712	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	38,898.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38898.93, modificado:38898.93}}	Dotación De Fogón Ecológico De Combustión Interna - 122493	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	122493	N	0	0	28
2019	1	TAB18180201117713	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	16,671.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16671.01, modificado:16671.01}}	Dotación De Fogón Ecológico De Combustión Interna - 122008	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	122008	N	0	0	12
2019	1	TAB18180201117715	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	166,709.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166709.7, modificado:166709.7}}	Dotación De Fogón Ecológico De Combustión Interna - 122249	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	122249	N	0	0	120
2019	1	TAB18180201117722	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	359,104.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359104.8, modificado:309507.2}}	Construcción De Guarniciones De Concreto En Las Calles Tabasqueña Rocillo Campanita Y Estrella De La Col Jose Armin Marin - 109596	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	109596	N	0	0	341
2019	1	TAB18180201118161	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	728,024.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728024.46, modificado:709406.84}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67097	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67097	N	0	0	72

*Handwritten signature or initials.*



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301318316	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO NUEVO CHABLÉ, 86983NUEVO CHABLÉ, EMILIANO ZAPATA TABASCO,ENTREY,EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN EL POZO PROFUNDO DEL EJIDO NUEVO CHABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-91.75699368, lat:17.8852611}}	06-08-2018	31-08-2018	1,661,645.18	1,661,645.18	1,661,645.18	1,661,645.18	1,661,645.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0051/R33/FIII/2018, contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1661645.18,	{meta1: (unidad_medida:Otro s, avance:1.0)}	{1318316/proyecto_INICIO, 1318316/proyecto_PROCES O, 1318316/proyecto_FIN, 1318316/proyecto_INICIO, 1318316/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 12	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, meta:1.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA COLONOS DEL USUMACINTA, 86995 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LOS FOGONES ECOLOGICOS SE INSTALARAN EN LA COLONIA COLONOS DEL USUMACINTA QUE SE ENCUENTRA DETRAS DE LA COLONIA MUNICIPAL, lon:-91.75126066, lat:17.73703294}}	04-06-2018	18-07-2018	38,898.93	38,898.93	38,898.93	38,898.93	38,898.93	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/182505/2018, contratista:LILIANA JIMENEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:38898.93, importe_modificado:38898.93}}	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:7.0)}	{1256094/proyecto_PROCE SO, 1256094/proyecto_INICIO, 1256094/proyecto_FIN, 1256094/proyecto_INICIO, 1256094/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 13	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, meta:1.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BOJON COLONIA BUENOS AIRES, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LOS FOGONES SE INSTALARAN EN CASAS UBICADAS DENTRO DE LA COLONIA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN, lon:-91.78971621, lat:17.73763306}}	04-06-2018	18-07-2018	16,671.01	16,671.01	16,671.01	16,671.01	16,671.01	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/182505/2018, contratista:LILIANA JIMENEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:16671.01, importe_modificado:16671.01}}	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:3.0)}	{1256095/proyecto_INICIO, 1256095/proyecto_FIN, 1256095/proyecto_PROCES O, 1256095/proyecto_FIN, 1256095/proyecto_PROCES O}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 15	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, meta:1.0, meta_modificada:30.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LOS FOGONES SERAN INSTALADOS EN LA COLONIA LA ESPERANZA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA JOSE LEHMAN, lon:-91.78978791, lat:17.7356023}}	04-06-2018	18-07-2018	166,709.70	166,709.70	166,709.70	166,709.70	166,709.70	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/182505/2018, contratista:LILIANA JIMENEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:166709.7, importe_modificado:166709.7}}	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:30.0)}	{1256097/proyecto_PROCE SO, 1256097/proyecto_FIN, 1256097/proyecto_PROCES O, 1256097/proyecto_INICIO, 1256097/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 22	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:850.8 5)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANITA COLONIA COL JOSE ARMIN MARIN, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE TABASQUEÑA Y CALLE ROCILLO, CALLE ESTRELLA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL JOSE ARMIN MARIN, lon:-91.78812494, lat:17.73844314}}	06-06-2018	31-08-2018	309,507.20	309,507.20	309,507.20	309,507.20	309,507.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0027/R33/FIII/2018, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:357807.65, importe_modificado:309507.2}}	{meta1: (unidad_medida:Otro s, avance:850.85)}	{1256104/proyecto_PROCE SO, 1256104/proyecto_FIN, 1256104/proyecto_PROCES O, 1256104/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011181 61	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, meta:1.0, meta_modificada:18.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACAO ZONA BAJA, 86985 CACAO ZONA BAJA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA RANCHERIA CACAO ZONA BAJA SE ENCUENTRA UBICADA DESPUÉS DEL POBLADO CHACAMA CARRETERA CHACAMA-CHACAJ, lon:-91.57667735, lat:17.65994007}}	14-07-2018	30-08-2018	709,406.84	709,406.84	709,406.84	709,406.84	709,406.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0019/R33/FIII/2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:713567.3, importe_modificado:}}	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:18.0)}	{1256543/proyecto_FIN, 1256543/proyecto_PROCES O, 1256543/proyecto_INICIO, 1256543/proyecto_PROCES O, 1256543/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301309856	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	480,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478004.97}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 186391	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	186391	N	0	0	32
2019	1	TAB18180201117717	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	236,598.79	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236598.79, modificado:222543.22}}	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Francisco I Madero Entre Calle Veinte De Noviembre Y Andador Cinco De M - 109056	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	109056	N	0	0	26
2019	1	TAB18180201117727	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,509,766.26	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509766.26, modificado:1492604.13}}	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 69015	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	69015	N	0	0	336
2019	1	TAB18180201117728	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	205,371.91	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205371.91, modificado:189442.99}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67120	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67120	N	0	0	20
2019	1	TAB18180201118163	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	809,707.83	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809707.83, modificado:792476.16}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67170	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67170	N	0	0	80
2019	1	TAB180301304671	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	51,846.07	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51846.07, modificado:42384.45}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y ANDADOR CINCO DE - 161678	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	161678	N	0	0	335

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Primer Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301309856	{meta1: {unidad_medida: Vivien da, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 96, direccion: PUEBLO CHACAMA, 86985CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, ENTREY.LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO CHACAMA QUE ES DONDE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-91.6162382, lat:17.65991545}}	09-07-2018	31-08-2018	478,004.97	478,004.97	478,004.97	478,004.97	478,004.97	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0048/R33/FIII/2018, contratista: ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 478004.97, importe_modificado: 478004.97}}	{meta1: {unidad_medida: Vivien da, avance: 8.0}}	{1309856/proyecto_PROCESO, 1309856/proyecto_INICIO, 1309856/proyecto_FIN, 1309856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 139.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO I.MADERO COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO. LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SE REALIZARA A LO LARGO DE DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, lon:-91.78805521, lat:17.733829311}}	02-07-2018	31-07-2018	222,543.22	222,543.22	222,543.22	222,543.22	222,543.22	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0031/R33/FIII/2018, contratista: CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 225605.07, importe_modificado: 222543.22}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 139.0}}	{1256099/proyecto_INICIO, 1256099/proyecto_PROCESO, 1256099/proyecto_FIN, 1256099/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 2, direccion: CORREDOR RANCHERIA AGUACATE RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO. LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RANCHERIA JUSTO DETRÁS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-91.62628634, lat:17.57374828}}	01-05-2018	31-07-2018	1,492,604.13	1,492,604.13	1,492,604.13	1,492,604.13	1,492,604.13	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2018, contratista: ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 1492604.13, importe_modificado: 1492604.13}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1256109/proyecto_INICIO, 1256109/proyecto_PROCESO, 1256109/proyecto_FIN, 1256109/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 3, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA, 86986 BUENA VISTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, EL EJIDO BUENA VISTA SE ENCUENTRA EN UNA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA- TENOSIQUE, lon:-91.63293843, lat:17.59893218}}	01-08-2018	30-08-2018	189,442.99	189,442.99	189,442.99	189,442.99	189,442.99	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0020/R33/FIII/2018, contratista: CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 200047.17, importe_modificado: 189442.99}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 5.0}}	{1256110/proyecto_INICIO, 1256110/proyecto_PROCESO, 1256110/proyecto_FIN, 1256110/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011181	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 104, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO, EL EJIDO NUEVO POCHOTE SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA ESCARCEGA-BALANCAN, lon:-91.69015324, lat:17.83125642}}	02-07-2018	30-08-2018	792,476.16	792,476.16	792,476.16	792,476.16	792,476.16	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0014/R33/FIII/2018, contratista: EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 792476.16, importe_modificado: 792476.16}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 20.0}}	{1256545/proyecto_INICIO, 1256545/proyecto_FIN, 1256545/proyecto_PROCESO, 1256545/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304671	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta: 142.65, meta_modificada: 127.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO I.MADERO COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, ENTREY.LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO, lon:-91.78829929, lat:17.73314463}}	23-07-2018	25-08-2018	42,384.45	42,384.45	42,384.45	42,384.45	42,384.45	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0032/R33/FIII/2018, contratista: CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 46853.3, importe_modificado: 42384.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, avance: 127.0}}	{1304671/proyecto_PROCESO, 1304671/proyecto_FIN, 1304671/proyecto_INICIO, 1304671/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

*[Handwritten signature]*



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301310199	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	180,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179251.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 187724	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	187724	N	0	0	12
2019	1	TAB18180201117726	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	244,795.81	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244795.81, modificado:231116.42}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67428	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67428	N	0	0	24
2019	1	TAB18180201118158	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	804,192.16	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804192.16, modificado:792413.75}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67298	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67298	N	0	0	80
2019	1	TAB18180201118159	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	409,808.66	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409808.66, modificado:399009.82}}	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67481	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	67481	N	0	0	40
2019	1	TAB18180201118162	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	458,699.17	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458699.17, modificado:451242.73}}	Construcción De Sistema De Agua Potable - 69109	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	69109	N	0	0	32
2019	1	TAB18180201118168	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	217,522.90	{#f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217522.9, modificado:209963.48}}	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 68699	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	68699	N	0	0	52

*[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Primer Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301310199	{meta1: {unidad_medida: Vivien da, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 101, direccion: RANCHERIA CACAO ZONA BAJA, 86985 CACAO ZONA BAJA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, ENTREY, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARA ACABO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA RANCHERIA DONDE SE ENCUENTRAN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIADOS, lon: -91.6156646, lat: 17.64784047}}	08-07-2018	31-08-2018	179,251.89	179,251.89	179,251.89	179,251.89	179,251.89	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0041/R33/FI/2018, contratista: ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 179251.89, importe_modificado: 179251.89}}	{meta1: {unidad_medida: Vivien da, avance: 3.0}}	{1310199/proyecto_PROCESO, 1310199/proyecto_INICIO, 1310199/proyecto_FIN, 1310199/proyecto_INICIO, 1310199/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011177 26	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA FE, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA COLONIA SANTA FÉ SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS COLONIAS BUENOS AIRES Y LA COLONIA EL PIEDRAL, lon: -91.76957977, lat: 17.73515982}}	01-06-2018	30-06-2018	231,116.42	231,116.42	231,116.42	231,116.42	231,116.42	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0017/R33/FI/2018, contratista: CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 238972.23, importe_modificado: 231116.42}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 6.0}}	{1256108/proyecto_PROCESO, 1256108/proyecto_INICIO, 1256108/proyecto_FIN, 1256108/proyecto_PROCESO, 1256108/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011181 58	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 30, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CHABLE, 86983 NUEVO CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO, EL EJIDO NUEVO CHABLE SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-ESCARCEGA A 10 MINUTOS DE LA VILLA CHABLE, lon: -91.75716749, lat: 17.88540404}}	02-05-2018	30-06-2018	792,413.75	792,413.75	792,413.75	792,413.75	792,413.75	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0013/R33/FI/2018, contratista: EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 792413.75, importe_modificado: 792413.75}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 20.0}}	{1256540/proyecto_FIN, 1256540/proyecto_INICIO, 1256540/proyecto_PROCESO, 1256540/proyecto_INICIO, 1256540/proyecto_PROCESO, 1256540/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB181802011181 59	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 50, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CUYO, 86984 EL CUYO, EMILIANO ZAPATA TABASCO, EL EJIDO EL CUYO SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE, lon: -91.70551462, lat: 17.71102819}}	16-06-2018	25-07-2018	399,009.82	399,009.82	399,009.82	399,009.82	399,009.82	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0011/R33/FI/2018, contratista: JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 399009.82, importe_modificado: 399009.82}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 10.0}}	{1256541/proyecto_INICIO, 1256541/proyecto_PROCESO, 1256541/proyecto_FIN, 1256541/proyecto_PROCESO, 1256541/proyecto_FIN, 1256541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011181 62	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 101, direccion: CALLE CAMINO CACAO ZONA BAJA EJIDO CACAO ZONA BAJA, 86985 CACAO ZONA BAJA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A CACAO ZONA BAJA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-T, lon: -91.59963539, lat: 17.62908036}}	15-05-2018	28-06-2018	451,242.73	451,242.73	451,242.73	451,242.73	451,242.73	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0006/R33/FI/2018, contratista: ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 451242.75, importe_modificado: 451242.73}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1256544/proyecto_INICIO, 1256544/proyecto_PROCESO, 1256544/proyecto_FIN, 1256544/proyecto_PROCESO, 1256544/proyecto_FIN, 1256544/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011181 63	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 134, direccion: PROLONGACION LA LAGUNETA RANCHERIA CACAO ZONA ALTA, 86985 CACAO ZONA ALTA, EMILIANO ZAPATA TABASCO, EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA DENTRO DE ESTA RANCHERIA A LA CUAL SE LLEGA TOMANDO UNA DESVIACION EN LA CARRETERA EMILIANO Z, lon: -91.56883046, lat: 17.61849831}}	14-06-2018	13-07-2018	209,963.48	209,963.48	209,963.48	209,963.48	209,963.48	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MEZ/COPM/0009/R33/FI/2018, contratista: ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto: 214849.95, importe_modificado: 209963.48}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1256550/proyecto_INICIO, 1256550/proyecto_PROCESO, 1256550/proyecto_FIN, 1256550/proyecto_PROCESO, 1256550/proyecto_FIN, 1256550/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301318345	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	97,756.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.91, modificado:93265.4}}	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO POZO UNO COLONIA ULTIMO ESFUERZO - 224069	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	224069	N	0	0	205
2019	1	TAB180401435171	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,634,958.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634958.18, modificado:2679647.92}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE - 344915	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	344915	S	96	64	0
2019	1	TAB18180201137620	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	436,705.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436705.7, modificado:1155737.72}}	Mantenimiento De Infraestructura Municipal	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0204	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401494153	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	1,240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1220739.76}}	REMODELACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0047	N	0	0	20,030
2019	1	TAB180401496664	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	256,543.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256543.15, modificado:224095.37}}	REPOSICION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PROLOG. MATAMOROS Y PROLONG. AGRARISTA	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0049	N	0	0	192
2019	1	TAB180401494136	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	318,676.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318676.42, modificado:315881.18}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA SISTEMA EN FRIJO EN LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE LAGUNA XEJA (1ERA ETAPA)	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0037	N	0	0	20,030

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301318345	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, 86996ÚLTIMO ESFUERZO, EMILIANO ZAPATA TABASCOENTREY,LA UBICACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTA DENTRO DE LAS INMEDIACIONES DEL PARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO PERO ES EL QUE PROPORCIONA, lon:-91.74897151, lat:17.72906394}}	06-08-2018	31-08-2018	93,265.40	93,265.40	93,265.40	93,265.40	93,265.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0050/R33/FIII/2018, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:93265.4, importe_modificado:93265.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1318345/proyecto_INICIO, 1318345/proyecto_FIN, 1318345/proyecto_PROCESO, 1318345/proyecto_FIN, 1318345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401435171	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.66, meta_modificada:349.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO GREGORIO MENDOZA MAGAÑA (PÉNJAMO), 86989 GREGORIO MENDOZA MAGAÑA (PÉNJAMO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , lon:-91.59836332, lat:17.4540004}}	05-11-2018	26-12-2018	2,679,647.92	2,679,647.92	2,679,647.92	2,679,647.92	2,679,647.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0003/RG33/FIII/2018, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2596135.7, importe_modificado:2679647.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}}	{1435171/proyecto_PROCESO, 1435171/proyecto_INICIO, 1435171/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201137620	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	15-04-2018	01-12-2018	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1276693/proyecto_PROCESO, 1276693/proyecto_FIN, 1276693/proyecto_INICIO, 1276693/proyecto_FIN, 1276693/proyecto_INICIO, 1276693/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401494153	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:General Álvaro Obregón 311, Centro. 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76505983, lat:17.74449715}}	10-01-2019	10-01-2019	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0005/RG33/FIV/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES AZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1220739.76, importe_modificado:1220739.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494153/proyecto_INICIO, 1494153/proyecto_FIN, 1494153/proyecto_PROCESO, 1494153/proyecto_FIN, 1494153/proyecto_INICIO, 1494153/proyecto_PROCESO, 1494153/proyecto_FIN, 1494153/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180401496664	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.35, meta_modificada:109.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:entre, iiiiiiiiii iiiiiiiiii. Melchor Ocampo, Las Flores y, Santa Isabel, 86995 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.75918579, lat:17.73959225}}	12-01-2019	12-01-2019	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.35}}	{1496664/proyecto_PROCESO, 1496664/proyecto_INICIO, 1496664/proyecto_FIN, 1496664/proyecto_INICIO, 1496664/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401494136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.58, meta_modificada:910.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Usumacinta, Bajo Usumacinta, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78386211, lat:17.74148269}}	10-01-2019	10-01-2019	315,881.18	315,881.18	315,881.18	315,881.18	315,881.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0034/R33-FIV/2017, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:315881.18, importe_modificado:315881.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.58}}	{1494136/proyecto_PROCESO, 1494136/proyecto_FIN, 1494136/proyecto_PROCESO, 1494136/proyecto_INICIO, 1494136/proyecto_PROCESO, 1494136/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances







DETALLE PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201137651	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	442,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:486305.39}}	Bacheo Con Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Y Mezcla Asfaltica En Frio De 10 Cms. De Espesor En Diversas Calles Y Avenidas.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	10015	N	0	0	20,030
2019	1	TAB17170401041469	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2435429.09}}	Construcción De Techumbre En Cancha De Futbol Rápido De La Colonia El Campanario De La Ciudad De Emiliano Zapata (Incluye Obras Complementarias) En El Estado De Tabasco - 5281978	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	10019	N	0	0	0

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB181802011376 51	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:986.8 2}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-03-2018	01-12-2018	486,305.39	486,305.39	486,305.39	486,305.39	486,305.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:986.82}}	{1276730/proyecto_FIN, 1276730/proyecto_PROCESO, 1276730/proyecto_INICIO, 1276730/proyecto_PROCESO, 1276730/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB171704010414 69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(17.735407; -91.779363), lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-12-2017	01-03-2018	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0029/ R23/PS/DR/2017, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2435429.09, importe_modificado:2435429.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176549/proyecto_INICIO, 1176549/proyecto_PROCESO, 1176549/proyecto_FIN, 1176549/proyecto_PROCESO, 1176549/proyecto_INICIO, 1176549/proyecto_FIN, 1176549/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS  
 COORDINADOR DEL RAMO 33



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES



L.C. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

