



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2019

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
Juntos creando soluciones

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0321.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTO COMUNITARIOS	EJ. CACAO	2.00 EQUIPOS	\$ 885,950.00	\$ 874,500.00	01/03/2019	28/06/2019	RAMO 33 FIII	80 PRODUCTORES	CONCLUIDO
2	I0001.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	VILLA CHABLE	1.00 COMEDOR	\$ 535,239.30	\$ 457,058.73	08/04/2019	06/06/2019	RAMO 33 FIII	3,377 HABITANTES	CONCLUIDO FISICAMENTE /PROCESO FINANCIERO
3	I0005.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	EJ. NUEVO POCHOTE	1.00 COMEDOR	\$ 535,239.30	\$ 469,803.03	08/04/2019	06/06/2019	RAMO 33 FIII	230 HABITANTES	CONCLUIDO FISICAMENTE /PROCESO FINANCIERO
4	C0302.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	10.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 427,666.28	\$ 422,009.95	08/04/2019	07/05/2019	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
5	C0303.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. LA ISLA	10.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 425,666.06	\$ 420,622.03	08/04/2019	07/05/2019	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
6	C0304.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	POB. CHACAMA	10.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 302,531.13	\$ 164,590.10	13/05/2019	11/06/2019	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO FISICAMENTE /PROCESO FINANCIERO
7	C0305.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. CACAO	5.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 218,673.17	\$ 202,844.47	08/04/2019	02/05/2019	RAMO 33 FIII	5 FAMILIAS	CONCLUIDO
8	C0306.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. CHACAJ	5.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 216,575.82	\$ 204,511.38	08/04/2019	02/05/2019	RAMO 33 FIII	5 FAMILIAS	CONCLUIDO
9	C0307.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. MARICHE	1.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 48,149.19	\$ 46,828.26	08/04/2019	22/04/2019	RAMO 33 FIII	1 FAMILIA	CONCLUIDO
10	C0308.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. ABASOLO	2.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 90,429.68	\$ 85,808.01	08/04/2019	22/04/2019	RAMO 33 FIII	2 FAMILIAS	CONCLUIDO
11	C0309.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. MARICHE	1.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 48,148.39	\$ 46,949.68	08/04/2019	22/04/2019	RAMO 33 FIII	1 FAMILIA	CONCLUIDO
12	C0310.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	POB. GREGORIO MENDEZ	15.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 508,013.14	\$ 175,845.37	13/05/2019	03/07/2019	RAMO 33 FIII	15 FAMILIAS	EN PROCESO
13	C0311.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VILLA CHABLE	15.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 446,711.17	\$ 129,487.48	13/05/2019	03/07/2019	RAMO 33 FIII	15 FAMILIAS	EN PROCESO
14	C0314.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RA. CONCEPCION	15.00 CUARTO DE BAÑO	\$ 643,729.60	\$ 295,939.72	13/05/2019	03/07/2019	RAMO 33 FIII	15 FAMILIAS	EN PROCESO
15	I0003.- MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 COMEDOR	\$ 170,607.99	\$ -	13/05/2019	11/06/2019	RAMO 33 FIII	530 HABITANTES	CONCLUIDO FISICAMENTE /PROCESO FINANCIERO
16	I0022.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 SISTEMA	\$ 1,099,162.55	\$ -	03/05/2019	30/07/2019	RAMO 33 FIII	113 FAMILIAS	EN PROCESO



*[Signature]*

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS  
COORDINADOR DEL RAMO 33

2018-2021



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
17	10029.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE F'C=150 KG/CM2 EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	917.10 M.L.	\$ 375,979.32	\$ 182,446.08	20/05/2019	27/06/2019	RAMO 33 FIII	1,924 HABITANTES	CONCLUIDO FISICAMENTE PROCESO FINANCIERO
18	10030.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	3,344.36 M2	\$ 2,475,113.49	\$ -	03/06/2019	31/07/2019	RAMO 33 FIII	1,924 HABITANTES	EN PROCESO
19	10032.- CONSTRUCCION DE BANQUETA CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	840.57 M2	\$ 301,245.57	\$ 160,087.53	20/05/2019	27/06/2019	RAMO 33 FIII	1,924 HABITANTES	CONCLUIDO FISICAMENTE PROCESO FINANCIERO

RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2019  
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.- GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	CAB. MPAL.	1.00 ACCION	\$ 16,069,517.89	\$ 7,486,307.60	01/01/2019	31/12/2019	RAMO 33 FIV	86 ELEMENTOS	EN PROCESO
2	C0250.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	6.00 MANTENIMIENTO	\$ 1,200,000.00	\$ -	01/01/2019	31/12/2019	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	EN PROCESO



*Daniel Antonio Palomofarias*  
ING. DANIEL ANTONIO PALOMOFARIAS  
COORDINADOR DEL RAMO 33