

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190201565249	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	2,631,124.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631124.63, modificado:2631124.63}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de saneamiento	y Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0024	N	0	0	708	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1874.0, meta_modificada:1830.35}}
2019	5	TAB190201565222	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	586,474.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586474.54, modificado:573882.71}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE EDUARDO ALDAY HERNANDEZ ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0020	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.6, meta_modificada:521.6}}
2019	5	TAB190201565232	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	1,442,215.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442215.7, modificado:141664.19}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLES (CAM No. 6).	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0026	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401693693	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA VILLA CHABLE (1RA. ETAPA)	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0050-A	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401693884	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	191,870.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191870.03, modificado:191780.03}}	SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA DE LA VILLA CHABLE.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0428	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2019	5	TAB190301573117	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	2,835,116.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835116.39, modificado:2784762.91}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN EL CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0027	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3397.43, meta_modificada:3502.88}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201565249	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada El Campanario, Tierra y Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.78030014, lat:17.73397188}}	13-05-2019	26-07-2019	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.35}}	{1565249/proyecto_INICIO, 1565249/proyecto_PROCESO, 1565249/proyecto_INICIO, 1565249/proyecto_PROCESO, 1565249/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201565222	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Eduardo Alday Hernández, Chablé, Tab., México, lon:-91.7818834, lat:17.861535}}	13-07-2019	13-07-2019	573,882.71	573,882.71	573,882.71	573,882.71	573,882.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.6}}	{1565222/proyecto_PROCESO, 1565222/proyecto_FIN, 1565222/proyecto_INICIO, 1565222/proyecto_PROCESO, 1565222/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201565232	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Heberto Cabrera Sibilla 16, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77690983, lat:17.74036887}}	13-05-2019	26-06-2019	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lozte, avance:1.0}}	{1565232/proyecto_INICIO, 1565232/proyecto_PROCESO, 1565232/proyecto_INICIO, 1565232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693693	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Andrés Sherrer 3, Chablé, Tab., México, lon:-91.78135157, lat:17.85600653}}	13-11-2019	21-12-2019	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lozte, avance:1.0}}	{1693693/proyecto_INICIO, 1693693/proyecto_PROCESO, 1693693/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693884	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Chetumal - Villahermosa 5436, Chablé, Tab., México, lon:-91.78188801, lat:17.86244}}	14-01-2020	14-01-2020	191,780.03	191,780.03	191,780.03	191,780.03	191,780.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lu minaria, avance:40.0}}	{1693884/proyecto_INICIO, 1693884/proyecto_FIN, 1693884/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573117	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Adolfo López Mateos, Chablé, Tab., México, lon:-91.78137302, lat:17.86343052}}	12-08-2019	10-10-2019	2,784,762.90	2,784,762.90	2,784,762.90	2,784,762.90	2,784,762.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3502.88}}	{1573117/proyecto_PROCESO, 1573117/proyecto_INICIO, 1573117/proyecto_PROCESO, 1573117/proyecto_INICIO, 1573117/proyecto_PROCESO, 1573117/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2 de 26

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190201528840	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	508,013.14	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508013.14, modificado:498257.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37401	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37401	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	5	TAB190201528850	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	446,711.17	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446711.17, modificado:422584.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37424	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37424	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	5	TAB190201528921	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	643,729.60	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643729.6, modificado:626261.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37526	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37526	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	5	TAB190201528953	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	48,148.39	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48148.39, modificado:46949.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37562	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37562	S	1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201528786	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	170,607.99	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170607.99, modificado:161921.01}}	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 37313	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37313	S	318	212	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201529096	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	425,666.06	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425666.06, modificado:420622.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37761	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37761	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201528840	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), 86989 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL POBLA, lon:-91.60185019, lat:17.45989047}}	13-05-2019	26-06-2019	498,257.03	498,257.03	498,257.03	498,257.03	498,257.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO/PM0020/RG33/FIII/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:498257.57, importe_modificado:498257.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1528840/proyecto_INICIO, 1528840/proyecto_PROCESO, 1528840/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201528850	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DE LA VILLA CHABLE, lon:-91.7809248, lat:17.8598045}}	13-05-2019	26-06-2019	422,584.02	422,584.02	422,584.02	422,584.02	422,584.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO/PM0021/RG33/FIII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:437801.09, importe_modificado:437801.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1528850/proyecto_INICIO, 1528850/proyecto_PROCESO, 1528850/proyecto_INICIO, 1528850/proyecto_PROCESO, 1528850/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201528921	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONCEPCION, 86985 CONCEPCION, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA RANCHERIA, lon:-91.64370079, lat:17.75896523}}	13-05-2019	26-06-2019	626,261.80	626,261.80	626,261.80	626,261.80	626,261.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO/PM0022/RG33/FIII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:630986.56, importe_modificado:630986.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1528921/proyecto_INICIO, 1528921/proyecto_PROCESO, 1528921/proyecto_INICIO, 1528921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201528953	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MARICHE, 86985 MARICHE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon:-91.6601046, lat:17.68431854}}	08-04-2019	22-04-2019	46,949.68	46,949.68	46,949.68	46,949.68	46,949.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO/PM0016/RG33/FIII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:47659.21, importe_modificado:46949.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528953/proyecto_INICIO, 1528953/proyecto_PROCESO, 1528953/proyecto_FIN, 1528953/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201528786	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1857 QUE SE EN, lon:-91.74049931, lat:17.76154211}}	13-05-2019	11-06-2019	161,921.01	161,921.01	161,921.01	161,921.01	161,921.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO/PM0023/RG33/FIII/2019, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:167251.92, importe_modificado:167251.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528786/proyecto_INICIO, 1528786/proyecto_PROCESO, 1528786/proyecto_INICIO, 1528786/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201529096	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ISLA, 86980 LA ISLA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DE LA RANCHERIA, lon:-91.73131957, lat:17.7538526}}	08-04-2019	07-05-2019	420,622.03	420,622.03	420,622.03	420,622.03	420,622.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO/PM0011/RG33/FIII/2019, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:420622.03, importe_modificado:420622.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1529096/proyecto_INICIO, 1529096/proyecto_PROCESO, 1529096/proyecto_FIN, 1529096/proyecto_PROCESO, 1529096/proyecto_FIN, 1529096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones




DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190201530840	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	48,149.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48149.19, modificado:46828.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 41695	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41695	S	1	0	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201528941	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	218,673.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218673.17, modificado:202844.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37540	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37540	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	5	TAB190201529073	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	535,239.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535239.3, modificado:526823.45}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 37721	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37721	S	138	92	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201530745	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,099,162.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099162.55, modificado:1053774.54}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 41404	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41404	S	68	45	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201530865	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	90,429.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90429.68, modificado:85808.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 41769	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41769	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	5	TAB190201528971	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	216,575.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216575.82, modificado:204511.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37597	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37597	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201530840	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARICHE, 86985 MARICHE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA EN LA RANCHERIA MARICHE LA CUAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL POBLADO CHACAMA DICHA RANCHER, lon:-91.62095396, lat:17.66380564}}	08-04-2019	22-04-2019	46,828.26	46,828.26	46,828.26	46,828.26	46,828.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0014/RG33/FII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:47624.61, importe_modificado:46828.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1530840/proyecto_PROCESO, 1530840/proyecto_FIN, 1530840/proyecto_PROCESO, 1530840/proyecto_INICIO, 1530840/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201528941	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACAO, 86986 CACAO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon:-91.62096069, lat:17.64738304}}	08-04-2019	02-05-2019	202,844.47	202,844.47	202,844.47	202,844.47	202,844.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0012/RG33/FII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:216387.69, importe_modificado:202844.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1528941/proyecto_INICIO, 1528941/proyecto_PROCESO, 1528941/proyecto_FIN, 1528941/proyecto_PROCESO, 1528941/proyecto_FIN, 1528941/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201529073	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA PRIMARIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE, lon:-91.69032351, lat:17.83174426}}	08-04-2019	06-06-2019	526,823.45	526,823.45	526,823.45	526,823.45	526,823.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0009/RG33/FII/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES AZCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:530270.77, importe_modificado:530270.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1529073/proyecto_INICIO, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_FIN, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_INICIO, 1529073/proyecto_PROCESO, 1529073/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201530745	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL POZO SE REALIZARA EN UN ESPACIO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO POCHOTE, lon:-91.74039337, lat:17.7612854}}	13-05-2019	29-06-2019	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0024/RG33/FII/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:1078785.89, importe_modificado:1078785.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1530745/proyecto_INICIO, 1530745/proyecto_PROCESO, 1530745/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201530865	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ABASOLO, 86985 MARICHE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LOS CUARTOS PARA BAÑO SE HARAN EN EL EJIDO ABASOLO QUE ESTA A 1.5 KM DEL POBLADO CHACAMA DEBIDO A QUE ESTE EJIDO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO D, lon:-91.6284856, lat:17.66830371}}	08-04-2019	22-04-2019	85,808.01	85,808.01	85,808.01	85,808.01	85,808.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0015/RG33/FII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:89382.14, importe_modificado:85808.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1530865/proyecto_INICIO, 1530865/proyecto_PROCESO, 1530865/proyecto_FIN, 1530865/proyecto_PROCESO, 1530865/proyecto_FIN, 1530865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201528971	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHACAJ, 86985 CHACAJ, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DEL EJIDO, lon:-91.59540899, lat:17.66205931}}	08-04-2019	02-05-2019	204,511.38	204,511.38	204,511.38	204,511.38	204,511.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0013/RG33/FII/2019, contratista:LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:214519.84, importe_modificado:204511.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1528971/proyecto_INICIO, 1528971/proyecto_PROCESO, 1528971/proyecto_FIN, 1528971/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 6 de 26

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190201530752	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	375,979.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375979.32, modificado:365113.32}}	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE - 41421	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41421	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:917.1, meta_modificada:930.88}}
2019	5	TAB190201530758	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,475,113.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475113.49, modificado:2430500.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE DE 41445	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41445	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3344.3, meta_modificada:3332.38}}
2019	5	TAB190201530772	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	301,245.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301245.57, modificado:295798.24}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CEDROS Y CALLE POCHOTE - 41477	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41477	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.57, meta_modificada:869.16}}
2019	5	TAB190201529044	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	535,239.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535239.3, modificado:530066.78}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR - 37675	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37675	S	2,026	1,351	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201528821	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	302,531.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302531.13, modificado:295111.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37373	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37373	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	5	TAB190201530901	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	885,950.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885950.0, modificado:874500.0}}	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 41889	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	41889	S	44	30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201530752	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CAL, lon:-91.79197268, lat:17.7366203}}	20-05-2019	18-06-2019	365,113.32	365,113.32	365,113.32	365,113.32	365,113.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0028/RG33/F/II/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:368614.1, importe_modificado:368614.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:930.88}}	{1530752/proyecto_INICIO, 1530752/proyecto_PROCESO, 1530752/proyecto_FIN, 1530752/proyecto_PROCESO, 1530752/proyecto_FIN, 1530752/proyecto_INICIO, 1530752/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201530758	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES AGUA MARINA CALLE MACA CALLE CED, lon:-91.79159034, lat:17.73708387}}	03-06-2019	31-07-2019	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0029/RG33/F/II/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:2430500.88, importe_modificado:2430500.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3332.38}}	{1530758/proyecto_INICIO, 1530758/proyecto_PROCESO, 1530758/proyecto_FIN, 1530758/proyecto_PROCESO, 1530758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201530772	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE CEDROS LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR SE LLEVARA A CABO EN LA, lon:-91.79159034, lat:17.73707365}}	20-05-2019	18-06-2019	295,798.24	295,798.24	295,798.24	295,798.24	295,798.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0030/RG33/F/II/2019, contratista:FERNANDO EFREN CORDERO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:295798.24, importe_modificado:295798.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.16}}	{1530772/proyecto_INICIO, 1530772/proyecto_PROCESO, 1530772/proyecto_FIN, 1530772/proyecto_PROCESO, 1530772/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201529044	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE ANDRES SCHERRER VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL COMEDOR ESCOLAR SE CONSTRUIRA A UN COSTADO DEL KINDER CARMEN CADENA DE BUENDIA, lon:-91.78233027, lat:17.85725153}}	08-04-2019	06-06-2019	530,066.78	530,066.78	530,066.78	530,066.78	530,066.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0031/RG33/F/II/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES AZCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:530227.85, importe_modificado:530227.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1529044/proyecto_INICIO, 1529044/proyecto_PROCESO, 1529044/proyecto_FIN, 1529044/proyecto_INICIO, 1529044/proyecto_PROCESO, 1529044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201528821	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y . LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DEL POBLADO CHACAMA, lon:-91.61638347, lat:17.6608205}}	13-05-2019	11-06-2019	295,111.00	295,111.00	295,111.00	295,111.00	295,111.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CO PM/0032/RG33/F/II/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:295751.85, importe_modificado:295751.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1528821/proyecto_INICIO, 1528821/proyecto_PROCESO, 1528821/proyecto_FIN, 1528821/proyecto_INICIO, 1528821/proyecto_PROCESO, 1528821/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201530901	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACAO, 86986 CACAO, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y . EL EJIDO CACAO SE ENCUENTRA UBICADO AL FINAL DE LA CARRETERA CHACAMA CHACAJ PASANDO EL EJIDO CHACAJ, lon:-91.62336395, lat:17.64591079}}	01-03-2019	30-04-2019	874,500.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:63124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:882500.0, importe_modificado:874500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1530901/proyecto_INICIO, 1530901/proyecto_PROCESO, 1530901/proyecto_FIN, 1530901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190201529086	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	427,666.28	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427666.28, modificado:422009.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 37745	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	37745	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	5	TAB190401665020	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	796,416.49	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796416.49, modificado:796416.49}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 151970	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	151970	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	5	TAB190401665637	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	99,467.89	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99467.89, modificado:99467.89}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 153056	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153056	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:236.67}}
2019	5	TAB190401662767	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	169,256.85	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169256.85, modificado:169256.85}}	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RA LA ISLA - 147535	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	147535	S	190	126	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401665665	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	154,187.20	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154187.2, modificado:154187.2}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 153121	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153121	S	5	4	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:330.7}}
2019	5	TAB190401667165	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	15,388.56	{f11: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15388.56, modificado:15388.56}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 155626	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	155626	S	153	102	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201529086	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon: 91.74119803, lat:17.76088692}}	08-04-2019	07-05-2019	422,009.95	422,009.95	422,009.95	422,009.95	422,009.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/PM/0010/RG33/F/III/2019, contratista:JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, monto:422009.95, importe_modificado:422009.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1529086/proyecto_INICIO, 1529086/proyecto_PROCESO, 1529086/proyecto_FIN, 1529086/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665020	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONOS DEL USUMACINTA, 86995 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA COLONOS DEL USUMACINTA SE ENCUENTRA DETRAS DE LA COLONIA ECOLOGISTA Y A UN COSTADO DE LA COLONIA MUNICIPAL, lon:91.74981967, lat:17.73618863}}	02-09-2019	21-10-2019	796,416.49	796,416.49	796,416.49	796,416.49	796,416.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0053/RG33/F/III/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:796416.49, importe_modificado:796416.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1665020/proyecto_PROCESO, 1665020/proyecto_FIN, 1665020/proyecto_PROCESO, 1665020/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665637	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO FINAL, 86986 RIO FINAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA AL EJIDO RIO FINAL SE ENCUENTRA A UNOS 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSI, lon:91.61010157, lat:17.60571425}}	16-09-2019	10-10-2019	99,467.89	99,467.89	99,467.89	99,467.89	99,467.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0057/RG33/F/III/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:99622.2, importe_modificado:99622.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.67}}	{1665637/proyecto_INICIO, 1665637/proyecto_PROCESO, 1665637/proyecto_FIN, 1665637/proyecto_PROCESO, 1665637/proyecto_FIN, 1665637/proyecto_INICIO, 1665637/proyecto_PROCESO, 1665637/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401662767	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ISLA, 86980 LA ISLA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA LA ISLA SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:91.73469476, lat:17.7574719}}	02-09-2019	05-10-2019	169,256.85	169,256.85	169,256.85	169,256.85	169,256.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0048/RG33/F/III/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLHEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:169256.85, importe_modificado:169256.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1662767/proyecto_INICIO, 1662767/proyecto_FIN, 1662767/proyecto_PROCESO, 1662767/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665665	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COROZAL, 86985 COROZAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA A LA RANCHERIA COROZAL ESTA A UNOS 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE, lon:91.60221631, lat:17.75063645}}	16-09-2019	15-10-2019	154,187.20	154,187.20	154,187.20	154,187.20	154,187.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0058/RG33/F/III/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:154187.33, importe_modificado:154187.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.7}}	{1665665/proyecto_INICIO, 1665665/proyecto_FIN, 1665665/proyecto_PROCESO, 1665665/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401667165	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A MANO IZQUIERDA, lon:91.60954847, lat:17.51333559}}	02-09-2019	30-10-2019	15,388.56	15,388.56	15,388.56	15,388.56	15,388.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1667165/proyecto_PROCESO, 1667165/proyecto_FIN, 1667165/proyecto_INICIO, 1667165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401665231	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,987,376.07	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987376.07, modificado:1987376.07}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 152374	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	152374	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	5	TAB190401665787	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	254,220.99	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254220.99, modificado:254220.99}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 153311	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153311	S	7	4	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:452.84}}
2019	5	TAB190401661742	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,302,197.49	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302197.49, modificado:1302197.49}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL BUENOS AIRES - 144897	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	144897	S	72	48	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	5	TAB190401662582	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	168,554.91	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168554.91, modificado:168554.91}}	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RA AGUACATE - 147101	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	147101	S	124	82	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401664920	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	995,520.56	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995520.56, modificado:995520.56}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 151742	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	151742	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	5	TAB190401664973	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	995,520.56	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995520.56, modificado:995520.56}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 151853	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	151853	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401665231	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), 86989 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO GREGORIO MENDEZ SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO DERECHA SO, lon:-91.60169268, lat:17.45922464}}	02-09-2019	15-11-2019	1,987,376.07	1,987,376.07	1,987,376.07	1,987,376.07	1,987,376.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0049/RG33F/III/2019, contratista:EL OISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1987376.07, importe_modificado:1987376.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1665231/proyecto_FIN, 1665231/proyecto_INICIO, 1665231/proyecto_PROCESO, 1665231/proyecto_FIN, 1665231/proyecto_INICIO, 1665231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665787	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA EL AVISPERO, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION EL AVISPERO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO AVISPERO SE ENCUENTRA ENFRETE DEL MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUZANDO EL RIO, lon:-91.76770802, lat:17.75048555}}	16-09-2019	15-10-2019	254,220.99	254,220.99	254,220.99	254,220.99	254,220.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0061/RG33F/III/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:254418.02, importe_modificado:254418.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.84}}	{1665787/proyecto_INICIO, 1665787/proyecto_FIN, 1665787/proyecto_PROCESO, 1665787/proyecto_FIN, 1665787/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401661742	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BUENOS AIRES, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA BUENOS AIRES SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA ESPERANZA ENTRANDO POR EL PERIFERICO DE LA CIUDAD, lon:-91.79065059, lat:17.73657251}}	15-07-2019	12-09-2019	1,302,197.49	1,302,197.49	1,302,197.49	1,302,197.49	1,302,197.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0033/RG33F/III/2019, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE RL DE convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1302197.49, importe_modificado:1302197.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1661742/proyecto_PROCESO, 1661742/proyecto_INICIO, 1661742/proyecto_FIN, 1661742/proyecto_PROCESO, 1661742/proyecto_FIN, 1661742/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401662582	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA A LA RANCHERIA AGUACATE ESTA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA TENIENDO A MANO DERECHA A UNOS DOS KILOMETROS DE LA CARRETERA, lon:-91.62631321, lat:17.57376316}}	02-09-2019	05-10-2019	168,554.91	168,554.91	168,554.91	168,554.91	168,554.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0042/RG33F/III/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:168554.91, importe_modificado:168554.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1662582/proyecto_INICIO, 1662582/proyecto_PROCESO, 1662582/proyecto_FIN, 1662582/proyecto_PROCESO, 1662582/proyecto_FIN, 1662582/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401664920	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LA ESPERANZA LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-91.79239842, lat:17.73804385}}	02-09-2019	21-10-2019	995,520.56	995,520.56	995,520.56	995,520.56	995,520.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0051/RG33F/III/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:995520.56, importe_modificado:995520.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1664920/proyecto_PROCESO, 1664920/proyecto_INICIO, 1664920/proyecto_PROCESO, 1664920/proyecto_FIN, 1664920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401664973	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA A LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA HACIA VILLAHERMOSA ESTA COLONIA SE ENCUENTRA, lon:-91.75037067, lat:17.73920879}}	02-09-2019	21-10-2019	995,520.56	995,520.56	995,520.56	995,520.56	995,520.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0052/RG33F/III/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:995520.56, importe_modificado:995520.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1664973/proyecto_PROCESO, 1664973/proyecto_FIN, 1664973/proyecto_INICIO, 1664973/proyecto_PROCESO, 1664973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401665592	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	101,533.24	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101533.24, modificado:101533.24}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 152993	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	152993	S	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:210.8}}
2019	5	TAB190401665735	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	65,700.36	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65700.36, modificado:65700.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 153226	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153226	S	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:170.68}}
2019	5	TAB190401665821	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	94,501.36	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94501.36, modificado:94501.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 153372	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153372	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:168.7}}
2019	5	TAB190401665175	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,007,987.38	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007987.38, modificado:2007987.38}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 152259	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	152259	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	5	TAB190401666818	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	271,864.56	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271864.56, modificado:271864.56}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 155061	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	155061	S	115	77	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}
2019	5	TAB190401667141	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	123,108.48	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123108.48, modificado:123108.48}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 155596	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	155596	S	199	133	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401665592	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA AL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA REFERIDO A UNOS 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO DERECHA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOS, lon:-91.6007157, lat:17.52800886}}	16-09-2019	10-10-2019	101,533.24	101,533.24	101,533.24	101,533.24	101,533.24	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:MEZ/COPM/0056/RG33/FIII/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:101533.29, importe_modificado:101533.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.8}}	{1665592/proyecto_PROCESO, 1665592/proyecto_INICIO, 1665592/proyecto_FIN, 1665592/proyecto_PROCESO, 1665592/proyecto_FIN, 1665592/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665735	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBAL), 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBAL), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO JOBAL SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA VILLA CHABLE, lon:-91.77598418, lat:17.79550212}}	16-09-2019	10-10-2019	65,700.36	65,700.36	65,700.36	65,700.36	65,700.36	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:MEZ/COPM/0060/RG33/FIII/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:65700.36, importe_modificado:65700.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.68}}	{1665735/proyecto_INICIO, 1665735/proyecto_FIN, 1665735/proyecto_PROCESO, 1665735/proyecto_FIN, 1665735/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665821	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO REFORMA, 86989 REFORMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ ATRAVESANDOLO, lon:-91.65533757, lat:17.46085756}}	16-09-2019	10-10-2019	94,501.36	94,501.36	94,501.36	94,501.36	94,501.36	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:MEZ/COPM/0062/RG33/FIII/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:94893.92, importe_modificado:94893.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.7}}	{1665821/proyecto_INICIO, 1665821/proyecto_PROCESO, 1665821/proyecto_FIN, 1665821/proyecto_PROCESO, 1665821/proyecto_FIN, 1665821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665175	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAMA, 86985 CHACAMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO CHACAMA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE, lon:-91.61566099, lat:17.65987456}}	02-09-2019	15-11-2019	2,007,987.38	2,007,987.38	2,007,987.38	2,007,987.38	2,007,987.38	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:MEZ/COPM/0048/RG33/FIII/2019, contratista:ELIOSA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2007987.38, importe_modificado:2007987.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1665175/proyecto_FIN, 1665175/proyecto_PROCESO, 1665175/proyecto_INICIO, 1665175/proyecto_FIN, 1665175/proyecto_INICIO, 1665175/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401666818	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, 86992 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DETRAS DE LA COLONI, lon:-91.77406489, lat:17.7362695}}	02-09-2019	30-10-2019	271,864.56	271,864.56	271,864.56	271,864.56	271,864.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1666818/proyecto_INICIO, 1666818/proyecto_FIN, 1666818/proyecto_PROCESO, 1666818/proyecto_FIN, 1666818/proyecto_PROCESO, 1666818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401667141	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUACATE, 86988 AGUACATE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA AGUACATE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A UNOS 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.62623811, lat:17.57364042}}	02-09-2019	30-10-2019	123,108.48	123,108.48	123,108.48	123,108.48	123,108.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1667141/proyecto_INICIO, 1667141/proyecto_PROCESO, 1667141/proyecto_FIN, 1667141/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar ministrado, trimestre:5.0, usuario:luismchavezra, fecha:2020-06-23}, obs2: {observación:verificar

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401661942	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,628,735.33	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628735.33, modificado:1628735.33}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL JOSE ARMIN MARIN - 145333	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	145333	S	76	48	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2019	5	TAB190401666856	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	92,331.36	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92331.36, modificado:92331.36}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 155146	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	155146	S	192	128	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}
2019	5	TAB190401662875	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	166,981.85	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166981.85, modificado:166981.85}}	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RA POCVICUC - 147774	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	147774	S	68	45	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401665560	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	85,478.05	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85478.05, modificado:85478.05}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 152933	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	152933	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:218.51}}
2019	5	TAB190401665711	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	73,439.61	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73439.61, modificado:73439.61}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 153181	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153181	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.04}}
2019	5	TAB190401666828	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	76,942.80	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76942.8, modificado:76942.8}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 155097	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	155097	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401661942	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSE ARMIN MARIN, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE MANUEL FONZ GUTIE, lon:-91.78874086, lat:17.73718564}}	15-07-2019	12-09-2019	1,628,735.33	1,628,735.33	1,628,735.33	1,628,735.33	1,628,735.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0034RG33FI/2019, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1628734.5, importe_modificado:1628734.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1661942/proyecto_PROCESO, 1661942/proyecto_FIN, 1661942/proyecto_INICIO, 1661942/proyecto_FIN, 1661942/proyecto_INICIO, 1661942/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401666856	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO REFORMA, 86989 REFORMA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO DETRÁS DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ, lon:-91.65517664, lat:17.46090873}}	02-09-2019	30-10-2019	92,331.36	92,331.36	92,331.36	92,331.36	92,331.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1666856/proyecto_INICIO, 1666856/proyecto_PROCESO, 1666856/proyecto_FIN, 1666856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904016662875	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POCVICUC, 86985 POCVICUC, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA RANCHERIA POCVICUC SE ENCUENTRA A 20 KM SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A MANO DERECHA, lon:-91.6133138, lat:17.73076773}}	02-09-2019	05-10-2019	166,981.85	166,981.85	166,981.85	166,981.85	166,981.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0045RG33FI/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEM, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:166981.85, importe_modificado:166981.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1662875/proyecto_INICIO, 1662875/proyecto_PROCESO, 1662875/proyecto_FIN, 1662875/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401666560	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POCVICUC, 86985 POCVICUC, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA ENTRADA A LA RANCHERIA POCVICUC SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE, lon:-91.61334842, lat:17.7311031}}	16-09-2019	10-10-2019	85,478.05	85,478.05	85,478.05	85,478.05	85,478.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0056RG33FI/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:87586.84, importe_modificado:87586.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.51}}	{1665560/proyecto_PROCESO, 1665560/proyecto_INICIO, 1665560/proyecto_FIN, 1665560/proyecto_PROCESO, 1665560/proyecto_FIN, 1665560/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904016665711	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CHABLE, 86983 NUEVO CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO NUEVO CHABLE SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA VILLA CHABLE SOBRE LA CARRETERA VILLASHERMOSAESCARCEGA, lon:-91.75723576, lat:17.88496395}}	16-09-2019	10-10-2019	73,439.61	73,439.61	73,439.61	73,439.61	73,439.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0056RG33FI/2019, contratista:JORGE LUIS AQUINO CHAVARRIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:73867.76, importe_modificado:73867.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.04}}	{1665711/proyecto_INICIO, 1665711/proyecto_PROCESO, 1665711/proyecto_FIN, 1665711/proyecto_PROCESO, 1665711/proyecto_FIN, 1665711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401666828	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CRUZ, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA SANTA CRUZ SE ENCUENTRA DETRAS DE LA COLONIA JOSE LEHMAN ENTRANDO POR EL PERIFERICO DE LA CIUDAD, lon:-91.78959244, lat:17.73179543}}	02-09-2019	30-10-2019	76,942.80	76,942.80	76,942.80	76,942.80	76,942.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1666828/proyecto_INICIO, 1666828/proyecto_PROCESO, 1666828/proyecto_FIN, 1666828/proyecto_PROCESO, 1666828/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401663145	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	197,960.46	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197960.46, modificado:197960.46}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 148355	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	148355	S	1	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401661966	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	812,352.41	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812352.41, modificado:812352.41}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ LA PITA - 145415	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	145415	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
2019	5	TAB190401662828	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	195,896.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195896.57, modificado:195896.57}}	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA POB GREGORIO MENDEZ - 147658	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	147658	S	784	523	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401665077	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,002,445.74	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002445.74, modificado:2002445.74}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 152104	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	152104	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	5	TAB190401665303	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	212,319.37	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212319.37, modificado:212319.37}}	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ E ZAPATA SECC POCHOTE - 152507	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	152507	S	318	212	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.46}}
2019	5	TAB190401665747	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	497,563.44	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497563.44, modificado:497563.44}}	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PIEDRAL - 153242	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153242	S	289	192	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401663145	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA FE, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA SANTA FE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA JOSE LEHMAN Y LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-91.78943141, lat:17.73626037}}	02-09-2019	30-09-2019	197,960.46	197,960.46	197,960.46	197,960.46	197,960.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CCP/M/0054RG33/FI/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:199478.19, importe_modificado:199478.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1663145/proyecto_PROCESO, 1663145/proyecto_INICIO, 1663145/proyecto_FIN, 1663145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401661966	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PITA, 86989 LA PITA EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA REFERIDO A UNA ENTRADA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE, lon:-91.60062208, lat:17.5225028}}	15-07-2019	12-09-2019	812,352.41	812,352.41	812,352.41	812,352.41	812,352.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CCP/M/0035RG33/FI/2019, contratista:MALD CONSTRUCCIONES, S.C DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:836289.89, importe_modificado:836289.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1661966/proyecto_FIN, 1661966/proyecto_PROCESO, 1661966/proyecto_INICIO, 1661966/proyecto_PROCESO, 1661966/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401662828	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE CARLOS A MADRAZO PUEBLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), 86989 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO GREGORIO MENDEZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE, lon:-91.60186043, lat:17.45979406}}	02-09-2019	05-10-2019	195,896.57	195,896.57	195,896.57	195,896.57	195,896.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CCP/M/0044RG33/FI/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:195896.57, importe_modificado:195896.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1662828/proyecto_INICIO, 1662828/proyecto_PROCESO, 1662828/proyecto_FIN, 1662828/proyecto_INICIO, 1662828/proyecto_PROCESO, 1662828/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665077	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA CHABLE, 86983 CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA VILLA CHABLE SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA, lon:-91.78157146, lat:17.85751747}}	02-09-2019	15-11-2019	2,002,445.74	2,002,445.74	2,002,445.74	2,002,445.74	2,002,445.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CCP/M/0047RG33/FI/2019, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2002445.74, importe_modificado:2002445.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1665077/proyecto_PROCESO, 1665077/proyecto_FIN, 1665077/proyecto_PROCESO, 1665077/proyecto_INICIO, 1665077/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040166503	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 86982 EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO POCHOTE SE ENCUENTRA UBICADO DEL OTRO LADO DEL RIO USUMACINTA FRENTE A LA RANCHERIA LA ISLA, lon:-91.74029851, lat:17.76138217}}	17-09-2019	30-09-2019	212,319.37	212,319.37	212,319.37	212,319.37	212,319.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/CCP/M/0065RG33/FI/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:212319.37, importe_modificado:212319.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.46}}	{1665303/proyecto_INICIO, 1665303/proyecto_PROCESO, 1665303/proyecto_FIN, 1665303/proyecto_INICIO, 1665303/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401665047	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA SE UBICA A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CARRETERA TENOSIQUE EMILIANO ZAPATA Y EL MEJORAMIENTO, lon:-91.79147184, lat:17.73860124}}	02-09-2019	30-10-2019	497,563.44	497,563.44	497,563.44	497,563.44	497,563.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:247758.16, importe_modificado:247758.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}	{1665747/proyecto_INICIO, 1665747/proyecto_FIN, 1665747/proyecto_PROCESO, 1665747/proyecto_FIN, 1665747/proyecto_PROCESO, 1665747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar ministrado, trimestre:5.0, usuario:luismhavezra, fecha:2020-06-23}, obs2: {observación:verificar

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401666750	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	138,497.04	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138497.04, modificado:138497.04}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 154929	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154929	S	53	35	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}
2019	5	TAB190401666773	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	20,518.08	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20518.08, modificado:20518.08}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 154975	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	154975	S	47	32	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	5	TAB190401666796	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	66,683.76	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66683.76, modificado:66683.76}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 155024	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	155024	S	69	46	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	5	TAB190401667101	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	974,608.80	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974608.8, modificado:974608.8}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 155544	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	155544	S	936	624	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}
2019	5	TAB190401664845	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	995,520.56	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995520.56, modificado:995520.56}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 151523	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	151523	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	5	TAB190401662898	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	169,523.36	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169523.36, modificado:169523.36}}	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA EJ RIO FINAL - 147822	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	147822	S	139	92	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401666750	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD ENFRENTA DE LA COLONIA PEDREG, lon:-91.78919147, lat:17.73317981}}	02-09-2019	30-10-2019	138,497.04	138,497.04	138,497.04	138,497.04	138,497.04	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1666750/proyecto_INICIO, 1666750/proyecto_PROCESO, 1666750/proyecto_FIN, 1666750/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401666773	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COL JOSE ARMIN MARIN, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA BUENOS AIRES Y LA COLONIA LA ESPERANZA SU ENTRADA E, lon:-91.7889769, lat:17.73767614}}	02-09-2019	30-10-2019	20,518.08	20,518.08	20,518.08	20,518.08	20,518.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1666773/proyecto_INICIO, 1666773/proyecto_PROCESO, 1666773/proyecto_FIN, 1666773/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401666796	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BUENOS AIRES, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA BUENOS AIRES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD ENFRENTA DE LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN, lon:-91.79060183, lat:17.73716689}}	02-09-2019	30-10-2019	66,683.76	66,683.76	66,683.76	66,683.76	66,683.76	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1666796/proyecto_FIN, 1666796/proyecto_INICIO, 1666796/proyecto_FIN, 1666796/proyecto_PROCESO, 1666796/proyecto_FIN, 1666796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040166701	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), 86989 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMO), EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL POBLADO GREGORIO MENDEZ SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CARRETERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA, lon:-91.6014742, lat:17.45868872}}	02-09-2019	30-10-2019	974,608.80	974,608.80	974,608.80	974,608.80	974,608.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}}	{1667101/proyecto_PROCESO, 1667101/proyecto_FIN, 1667101/proyecto_INICIO, 1667101/proyecto_PROCESO, 1667101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401664845	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, 86992 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, lon:-91.78558432, lat:17.73558432}}	02-09-2019	21-10-2019	995,520.56	995,520.56	995,520.56	995,520.56	995,520.56	{cto1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZ/COPM/050/RG33/FI/2019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:965520.56, importe_modificado:965520.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1664845/proyecto_FIN, 1664845/proyecto_INICIO, 1664845/proyecto_PROCESO, 1664845/proyecto_FIN, 1664845/proyecto_INICIO, 1664845/proyecto_PROCESO, 1664845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401662898	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO FINAL, 86986 RIO FINAL, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL EJIDO RIO FINAL SE ENCUENTRA REFERIDO A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATATENOSIQUE AL COSTADO DERECHO, lon:-91.60205692, lat:17.59795883}}	02-09-2019	05-10-2019	169,523.36	169,523.36	169,523.36	169,523.36	169,523.36	{cto1: {tipo_obra:Obras numero_contrato:MEZ/COPM/046/RG33/FI/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:169523.36, importe_modificado:169523.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1662898/proyecto_INICIO, 1662898/proyecto_PROCESO, 1662898/proyecto_FIN, 1662898/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401665813	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	97,460.88	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97460.88, modificado:97460.88}}	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 153352	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	153352	S	54	36	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}
2019	5	TAB190401638121	2019	33	1	4					Acción	40,999.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40999.0, modificado:40999.0}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 244291	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	244291	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida :Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401638141	2019	33	1	4					Acción	9,590.88	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9590.88, modificado:9590.88}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 244323	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	244323	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida :Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401638067	2019	33	1	4					Acción	138,441.94	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138441.94, modificado:138441.94}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 244244	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	244244	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida :Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401651303	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	169,789.13	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169789.13, modificado:416921.17}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) EN EL EJIDO NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 260879	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	260879	S	138	92	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:9.55, meta_modificada:9.55}}
2019	5	TAB190401638178	2019	33	1	4					Acción	24,278.80	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24278.8, modificado:24278.8}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 244361	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	244361	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida :Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401665813	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 8698 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y SE LOCALIZA SOBRE EL PERIFERICO RUMBO A TENOSIQUE EL MEJORAMIENTO SE REALIZARA SOBRE DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-91.79258764, lat:17.73643485}}	02-09-2019	10-10-2019	97,460.88	97,460.88	97,460.88	97,460.88	97,460.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:247756.16, importe_modificado:247758.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1665813/proyecto_INICIO, 1665813/proyecto_PROCESO, 1665813/proyecto_FIN, 1665813/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401638121	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-08-2019	30-09-2019	40,999.00	40,999.00	40,999.00	40,999.00	40,999.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:64405.0, importe_modificado:40999.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1638121/proyecto_PROCESO, 1638121/proyecto_INICIO, 1638121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401638141	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-08-2019	30-09-2019	9,590.88	9,590.88	9,590.88	9,590.88	9,590.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:9590.88, importe_modificado:9590.88}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1638141/proyecto_PROCESO, 1638141/proyecto_FIN, 1638141/proyecto_PROCESO, 1638141/proyecto_INICIO, 1638141/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401638067	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-08-2019	30-09-2019	138,441.94	138,441.94	138,441.94	138,441.94	138,441.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:138441.94, importe_modificado:138441.94}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1638067/proyecto_FIN, 1638067/proyecto_INICIO, 1638067/proyecto_FIN, 1638067/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401651303	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, direccion:EL JILDO NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO AL EJIDO NUEVO POCHOTE CAMINO DE ACCESO, lon:-91.69088495, lat:17.83217563}}	14-12-2019	28-12-2019	416,921.17	416,921.17	416,921.17	416,921.17	416,921.17	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MEZ/DCPW/007DRG33FI/2019, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:410752.8, importe_modificado:416921.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.55}}	{1651303/proyecto_FIN, 1651303/proyecto_INICIO, 1651303/proyecto_PROCESO, 1651303/proyecto_INICIO, 1651303/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401638178	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-08-2019	30-09-2019	24,278.80	24,278.80	24,278.80	24,278.80	24,278.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:24278.8, importe_modificado:24278.8}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1638178/proyecto_INICIO, 1638178/proyecto_PROCESO, 1638178/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401665833	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	102,590.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102590.4, modificado:102590.4}}	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA FE - 153406	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	153406	S	117	78	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2019	5	TAB190301573248	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,233,935.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233935.17, modificado:1217779.62}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE POVCICUC ENTRE CALLE	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10041	N	0	0	1,864	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1060.08, meta_modificada:1051.68}}
2019	5	TAB190101513661	2019	33	I	5					Acción	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1226050.53}}	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	C0250	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida :Lote, meta:6.0, meta_modificada:16.0}}
2019	5	TAB190301573222	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	266,064.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266064.83, modificado:262965.06}}	REPOSICION DE 121.00 ML CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE GARDENIA Y AV. CANINO CAMBERO	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	10040	N	0	0	784	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:121.5, meta_modificada:121.5}}
2019	5	TAB190401612267	2019	ES TA TA L	EST ATA L	##	33	I	4		Proyecto de inversión	7,432,271.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4459362.97, modificado:4459362.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972908.64, modificado:2972908.64}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 158178	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	158178	S	1,256	837	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:545.46}}
2019	5	TAB190401612145	2019	ES TA TA L	EST ATA L	##	33	I	4		Proyecto de inversión	2,174,570.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1304742.32, modificado:1304742.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869828.22, modificado:869828.22}}	REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL JOSE LEHMAN OCAMPO DE LA CD DE EMILIANO ZAPATA - 157769	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	157769	S	1,165	928	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401665833	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA FE, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA SE LOCALIZA POR EL PERIFERICO A ESPALDAS DE LA SALA DE JUICIOS ORALES LAS MEJoras DE LUMINARIAS VA HACER EN DIVERSAS CAL, lon:-91.78974937, lat:17.73530536}}	02-09-2019	30-10-2019	102,590.40	102,590.40	102,590.40	102,590.40	102,590.40	{ctto1: {tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:71769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2477558.16, importe_modificado:2477558.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1665833/proyecto_INICIO, 1665833/proyecto_FIN, 1665833/proyecto_PROCESO, 1665833/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573248	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pocvicuc 14, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.77040815, lat:17.74048127}}	15-08-2019	13-10-2019	1,217,779.62	1,217,779.62	1,217,779.62	1,217,779.62	1,217,779.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COPM/0040/RIG33/FIV/2018, contratista:GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1221918.34, importe_modificado:1221918.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.68}}	{1573248/proyecto_PROCESO, 1573248/proyecto_INICIO, 1573248/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513661	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Leona Vicario 240, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7698288, lat:17.73985793}}	01-01-2019	31-12-2019	1,226,050.53	1,226,050.53	1,226,050.53	1,226,050.53	1,226,050.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lot, avance:16.0}}	{1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573222	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Secundaria, Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7583704, lat:17.73639377}}	10-10-2019	10-10-2019	262,965.06	262,965.06	262,965.06	262,965.06	262,965.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COPM/0041/RIG33/FIV/2019, contratista:EDIFICACION Y MANTENIMIENTO ROLEHM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:262965.06, importe_modificado:262965.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}}	{1573222/proyecto_FIN, 1573222/proyecto_INICIO, 1573222/proyecto_PROCESO, 1573222/proyecto_PROCESO, 1573222/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401612267	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA FE, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA SANTA FE SE ENCUENTRA UBICADA DETRAS DE LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN ENTRANDO POR EL PERIFERICO DE LA CIUDAD, lon:-91.79045065, lat:17.73615818}}	12-08-2019	28-12-2019	7,432,271.61	7,432,271.61	7,432,271.61	7,432,271.61	7,432,271.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COPM/0037/RIG33/FI/IFISFISM/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:7432271.61, importe_modificado:7432271.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.46}}	{1612267/proyecto_PROCESO, 1612267/proyecto_FIN, 1612267/proyecto_PROCESO, 1612267/proyecto_INICIO, 1612267/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401612145	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y EL CARCAMO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-91.78927048, lat:17.73328665}}	12-08-2019	20-09-2019	2,174,570.54	2,174,570.54	2,174,570.54	2,174,570.54	2,174,570.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MEZ/COPM/0036/RIG33/FI/IFISFISM/2019, contratista:ELOISA MENDOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2174570.54, importe_modificado:2174570.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1612145/proyecto_INICIO, 1612145/proyecto_PROCESO, 1612145/proyecto_FIN, 1612145/proyecto_INICIO, 1612145/proyecto_FIN, 1612145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401612321	2019	ES T A T A L	EST A T A L	##	33	I	4	Proyecto de inversión		1,475,253.55	{f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:885152.13, modificado:885152.13), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590101.42, modificado:590101.42)}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 158351	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	158351	S	1,154	770	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:189.75}}

S P

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401612321	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE Y LA COLONIA EL PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATAVILLAHERMOSA, lon:-91.7903853, lat:17.73958658}}	12-08-2019	02-10-2019	1,475,253.55	1,475,253.55	1,475,253.55	1,475,253.55	1,475,253.55	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MEZ/CCPM/0038/RG33/FI/FISEFISMZ019, contratista:AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1475253.55, importe_modificado:1475253.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.75}}	{1612321/proyecto_INICIO, 1612321/proyecto_PROCESO, 1612321/proyecto_FIN, 1612321/proyecto_PROCESO, 1612321/proyecto_FIN, 1612321/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
 COORDINADOR DEL RAMO 33



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



M. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

