



**SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**

Emiliano Zapata, Tabasco, a 10 de marzo de 2025.

Oficio No. **SAC/106/2025**.

Asunto. El que se indica.

**C. Vellin del C. Martínez Ballina.**  
 Coordinador de Ramo 33.  
 Presente.

Por medio de la presente me permito enviarle el Periódico Oficial edición: **8609** suplemento **B**, de fecha de publicación **8 de marzo de 2025**, donde fue publicado el **Informe de Obras y Acciones Correspondiente al 4to. Trimestre del año 2024**. esto para su conocimiento y resguardo del documento publicado.

Sin más por el momento de me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
**Ing. Miguel Aurelio Cordero-Gutiérrez**  
 Secretario del Ayuntamiento Constitucional.  


C.C..P. C. José Armin Marín Saury.- Presidente Municipal.  
 C.C.P. Archivo.

  
**H. AYUNTAMIENTO DE  
 EMILIANO ZAPATA**  
 2024 - 2027  
**10 MAR. 2025**  
**RECIBIDO**  
 RAMO 33

9:23 am  
 Aida



# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ  
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR  
Secretario de Gobierno

8 DE MARZO DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 1241



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSIÓN  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2024




INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Nº CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	1001.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA, TABASCO (0090.- EL NUEVO CHABLE).	1.00 TECHUMBRE	\$ 2,775,546.14	\$ 2,775,592.20	16 DE FEBRERO DE 2024	01 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	484.00 HABITANTES	TERMINADA
2	CAMINO GANADERO ENTRE AV. MARIANO ABAZOSO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	184.00 ML	\$ 56,311.16	\$ 57,536.34	16 DE FEBRERO DE 2024	08 DE MARZO DE 2024	RAMO 33 FII	2,164.00 HABITANTES	TERMINADA
3	1006.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ABAZOSO EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	46.00 LUMINARIAS	\$ 1,775,513.59	\$ 1,785,521.84	16 DE FEBRERO DE 2024	17 DE MARZO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469.00 HABITANTES	TERMINADA
4	1008.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MARIANO MATAINGRIGS EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	56.00 LUMINARIAS	\$ 2,056,498.44	\$ 2,034,205.16	16 DE FEBRERO DE 2024	31 DE MARZO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469.00 HABITANTES	TERMINADA
5	1003.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. CAMINO GANADERO ENTRE AV. MARIANO ABAZOSO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	343.15 ML-527.05 M2	\$ 442,687.89	\$ 437,736.02	23 DE FEBRERO DE 2024	05 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	2,164.00 HABITANTES	TERMINADA
6	1005.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PEPE DEL RIVERO, ENTRE CALLE SIBIQUINA Y CALLE HERBERTO CABRERA SIRILLA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	316.55 ML	\$ 1,500,040.00	\$ 1,892,877.11	16 DE FEBRERO DE 2024	15 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	1,206.00 HABITANTES	TERMINADA
7	1007.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LEONIA VICARIO EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	47.00 LUMINARIAS	\$ 1,656,298.92	\$ 1,692,602.32	16 DE MARZO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	22,469.00 HABITANTES	TERMINADA
8	1008.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO ENTRE CALLE EVERARDO ALAMINA Y CERRADA, VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0009.- VILLA CHABLE	60.39 ML	\$ 162,213.07	\$ 151,249.16	16 DE MARZO DE 2024	06 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	32.00 HABITANTES	TERMINADA
9	1010.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PERFECTO FONZ ENTRE CALLE EVERARDO ALAMINA Y CERRADA, VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0009.- VILLA CHABLE	51.65 ML	\$ 146,619.16	\$ 147,736.19	10 DE MARZO DE 2024	06 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	36.00 HABITANTES	TERMINADA
10	1009.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO ENTRE CALLE EVERARDO ALAMINA Y CERRADA, VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0009.- VILLA CHABLE	443.74 M2	\$ 459,736.42	\$ 480,958.50	25 DE MARZO DE 2024	24 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	32.00 HABITANTES	TERMINADA
11	10011.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PERFECTO FONZ ENTRE CALLE EVERARDO ALAMINA Y CERRADA, VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0009.- VILLA CHABLE	331.98 M2	\$ 396,110.58	\$ 357,656.40	25 DE MARZO DE 2024	24 DE ABRIL DE 2024	RAMO 33 FII	36.00 HABITANTES	TERMINADA
12	10016.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CAJENTE EN LA CALLE DR. JOSÉ PREGO CASTILLO ENTRE CALLE SEYA Y AV. MARTÍN LUIS GUZMÁN, COL. JOSÉ MARÍN LUNA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0001.- EMILIANO ZAPATA	2,573.01 M2	\$ 1,517,228.88	\$ 1,510,653.35	02 DE AGOSTO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	RAMO 33 FII	36.00 HABITANTES	TERMINADA
13	1004.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AV. CAMINO GANADERO ENTRE AV. MARIANO ABAZOSO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	2,119.94 M2	\$ 2,474,336.61	\$ 2,469,544.99	25 DE MARZO DE 2024	09 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	2,164.00 HABITANTES	TERMINADA

ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ BALBUENA  
COORDINADOR DEL RAMO

14	10014.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE LIRO ENTRE AV. CAMINO GANADERO Y CALLE ORQUIDEA Y CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE LIRO Y CALLE MARIPOSA, FRACC. CARLOS A. MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0001.- EMILIANO ZAPATA	353.40 ML.	\$ 567,636.19 \$	955,535.15	18 DE ABRIL DE 2024	31 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
15	10017.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE CHACAMAX, COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0001.- EMILIANO ZAPATA	211.47 ML, 284.57 M2	\$ 242,502.79 \$	239,197.30	16 DE ABRIL DE 2024	21 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
16	10019.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO CAMINO A LA LIBERTAD ENTRE ANDADOR 2 Y CALLE RIO SUCHIATE, COL. COLONOS DEL USUMACINTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0001.- EMILIANO ZAPATA	83.50 ML.	\$ 361,742.37 \$	356,737.10	16 DE ABRIL DE 2024	07 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
17	10020.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CUARTE: ENTRE AV. FRANCISCO J. MULLICA Y CERCA TRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	179.45 ML.	\$ 595,730.05 \$	562,231.94	16 DE ABRIL DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
18	10021.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0001.- EMILIANO ZAPATA	593.96 M2	\$ 720,014.60 \$	712,232.76	16 DE ABRIL DE 2024	16 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
19	10043.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANGIDYAN, CALLE MACULIS, CALLE LA JAGUA, AV. SANTA ELENA, EN LA COL. AMPLIACION EL REGREO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	417.90	\$ 1,562,587.78 \$	1,555,572.87	16 DE ABRIL DE 2024	31 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
20	10015.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIRO ENTRE AV. CAMINO GANADERO Y CALLE ORQUIDEA AV. CAMINO GANADERO Y CALLE ORQUIDEA Y CALLE MARIPOSA, FRACC. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0001.- EMILIANO ZAPATA	265.52 ML.	\$ 83,885.54 \$	81,530.86	23 DE ABRIL DE 2024	23 DE MAYO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
21	10018.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BUENA VISTA, ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE CHACAMAX, COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0001.- EMILIANO ZAPATA	1,112.97 M2	\$ 1,257,852.73 \$	1,248,380.42	23 DE ABRIL DE 2024	07 DE JUNIO DE 2024	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	TERMINADA
22	10028.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE COCOHOTE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE POCHOTE, COL. LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	261.00 ML.	\$ 645,200.05 \$	644,378.57	22 DE JUNIO DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	TERMINADA
23	10029.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE COCOHOTE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE POCHOTE, COL. LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	273.40 ML.	\$ 67,261.83 \$	60,680.49	22 DE JUNIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	TERMINADA
24	10036.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE COCOHOTE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE POCHOTE, COL. LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	544.70 ML, 480.70 M2	\$ 566,872.45 \$	549,445.30	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	TERMINADA
25	10031.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE COCOHOTE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE POCHOTE, COL. LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	1,728.90 M2	\$ 1,972,596.46 \$	1,950,626.35	01 DE JULIO DE 2024	22 DE AGOSTO DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	TERMINADA
26	10032.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANGIDYAN, CALLE MACULIS, CALLE LA CEIBA, CALLE BISMILLIA, CALLE BELLOTA, CALLE COLON, NUEVO, CALLE LA JAGUA, AV. SANTA ELENA, EN LA COLONIA AMPLIACION EL REGREO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	1,995.00 ML.	\$ 602,187.77 \$	796,126.48	22 DE JUNIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	1,380.00 HABITANTES	TERMINADA
27	10024.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AV. MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	228.80 ML.	\$ 636,033.46 \$	691,703.67	23 DE JULIO DE 2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	85.00 HABITANTES	TERMINADA


  
**ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ**
  
 COORDINADOR DE RAMO



28	10025.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AV MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV CHAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	162.00 ML	\$ 54,306.95	\$ 62,415.04	23 DE JULIO DE 2024	13 DE AGOSTO DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	TERMINADA
29	10026.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV CHAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	51.00 ML 135.94 M2	\$ 115,992.15	\$ 115,997.91	30 DE JULIO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	TERMINADA
30	10027.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AV. MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV CHAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- EMILIANO ZAPATA	1554.52 M2	\$ 1,743,135.42	\$ 1,730,062.14	30 DE JULIO DE 2024	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	TERMINADA
31	10028FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, RA. AGUACAATE.	RA. AGUACAATE	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 626,045.33	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	PROCESO
32	10029FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, EJ. REFORMA.	EJ. REFORMA	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 231,709.78	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	PROCESO
33	10030FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, EJ. NUEVO CHABLE.	EJ. NUEVO CHABLE	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 882,715.80	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	1,360.00 HABITANTES	PROCESO
34	10031FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, EJ. E. ZAPATA, SECC. JOBAL.	EJ. E. ZAPATA SECC. JOBAL	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 565,342.07	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	PROCESO
35	10032FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, POB. GREGORIO MENDEZ.	POB. GREGORIO MENDEZ	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 410,768.73	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	PROCESO
36	10033FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, POB. CHACAMA.	POB. CHACAMA	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 440,052.88	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	PROCESO
37	10034FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, DIVERSAS COLONIAS.	CABECERA MUNICIPAL	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 456,463.59	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	PROCESO
38	10035FIII.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AV. CAMINO CANADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	COL. EL CERRITO	183.70 M	\$ 452,912.96	\$ -	02 DE DICIEMBRE DE 2024	26 DE DICIEMBRE DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	TERMINADA
39	10036FIII.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AV. CAMINO CANADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	COL. EL CERRITO	187.05 M	\$ 216,491.53	\$ -	08 DE DICIEMBRE DE 2024	30 DE DICIEMBRE DE 2024	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	TERMINADA
40	10037FIII.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AV. CAMINO CANADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	COL. EL CERRITO	279.89 - 310.93 M - M2	\$ 407,597.71	\$ -	13 DE DICIEMBRE DE 2024	11 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	63.00 HABITANTES	PROCESO
41	10038FIII.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AV. CAMINO CANADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	COL. EL CERRITO	1,414.05 M2	\$ 1,021,126.40	\$ -	13 DE DICIEMBRE DE 2024	26 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	1,360.00 HABITANTES	PROCESO
42	10039FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA, COL. LAS LOMAS Y COL. EL PIEDRAL.	CABECERA MUNICIPAL	10.00 CUARTOS	\$ 882,715.80	\$ 312,997.56	16 DE NOVIEMBRE DE 2024	16 DE ENERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	PROCESO
43	10040FIII.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EMILIANO ZAPATA, DIVERSAS CALLES.	CABECERA MUNICIPAL	1,007.46 - 2,103.77 M - M2	\$ 1,852,018.02	\$ -	02 DE DICIEMBRE DE 2024	14 DE FEBRERO DE 2025	RAMO 33, FONDO III 2024.	95.00 HABITANTES	PROCESO



*[Handwritten Signature]*

ING. VELLIN DEL CARMEN MARTINEZ BALBUENA 2024-2027  
COORDINADOR DEL RAMO 33