



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021




Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creando soluciones

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	10037.- 05000023 CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ULTIMO ESFUERZO	CD. E. ZAPATA (COL. ULTIMO ESFUERZO)	1.00 CARCAMO	\$ 1,024,100.00	\$ 1,007,444.35	05/10/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	372.00 HABITANTES	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
2	10053.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO POCHOTE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.10	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
3	10054.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO CHABLE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.11	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
4	10055.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	VILLA CHABLE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.11	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
5	10056.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	11.00 CUARTOS	\$ 697,924.32	\$ 692,247.43	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	11.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
6	10057.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. POCVICUC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. POCVICUC	13.00 CUARTOS	\$ 824,819.64	\$ 818,110.57	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	13.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
7	10058.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. COROZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. COROZAL	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.11	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
8	10059.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. CHACAMA	16.00 CUARTOS	\$1,015,162.63	\$ 1,006,905.32	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	16.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
9	10060.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. LA PITA	15.00 CUARTOS	\$ 951,714.97	\$ 943,973.76	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FIII	15.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
10	10025.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. LAS PORFIAS	4.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 233,430.84	\$ 227,247.04	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	4.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
11	10026.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. CACAO ZONA ALTA	5.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 291,968.51	\$ 276,947.91	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
12	10027.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. CACAO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. CACAO	5.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 291,968.51	\$ 284,542.61	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA
COORDINADOR DEL RAMO 33





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021


INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creando soluciones

Nº CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
13	10022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. CONCEPCIÓN	5.00 CUARTOS	\$ 317,145.50	\$ 311,977.89	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
14	10028.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. AGUACATE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. AGUACATE	5.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 291,968.51	\$ 279,031.98	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
15	10031.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE LEHMAN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN)	5.00 CUARTOS	\$ 317,145.50	\$ 98,745.41	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
16	10032.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	9.00 CUARTOS	\$ 570,861.89	\$ 559,081.21	15/03/2021	28/05/2021	RAMO 33 FIII	9.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
17	10033.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. MI ULTIMO ESFUERZO)	4.00 CUARTOS	\$ 253,716.42	\$ 78,996.69	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	4.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
18	10034.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	1.00 CUARTO	\$ 63,429.09	\$ 62,124.36	15/03/2021	03/04/2021	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
19	10035.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE ARMIN MARIN)	1.00 CUARTO	\$ 63,429.09	\$ 62,124.36	15/03/2021	03/04/2021	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
20	10041.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. BUENA VISTA	1.00 CUARTO PARA BAÑO	\$ 58,222.38	\$ 55,379.66	15/03/2021	13/04/2021	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
21	10023.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. RIO FINAL	5.00 COCINAS	\$ 324,597.59	\$ 112,681.31	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
22	10024.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. BUENA VISTA	5.00 COCINAS	\$ 324,597.59	\$ 112,681.31	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
23	10042.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. LA PITA	5.00 COCINAS	\$ 324,597.59	\$ 74,396.92	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
24	10043.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. GREGORIO MENDEZ	10.00 CUARTOS	\$ 1,835,396.44	\$ 366,381.57	05/04/2021	03/07/2021	RAMO 33 FIII	10.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA
COORDINADOR DEL RAMO 33





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021




Ayuntamiento 2018 - 2021
**EMILIANO
ZAPATA**
Juntos creando soluciones

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
25	10047.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO POCHOTE	5.00 CUARTOS	\$ 917,698.23	\$ 731,322.41	05/04/2021	03/06/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
26	10048.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	9.00 CUARTOS	\$ 1,651,856.58	\$ 1,496,154.21	05/04/2021	15/05/2021	RAMO 33 FIII	9.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
27	10049.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMTORIOS Y BAÑO EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. MI ULTIMO ESFUERZO)	1.00 CUARTO	\$ 183,539.56	\$ 26,964.12	05/04/2021	04/05/2021	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	EN PROCESO FINANCIERO
28	10050.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	3.00 CUARTOS	\$ 550,618.91	\$ 205,386.56	05/04/2021	19/05/2021	RAMO 33 FIII	3.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
29	10051.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	2.00 CUARTOS	\$ 367,079.32	\$ 346,158.99	05/04/2021	04/05/2021	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	EN PROCESO
30	10098.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. CACAO ZONA ALTA	1.43 KM	\$ 141,936.43	\$ -	14/06/2021	07/07/2021	RAMO 33 FIII	35.00 HABITANTES	EN PROCESO
31	10099.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJ. LA PITA (CONAFE), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. LA PITA	1.50 KM	\$ 196,280.86	\$ -	14/06/2021	08/07/2021	RAMO 33 FIII	231.00 HABITANTES	EN PROCESO
32	10100.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. RIO FINAL	3.50 KM	\$ 591,259.17	\$ -	14/06/2021	18/07/2021	RAMO 33 FIII	152.00 HABITANTES	EN PROCESO
33	10101.- AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. VENTURA MARIN, POB. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. GREGORIO MENDEZ	17.00 POSTES	\$ 1,710,174.22	\$ -	14/06/2021	12/08/2021	RAMO 33 FIII	43.00 FAMILIAS	EN PROCESO
34	10104.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IMAN Y CALLE ONIX DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	660.00 ML. 478.20 M2	\$ 505,791.78	\$ -	14/06/2021	13/07/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
35	10105.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IMAN Y CALLE ONIX DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	1,657.48 M2	\$ 1,454,082.35	\$ -	21/06/2021	19/08/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA
COORDINADOR DEL RAMO 33





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creando soluciones

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
36	10106.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CALIZA Y CALLE MARMOL DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	502.00 ML 461.06 M2	\$ 424,914.87	\$ -	14/06/2021	13/07/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
37	10107.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALIZA Y CALLE MARMOL DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	1,661.16 M2	\$ 1,436,658.27	\$ -	21/06/2021	19/08/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
38	10108.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	442.80 ML 251.11 M2	\$ 315,785.26	\$ -	14/06/2021	13/07/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
39	10109.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	2,369.08 M2	\$ 2,047,081.16	\$ -	21/06/2021	19/08/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
40	10013.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAQUILA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. SAQUILA)	1.00 SISTEMA	\$ 1,220,171.83	\$ -	21/06/2021	09/08/2021	RAMO 33 FIII	25.00 FAMILIAS	EN PROCESO



RELACION DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creando soluciones

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0085.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1.00 ACCIÓN	\$ 18,990,040.00	\$ 8,061,222.29	01/01/2021	31/12/2021	RAMO 33 FIV	87 ELEMENTOS	EN PROCESO
2	C0147.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 644,324.00	\$ 139,901.97	01/01/2021	31/12/2021	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	EN PROCESO
3	C0088.- MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLAZA YOLY	CAB. MPAL.	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 43,601.00	\$ -	01/03/2021	30/11/2021	RAMO 33 FIV	20,030 HABITANTES	EN PROCESO
4	C0260.- GASTOS DE OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	CAB. MPAL.	1.00 SUMINISTRO	\$ 1,231,879.00	\$ 1,199,963.00	01/02/2021	31/09/2021	RAMO 33 FIV	32,181 HABITANTES	EN PROCESO

ING. HECTOR FRANCISCO MENDOZA MOSQUEDA
COORDINADOR DEL RAMO 33

