



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE MARZO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	A0020.-ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO COMUNITARIO	EJIDO RIO FINAL	2 EQUIPOS	\$ 756,000.00	\$ 756,000.00	01/02/2017	31/03/2017	FIII RAMO 33	815 BENEFICIADOS	CONCLUIDA
2	C0197.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO REFORMA	10 LETRINAS	\$ 397,572.46	\$ -	03-abr-17	17-may-17	FIII RAMO 33	10.00 FAMILIAS	NO INICIADA
3	C0198.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO LA PITA	14.00 LETRINAS	\$ 557,091.81	\$ -	03-abr-17	17-may-17	FIII RAMO 33	14.00 FAMILIAS	NO INICIADA
4	C0199.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO RIO FINAL	14.00 LETRINAS	\$ 559,087.55	\$ -	18-may-17	30-jun-17	FIII RAMO 33	14.00 FAMILIAS	NO INICIADA
5	C0200.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO MARICHE	2.00 LETRINAS	\$ 80,120.11	\$ -	01-jul-17	15-jul-17	FIII RAMO 33	2.00 FAMILIAS	NO INICIADA
6	C0201.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA COROZAL	2.00 LETRINAS	\$ 80,504.66	\$ -	01-jul-17	15-jul-17	FIII RAMO 33	2.00 FAMILIAS	NO INICIADA
7	C0202.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA CONCEPCION	4.00 LETRINAS	\$ 161,166.69	\$ -	01-jul-17	21-jul-17	FIII RAMO 33	4.00 FAMILIAS	NO INICIADA
8	C0203.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	7.00 LETRINAS	\$ 255,607.16	\$ -	22-jul-17	15-ago-17	FIII RAMO 33	7.00 FAMILIAS	NO INICIADA



L.E. MARTIN D. ROSARIO PEREZ  
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
 PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE MARZO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
9	C0221.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	VILLA CHABLE	264.12 M2	\$ 659,374.80	\$ -	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	12 FAMILIAS	NO INICIADA
10	C0222.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA MARICHE	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ -	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	NO INICIADA
11	C0223.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA CACAO ZONA ALTA	88.04 M2	\$ 219,791.60	\$ -	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	4 FAMILIAS	NO INICIADA
12	C0224.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA JOSE ARMIN MARIN	462.21 M2	\$ 1,153,905.90	\$ -	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	21 FAMILIAS	NO INICIADA
13	C0225.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA LA ESPERANZA	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ -	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	NO INICIADA
14	C0226.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA EL PIEDRAL	88.04 M2	\$ 219,791.60	\$ -	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	4 FAMILIAS	NO INICIADA



*[Signature]*  
 L.E. MARTIN D. ROSARIO PEREZ  
 COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE MARZO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
15	I0012.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. REFORMA (LA PORFIA)	1.00 SISTEMA	\$ 451,165.69	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	48 HABITANTES	NO INICIADA
16	I0013.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 1,252,645.13	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	374 HABITANTES	NO INICIADA
17	I0014.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	RA. LA ISLA	1.00 REHABILITACION	\$ 1,154,140.86	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	359 HABITANTES	NO INICIADA
18	I0015.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	1.00 REHABILITACION	\$ 855,315.17	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	248 HABITANTES	NO INICIADA
19	I0016.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. RIO FINAL	1.00 SISTEMA	\$ 388,276.79	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	63 HABITANTES	NO INICIADA
20	I0017.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. NVO. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 884,382.39	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	241 HABITANTES	NO INICIADA
21	I0018.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. CACAO	1.00 REHABILITACION	\$ 509,181.83	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	94 HABITANTES	NO INICIADA



L.E. MARTIN D. ROSARIO PEREZ  
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE MARZO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
22	I0021.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	EJ. MARICHE	1.00 SISTEMA	\$ 142,592.61	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	NO INICIADA
23	I0022.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE, (SECC. 1)	1.00 SISTEMA	\$ 199,186.65	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	NO INICIADA
24	I0024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE (SECC. 2)	1.00 SISTEMA	\$ 388,830.62	\$ -	15/05/2017	30/09/2017	FIII RAMO 33	22 HABITANTES	NO INICIADA

