



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0219.-APORTACION AL CONVENIO FISE 2017	CAB. MPAL	1 APORTACION	\$ 1,350,305.22	\$	01-mar-17	15-jul-17	FIII RAMO 33	564 HABITANTES	EN PROCESO

L.E. MARTIN ROSARIO PEREZ  
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
2	C0197.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO REFORMA	10 LETRINAS	\$ 397,572.46	\$ 392,397.46	03-abr-17	17-may-17	F III RAMO 33	10.00 FAMILIAS	CONCLUIDA
3	C0198.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO LA PITA	14.00 LETRINAS	\$ 557,091.81	\$ 549,848.02	03-abr-17	17-may-17	F III RAMO 33	14.00 FAMILIAS	CONCLUIDA
4	C0199.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO RIO FINAL	14.00 LETRINAS	\$ 559,087.55	\$ 496,636.18	18-may-17	30-jun-17	F III RAMO 33	14.00 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
5	C0200.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO MARICHE	2.00 LETRINAS	\$ 80,120.11	\$ -	01-jul-17	15-jul-17	F III RAMO 33	2.00 FAMILIAS	NO INICIADA
6	C0201.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA COROZAL	2.00 LETRINAS	\$ 80,504.66	\$ -	01-jul-17	15-jul-17	F III RAMO 33	2.00 FAMILIAS	NO INICIADA
7	C0202.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA CONCEPCION	4.00 LETRINAS	\$ 161,166.69	\$ -	01-jul-17	21-jul-17	F III RAMO 33	4.00 FAMILIAS	NO INICIADA
8	C0203.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	7.00 LETRINAS	\$ 285,607.16	\$ -	22-jul-17	15-ago-17	F III RAMO 33	7.00 FAMILIAS	NO INICIADA



L.E. MARTINEZ ROSARIO PEREZ  
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
9	C0221.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	VILLA CHABLE	264.12 M2	\$ 659,374.80	\$ 258,109.89	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	12 FAMILIAS	EN PROCESO
10	C0222.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA MARICHE	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ 43,128.92	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	EN PROCESO
11	C0223.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA CACAO ZONA ALTA	88.04 M2	\$ 219,791.60	\$ 80,927.48	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	4 FAMILIAS	EN PROCESO
12	C0224.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA JOSE ARMIN MARIN	462.21 M2	\$ 1,153,905.90	\$ 150,585.65	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	21 FAMILIAS	EN PROCESO
13	C0225.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA LA ESPERANZA	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ 43,127.88	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	EN PROCESO
14	C0226.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA EL PIEDRAL	88.04 M2	\$ 219,791.60	\$ 64,635.79	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	4 FAMILIAS	EN PROCESO
15	C0241.-SUMINISTROS DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ	POBLADO GREGORIO MENDEZ	105 LUMINARIAS	\$ 270,046.66		01-ago-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	1137 HABITANTES	NO INICIADA





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
16	I0012.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. REFORMA (LA PORFIA)	1.00 SISTEMA	\$ 451,165.69	\$ 212,023.86	15-may-17	30-sep-17	F III RAMO 33	48 HABITANTES	EN PROCESO
17	I0013.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 1,252,645.13	\$ 331,350.30	15-may-17	30-sep-17	F III RAMO 33	374 HABITANTES	EN PROCESO
18	I0014.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	RA. LA ISLA	1.00 REHABILITACION	\$ 1,154,140.86	\$ 261,944.33	15-may-17	30-sep-17	F III RAMO 33	359 HABITANTES	EN PROCESO
19	I0015.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	1.00 REHABILITACION	\$ 855,315.17	\$ 230,553.35	15-may-17	30-sep-17	F III RAMO 33	248 HABITANTES	EN PROCESO
20	I0016.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. RIO FINAL	1.00 SISTEMA	\$ 388,276.79	\$ 106,158.29	15-may-17	30-sep-17	F III RAMO 33	63 HABITANTES	EN PROCESO
21	I0017.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. NVO. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 884,382.39	\$ 202,643.00	15-may-17	30-sep-17	F III RAMO 33	241 HABITANTES	EN PROCESO
22	I0018.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. CACAO	1.00 REHABILITACION	\$ 509,194.83	\$ 170,016.57	15-may-17	30-sep-17	F III RAMO 33	94 HABITANTES	EN PROCESO



L.E. MARTINEZ ROSARIO PEREZ  
COORDINADOR DEL RAMO SOCIAL



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
23	I0021.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. MARICHE	1.00 SISTEMA	\$ 142,592.61	\$ 49,080.10	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	EN PROCESO
24	I0022.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE, (SECC. 1)	1.00 SISTEMA	\$ 199,186.65	\$ 39,627.62	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	EN PROCESO
25	I0024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE (SECC. 2)	1.00 SISTEMA	\$ 388,830.62	\$ 128,446.72	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	22 HABITANTES	EN PROCESO
26	I0005.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TABASCO.	COL. JOSE ARMIN MARIN	872.00 M.L.	\$ 1,620,855.62	\$ -	17-jul-17	30-ago-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	NO INICIADA
27	I0006.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TAB.	COL. JOSE ARMIN MARIN	897.00 M.L.	\$ 386,781.15	\$ -	01-ago-17	15-jun-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	NO INICIADA
28	I0008.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROCILLO ENTRE LA CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TAB.	COL. JOSE ARMIN MARIN	900.00 M2	\$ 633,748.72	\$ -	01-sep-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	NO INICIADA



L.E. MARTIN D. ROSARIO PEREZ  
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION  
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO VI 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.-GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	CAB. MPAL.	1 ACCION	\$ 16,761,858.91	\$ 6,332,326.00	01-ene-17	31-dic-17	FIV RAMO 33	93 ELEMENTOS	EN PROCESO
2	C0173.-RECURSOS DEL RAMO 33 FIV.	CAB. MPAL.	1 ACCION	\$ 408,134.90	\$ -	01-ene-17	31-dic-17	FIV RAMO 33	93 ELEMENTOS	EN PROCESO
3	C0242.-SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO DE LA VILLA CHABLE.	VILLA CHABLE	1 REHABILITACION	\$ 44,549.24	\$ 31,911.76	19-jun-17	30-jun-17	FIV RAMO 33	2,995 HABITANTES	EN PROCESO
4	C0245.-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CAB. MPAL.	1 SUMINISTRO	\$ 137,479.95	\$ -	01-jul-16	15-oct-17	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	NO INICIADO
5	10028.-MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON BACHEO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1 MANTENIMIENTO	\$ 150,000.00	\$ -	01-jul-17	15-sep-17	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	NO INICIADO

L.E. MARTIN D. ROSARIO PEREZ  
COORDINADOR DEL RAMO

