



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0219.-APORTACION AL CONVENIO FISE 2017	CAB. MPAL	1 APORTACION	\$ 1,350,305.22	\$ 1,063,127.01	01-mar-17	15-jul-17	FIII RAMO 33	564 HABITANTES	EN PROCESO


L.E. MARTINEZ ROSARIO PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2017 H 3111107



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
2	C0199.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO RIO FINAL	14.00 LETRINAS	\$ 559,087.55	\$ 551,817.99	18-may-17	30-jun-17	FIII RAMO 33	14.00 FAMILIAS	CONCLUIDA
3	C0200.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO MARICHE	2.00 LETRINAS	\$ 80,120.11	\$ 79,075.29	01-jul-17	15-jul-17	FIII RAMO 33	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDA
4	C0201.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA COROZAL	2.00 LETRINAS	\$ 80,504.66	\$ 79,457.54	01-jul-17	15-jul-17	FIII RAMO 33	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDA
5	C0202.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA CONCEPCION	4.00 LETRINAS	\$ 161,166.69	\$ 159,066.74	01-jul-17	21-jul-17	FIII RAMO 33	4.00 FAMILIAS	CONCLUIDA
6	C0203.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	7.00 LETRINAS	\$ 285,607.16	\$ 281,654.16	22-jul-17	15-ago-17	FIII RAMO 33	7.00 FAMILIAS	CONCLUIDA



L.E. NABEYO ROSARIO PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
7	C0221.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	VILLA CHABLE	264.12 M2	\$ 659,374.80	\$ 537,671.92	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	12 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
8	C0222.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA MARICHE	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ 126,345.97	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
9	C0223.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RANCHERIA CACAO ZONA ALTA	88.04 M2	\$ 219,791.60	\$ 175,618.67	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	4 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
10	C0224.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA JOSE ARMIN MARIN	462.21 M2	\$ 1,098,958.00	\$ 985,906.31	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	20 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
11	C0225.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA LA ESPERANZA	66.03 M2	\$ 164,843.70	\$ 147,891.69	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	3 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
12	C0226.-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COLONIA EL PIEDRAL	88.04 M2	\$ 274,739.50	\$ 197,180.44	02-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	5 FAMILIAS	EN PROCESO FINANCIERO
13	C0241.-SUMINISTROS DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ	POBLADO GREGORIO MENDEZ	105 LUMINARIAS		232,320.26	01-ago-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	1137 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
 RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
 PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
14	10012.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. REFORMA (LA PORFIA)	1.00 SISTEMA	\$ 451,165.69	\$ 355,549.41	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	48 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
15	10013.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 1,252,645.13	\$ 974,635.01	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	374 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
16	10014.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	RA. LA ISLA	1.00 REHABILITACION	\$ 1,154,140.86	\$ 1,090,170.90	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	359 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
17	10015.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	1.00 REHABILITACION	\$ 855,315.17	\$ 649,418.08	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	248 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
18	10016.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. RIO FINAL	1.00 SISTEMA	\$ 388,276.79	\$ 309,358.47	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	63 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
19	10017.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. NVO. POCHOTE	1.00 REHABILITACION	\$ 884,382.39	\$ 492,799.84	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	241 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
20	10018.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. CACAO	1.00 REHABILITACION	\$ 599,481.83	\$ 407,079.39	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	94 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
 RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
 PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2017



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
21	I0021.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EJ. MARICHE	1.00 SISTEMA	\$ 142,592.61	\$ 118,881.55	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
22	I0022.-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE, (SECC. 1)	1.00 SISTEMA	\$ 199,186.65	\$ 136,418.20	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	26 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
23	I0024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. MARICHE (SECC. 2)	1.00 SISTEMA	\$ 388,830.62	\$ 265,336.98	15-may-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	22 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
24	I0005.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TABASCO.	COL. JOSE ARMIN MARIN	872.00 M.L.	\$ 1,620,855.62	\$ 1,573,944.23	17-jul-17	30-ago-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	CONCLUIDA
25	I0006.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TAB.	COL. JOSE ARMIN MARIN	887.00 M.L.	\$ 386,781.15	\$ 346,295.16	01-ago-17	15-jun-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
26	I0008.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROCILLO ENTRE LA CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO DE LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TAB.	COL. JOSE ARMIN MARIN	900.00 M2	\$ 633,748.72	\$ -	01-sep-17	30-sep-17	FIII RAMO 33	244 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO



L.E. MARTIN D. ROSARIO PEREZ
 COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
 RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
 PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO VI 2017

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.-GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	CAB. MPAL.	1 ACCION	\$ 16,761,858.91	\$ 11,301,567.51	01-ene-17	31-dic-17	FIV RAMO 33	88 ELEMENTOS	EN PROCESO
2	C0173.-RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV	CAB. MPAL.	1 ACCION	\$ 141,101.89	\$ -	01-ene-17	31-dic-17	FIV RAMO 33	88 ELEMENTOS	NO INICIADO
3	C0242.-SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO DE LA VILLA CHABLE.	VILLA CHABLE	1 REHABILITACION	\$ 37,475.44	\$ 37,475.44	19-jun-17	30-jun-17	FIV RAMO 33	2,995 HABITANTES	CONCLUIDA
4	C0245.-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CAB. MPAL.	1 SUMINISTRO	\$ 137,479.95	\$ 137,479.95	01-jul-16	15-oct-17	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	CONCLUIDA
5	10028.-MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON BACHEO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	1 MANTENIMIENTO	\$ 265,106.81	\$ 145,356.43	01-jul-17	15-sep-17	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	EN PROCESO FINANCIERO
6	A0033.-ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CAB. MPAL.	1 ADQUISICION	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	10-jul-17	31-ago-17	FIV RAMO 33	88 ELEMENTOS	CONCLUIDA
7	A0034.-ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOS MOVILES Y RADIO BASE	CAB. MPAL.	1 LOTE	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	10-jul-17	31-ago-17	FIV RAMO 33	88 ELEMENTOS	CONCLUIDA



L.E. MARIANO ROSARIO PEREZ
 COORDINADOR DEL RAMO 33