



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2018



Av. Ayuntamiento 2018.- 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creamos soluciones

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	10005.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	EJ. NUEVO POCHOTE	11,686.18 m2	\$ 606,195.82	\$ 595,818.77	14-may-18	14-jun-18	RAMO 33 F III	214 HABITANTES	CONCLUIDO
2	10006.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	EJIDO NUEVO CHABLE	20,349.35 M2	\$ 996,115.90	\$ 950,921.81	14-may-18	27-jun-18	RAMO 33 F III	492 HABITANTES	CONCLUIDO
3	10007.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	COL. MI ULTIMO ESFUERZO	5,931.08 M2	\$ 244,837.21	\$ 240,888.10	07-may-18	07-jun-18	RAMO 33 F III	205 HABITANTES	CONCLUIDO
4	10008.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	RA. CACAO ZONA ALTA	3.00 KM	\$ 489,120.48	\$ 482,929.74	30-abr-18	29-may-18	RAMO 33 F III	17 HABITANTES	CONCLUIDO
5	10010.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. CACAO ZONA BAJA SECC. 1	1.00 SISTEMA	\$ 458,699.17	\$ 451,242.73	15-may-18	28-jun-18	RAMO 33 F III	32 HABITANTES	CONCLUIDO
6	10011.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. AGUACATE	1.00 SISTEMA	\$ 1,509,766.26	\$ 1,492,604.13	01-may-18	31-jul-18	RAMO 33 F III	336 HABITANTES	CONCLUIDO
7	10012.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJ. BUENA VISTA	1.00 SISTEMA	\$ 563,816.74	\$ 557,802.76	14-jun-18	13-jul-18	RAMO 33 F III	104 HABITANTES	CONCLUIDO
8	10014.-EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES	VILLA CHABLE	1.00 SISTEMA	\$ 736,422.61	\$ 731,926.00	08-may-18	21-jun-18	RAMO 33 F III	3,700 HABITANTES	CONCLUIDO
9	10016.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RA. CACAO ZONA ALTA	1.00 SISTEMA	\$ 217,522.90	\$ 209,963.48	14-jun-18	13-jul-18	RAMO 33 F III	52 HABITANTES	CONCLUIDO
10	10021.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJIDO LA PITA (CONAFE)	1.00 SISTEMA	\$ 685,394.38	\$ 680,031.75	05-jun-18	30-jul-18	RAMO 33 F III	80 HABITANTES	CONCLUIDO
11	10024.-EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO No. 2 DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	VILLA CHABLE	1.00 SISTEMA	\$ 289,534.60	\$ 285,085.25	11-jun-18	20-jul-18	RAMO 33 F III	3,700 HABITANTES	CONCLUIDO
12	10034.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRAMBOYAN DE LA COLONIA LA ESPERANZA	CD. E. ZAPATA COL. LA ESPERANZA	73.00 M.L.	\$ 116,104.58	\$ 105,609.50	06-jun-18	20-jun-18	RAMO 33 F III	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
13	10035.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRAMBOYAN Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA ESPERANZA	CD. E. ZAPATA COL. LA ESPERANZA	147.00 M.L.	\$ 44,084.52	\$ 42,267.49	13-jun-18	30-jul-18	RAMO 33 F III	14 FAMILIAS	CONCLUIDO



ING. DANIEL ANTONIO PALOMBO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2018

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
14	10036.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN LAS CALLES TABASQUEÑA, ROCILLO CAMPANITA Y ESTRELLA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASQUEÑA ENTRE CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO Y CALLE CAMPANITA ENTRE CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE ESTRELLA	CD. E. ZAPATA COL. JOSE ARMIN	850.85 M.L. 706.77 M2 1,087.59 M2	\$ 1,391,240.19	\$ 1,384,975.42	06-jun-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	84 FAMILIAS	CONCLUIDO
15	10027.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ANDADOR 5 DE MAYO Y ANDADOR 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN)	139.00 M.L.	\$ 236,598.79	\$ 222,543.22	02-jul-18	31-jul-18	RAMO 33 FIII	26 FAMILIAS	CONCLUIDO
16	10028.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FCO. I MADERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ANDADOR 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN)	127.00 M.L.	\$ 51,846.07	\$ 42,384.45	23-jul-18	25-ago-18	RAMO 33 FIII	26 FAMILIAS	CONCLUIDO
17	10029.- EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	CD. E. ZAPATA, COL. MI ULTIMO ESFUERZO	1.00 REHABILITACION	\$ 617,451.05	\$ 610,798.82	06-ago-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	530 HABITANTES	CONCLUIDO
18	10041.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJIDO NUEVO CHABLE	1.00 SISTEMA	\$ 1,666,119.04	\$ 1,661,645.18	06/08/2018	31/08/2018	RAMO 33 FIII	492 HABITANTES	CONCLUIDO
19	10042.- REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO POZO # 1	CD. E. ZAPATA, COL. MI ULTIMO ESFUERZO	1.00 SISTEMA	\$ 97,756.91	\$ 93,265.40	06/08/2018	31/08/2018	RAMO 33 FIII	205 HABITANTES	CONCLUIDO



ING. DANIEL ANTONIO PALOMIO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2018

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
20	C0186.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. CACAO ZONA ALTA	3.00 LETRINAS	\$ 126,256.15	\$ 120,065.59	02-jul-18	20-jul-18	RAMO 33 FIII	3 FAMILIAS	CONCLUIDO
21	C0188.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. PASO DE SAN ROMAN	16.00 LETRINAS	\$ 652,586.39	\$ 618,237.42	02-may-18	15-jun-18	RAMO 33 FIII	16 FAMILIAS	CONCLUIDO
22	C0189.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJ. EL CUYO	10.00 LETRINAS	\$ 409,808.66	\$ 399,009.82	16-jun-18	25-jul-18	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
23	C0191.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. BOCA DE CHACAMAX	29.00 LETRINAS	\$ 1,163,635.68	\$ 1,121,753.52	02-may-18	15-ago-18	RAMO 33 FIII	29 FAMILIAS	CONCLUIDO
24	C0192.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJ. NUEVO CHABLE	20.00 LETRINAS	\$ 804,192.16	\$ 792,413.75	02-may-18	30-jun-18	RAMO 33 FIII	20 FAMILIAS	CONCLUIDO
25	C0195.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CD. E. ZAPATA COL. LA ESPERANZA	4.00 LETRINAS	\$ 165,045.06	\$ 158,873.24	02-may-18	20-may-18	RAMO 33 FIII	4 FAMILIAS	CONCLUIDO
26	C0196.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CD. E. ZAPATA COL. EL PIEDRAL	5.00 LETRINAS	\$ 204,922.31	\$ 196,191.55	16-may-16	14-jun-18	RAMO 33 FIII	5 FAMILIAS	CONCLUIDO
27	C0216.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CD. E. ZAPATA, COL. SANTA FE	6.00 LETRINAS	\$ 244,795.81	\$ 231,116.42	01-jun-18	30-jun-18	RAMO 33 FIII	6 FAMILIAS	CONCLUIDO
28	C0239.-DOTACION DE FOGON ECOLOGICO DE COMBUSTION INTERNA	CD. E. ZAPATA, COL. SANTA FE	102.00 PIEZAS	\$ 566,813.14	\$ 566,813.14	04-jun-18	18-jul-18	RAMO 33 FIII	102 BENEFICIARIOS	CONCLUIDO
29	C0187.- CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. CACAO ZONA BAJA	18.00 LETRINAS	\$ 728,024.46	\$ 709,406.84	14-jul-18	30-ago-18	RAMO 33 FIII	18 FAMILIAS	CONCLUIDO
30	C0190.- CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. TRES LETRAS	10.00 LETRINAS	\$ 404,891.47	\$ 394,326.04	23-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	10 FAMILIAS	CONCLUIDO
31	C0193.- CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJ. NUEVO POCHOTE	20.00 LETRINAS	\$ 809,707.83	\$ 792,476.16	02-jul-18	30-ago-18	RAMO 33 FIII	20 FAMILIAS	CONCLUIDO



ING. DANIEL ANTONIO PALOMBO FARIAS
COORDINADOR DE RAMOS 33

2018-2021



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2018



Agosto 2018...
EMILIANO ZAPATA
Ayudas, crecimiento, soluciones

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
32	C0194.- CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJ. BUENA VISTA	5.00 LETRINAS	\$ 205,371.91	\$ 189,442.99	02-jul-18	30-ago-18	RAMO 33 FIII	20 FAMILIAS	CONCLUIDO
33	C0252.- CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. PASO DE SAN ROMAN	1.00 LETRINA	\$ 26,812.75	\$ 24,134.28	15-ago-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	1 FAMILIA	CONCLUIDO
34	C0249.- REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA CHABLE	1.00 LUMINARIAS	\$ 180,885.77	\$ 178,734.35	16-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	350 HABITANTES	CONCLUIDO
35	C0258.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	EJIDO CACAO	1.00 EQUIPO	\$ 57,600.00	\$ 57,600.00	16-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	18 FAMILIAS	CONCLUIDO
36	C0206.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	VILLA CHABLE	550.25 M2	\$ 1,500,000.00	\$ 1,493,793.29	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	25 FAMILIAS	CONCLUIDO
37	C0207.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJIDO MARICHE	132.06 M2	\$ 360,000.00	\$ 358,488.73	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	6 FAMILIAS	CONCLUIDO
38	C0208.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	RA. CACAO ZONA BAJA	66.03 M2	\$ 180,000.00	\$ 179,251.89	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	3 FAMILIAS	CONCLUIDO
39	C0209.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COL. JOSE ARMIN MARIN	286.13 M2	\$ 780,000.00	\$ 776,773.77	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	13 FAMILIAS	CONCLUIDO
40	C0210.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COL. LA ESPERANZA	198.09 M2	\$ 540,000.00	\$ 537,757.46	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	9 FAMILIAS	CONCLUIDO
41	C0211.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COL. EL PIEDRAL	374.17 M2	\$ 1,020,000.00	\$ 1,015,777.36	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	17 FAMILIAS	CONCLUIDO
42	C2012.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COL. BUENOS AIRES	88.04 M2	\$ 240,000.00	\$ 239,005.53	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	4 FAMILIAS	CONCLUIDO
43	C0213.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COL. SANTA FE	176.08 M2	\$ 480,000.00	\$ 478,016.81	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	8 FAMILIAS	CONCLUIDO
44	C0214.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	COL. COLONOS DEL USUMACINTA	154.07 M2	\$ 420,000.00	\$ 418,259.70	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	7 FAMILIAS	CONCLUIDO
45	C0215.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	POB. CHACAMA	176.08 M2	\$ 480,000.00	\$ 478,004.57	09-jul-18	31-ago-18	RAMO 33 FIII	8 FAMILIAS	CONCLUIDO



ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33




MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO VI 2018
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2018



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
46	10045	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL POB. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	313.66M.L.	\$ 92,932.70	\$ 92,932.70	14/11/2018	08/12/2018	RAMO 33 FIII	40 FAMILIAS	CONCLUIDO
47	10046	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL POB. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	304.66 ML	\$ 2,679,647.92	\$ 2,679,647.92	05/11/2018	26/12/2018	RAMO 33 FIII	40 FAMILIAS	OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2019





MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO VI 2018

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018



NO. CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	NO. DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0143.-GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	CAB. MPAL.	1 ACCION	\$ 15,500,981.05	\$ 15,375,974.25	01/01/2018	31/12/2018	FIV RAMO 33	88 ELEMENTOS	CONCLUIDO
2	C0204.-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CAB MPAL.	1 MANTENIMIENTO	\$ 435,677.69	\$ 155,737.72	15/04/2018	15/07/2018	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
3	I0015.-BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 10 CMS DE ESPESOR EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	CAB. MPAL.	916.82 M2 70.00 M2	\$ 400,000.00	\$ 486,305.39	01/03/2018	31/12/2018	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
4	I0047.- REMODELACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	CAB. MPAL.	1 REMODELACION	\$ 1,240,000.00	\$ 1,220,739.76	01/11/2018	22/12/2018	FIV RAMO 33	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
5	I0049.- REPOSICION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y PROLONG. AGRARISTA	CAB. MPAL.	108.00 ML	\$ 256,543.15	\$ 224,095.37	15/11/2018	20/12/2018	FIV RAMO 33	192.00 HABITANTES	CONCLUIDO



ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33